

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2019
111282	MEX180401500497	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	794,545.46	794,545.46	794,545.46	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2018 FOFIN						794,545.46	794,545.46	794,545.46			
115207	MEX190401692155	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	FIES 2018	RAMO 23 2018	39,750,000.00	38,511,875.64	28,013,259.36	JCEM	Km	100%
115209	MEX190401692168	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	FIES 2018	RAMO 23 2018	37,000,000.00	29,334,685.60	15,731,751.05	JCEM	Km	100%
115212	MEX190401692180	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de La Paz.	La Paz	FIES 2018	RAMO 23 2018	13,800,000.00	11,443,399.50	11,186,816.98	JCEM	Km	100%
115213	MEX190401692195	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	FIES 2018	RAMO 23 2018	6,000,000.00	5,934,143.36	2,454,474.72	JCEM	Km	100%
115215	MEX190401692216	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	FIES 2018	RAMO 23 2018	23,330,000.00	22,615,531.29	16,605,780.50	JCEM	Km	100%
115462	MEX190401692246	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+200, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	FIES 2018	RAMO 23 2018	4,000,000.00	3,998,182.61	3,998,182.61	JCEM	Km	100%
115624	MEX190401692335	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac (Municipio de Atlautla)	Atlautla	FIES 2018	RAMO 23 2018	8,000,000.00	7,979,851.27	1,485,738.57	JCEM	Km	100%
116756	MEX190401692361	Reconstrucción del camino 16.5 (Atiacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km 11+130 al Km 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	FIES 2018	RAMO 23 2018	12,000,000.00	11,629,471.86	0.00	JCEM	Km	100%
116757	MEX190401692389	Reconstrucción del camino Km 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km 2+300 al Km 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	FIES 2018	RAMO 23 2018	13,000,000.00	12,481,033.47	0.00	JCEM	Km	100%
FIES 2018						156,880,000.00	143,928,174.80	79,476,003.79			
110783	MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	0.00	0.00	0.00	JCEM	Km	35%
110831	MEX180301388466	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	745,112.56	745,112.56	745,112.56	JCEM	Km	100%
111707	MEX180401501801	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	12,294,364.62	12,294,364.62	12,294,364.62	JCEM	Km	100%
113075	MEX180401501873	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoleza de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,995,689.71	6,995,689.71	6,995,689.71	JCEM	Km	100%
113654	MEX180461502105	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,115,796.03	5,115,796.03	5,115,796.03	JCEM	Km	100%
Ramo 23 2018 PDR						25,150,962.92	25,150,962.92	25,150,962.92			

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avence 4o Trimestre 2019
113943		Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac Zacazonapan.	Temascaltepec	RAMO 15	FONDO MINERO 2018	13,085,338.22	13,085,338.22	13,085,338.22	JCEM	Km	100%
Ramo 15						13,085,338.22	13,085,338.22	13,085,338.22			
105788	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2017 FOFIN						1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06			
107484	MEX00170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	JCEM	Km	100%
Fortalece 2017						7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16			
116827	MEX190401692401	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	127,887,298.00	0.00	0.00	JCEM	Km	2%
FMVT 2019						127,887,298.00	0.00	0.00			
107406	MEX00170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	JCEM	Km	100%
FONDO METROPOLITANO 2017						110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16			
103812	MEX00160300741249	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	JCEM	Km	100%
FONDO METROPOLITANO 2016						46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46			
102406	MEX00160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli, (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2016						1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96			
102246	MEX00160400818490	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	JCEM	Km	100%
102267	MEX00160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100%
Fortalece 2016						25,505,109.28	25,505,109.28	25,505,108.74			
						517,372,128.47	376,313,742.53	311,012,429.93			