

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2022
122178	TMP_MEX220402200760	Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo "B" de la Carretera México - Toluca a la altura del km. 48+300 en la localidad de Lerma de Villada, municipio de Lerma.	Lerma	Ramo General 23	FIES 4T 2021	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122179	TMP_MEX220402201281	Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarras, tramo del Km 0+000 al Km 0+650, municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Ramo General 23	FIES 4T 2021	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122180	TMP_MEX220402201289	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Rio del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Ramo General 23	FIES 4T 2021	8,975,000.00	8,975,000.00	0.00	JCEM	Km	2%
122181	TMP_MEX220402201312	Rehabilitación de calzada de cuerpo "A" a cuerpo "B" de la carretera México - Toluca a la altura del km.48+300, municipio de Lerma.	Lerma	Ramo General 23	FIES 4T 2021	9,730,000.00	9,730,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122182	TMP_MEX220402200833	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amanillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	Ixtlahuaca Jiquipilco	Ramo General 23	FIES 4T 2021	6,930,000.00	6,930,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122183	TMP_MEX220402200844	Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atlacomulco, en la localidad San Jerónimo la Cañada, municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Ramo General 23	FIES 4T 2021	13,070,000.00	13,070,000.00	0.00	JCEM	Km	2%
122184	TMP_MEX220402200854	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo "B" y sobre la prolongación Av. las Torres (acceso a la comunidad de el Llanito), municipio de Lerma.	Lerma	Ramo General 23	FIES 4T 2021	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122185	TMP_MEX220402200864	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av. Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana, municipio de Naulcalpan.	Naulcalpan	Ramo General 23	FIES 4T 2021	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122186	TMP_MEX220402200873	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Ramo General 23	FIES 4T 2021	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122187	TMP_MEX220402200884	Rehabilitación del puente peatonal Citlaltina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	Ixtapaluca	Ramo General 23	FIES 4T 2021	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122188	TMP_MEX220402200891	Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Ramo General 23	FIES 4T 2021	11,270,000.00	11,270,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122189	TMP_MEX220402200901	Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Ramo General 23	FIES 4T 2021	8,865,000.00	8,865,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122190	TMP_MEX220402200905	Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca.	Toluca	Ramo General 23	FIES 4T 2021	13,140,000.00	13,140,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
122192	TMP_MEX220402200908	Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca.	Toluca	Ramo General 23	FIES 4T 2021	11,165,000.00	11,165,000.00	0.00	JCEM	Km	0%
							112,107,000.00	112,107,000.00	0.00		

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2022
						112,107,000.00	112,107,000.00	0.00			

[Handwritten signature]

Gestión de Proyectos Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2022
121715	MEX220202068069	Rehabilitación del camino San José del Rincón Ocampo en el municipio de San José del Rincón en la localidad de Pancho Maya.	San José del Rincón	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	9,618,000.00	9,618,000.00	9,548,166.51	JCEM	Km	100%
121720	MEX220202068068	Rehabilitación de la carretera Temascalapa Dominco Aztacameca en el municipio de Apaxusco en la localidad de Santo Domingo Aztacameca.	Apaxusco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	33,898,000.00	33,898,000.00	31,853,080.88	JCEM	Km	100%
121721	MEX220202068064	Rehabilitación con carpeta asfáltica de las calles Salvador Alarcón, 5 de Febrero, Privada 5 de Mayo y Lázaro Cárdenas en el municipio de Atenco en la localidad San Cristóbal Nexquipayac.	Atenco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	7,275,000.00	7,275,000.00	6,977,270.54	JCEM	Km	100%
121722	MEX220202068183	Rehabilitación de la carretera Huahuatoca Teoloyuan, en la localidad de La Piedad, municipio de Coyotepec.	Coyotepec	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	7,162,000.00	7,162,000.00	6,830,170.19	JCEM	Km	100%
121724	MEX220202068103	Rehabilitación de la carretera Huahuatoca Teoloyuan, en la localidad de Teoloyuan, municipio de Teoloyuan.	Teoloyuan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	5,121,000.00	5,121,000.00	5,000,560.03	JCEM	Km	100%
121725	MEX220202068082	Ampliación de la carretera a San Felipe del Progreso, en la localidad de Purísima Concepción Mayorazgo Mayorazgo, municipio de San Felipe del Progreso.	San Felipe del Progreso	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	37,635,000.00	37,635,000.00	37,618,293.67	JCEM	Km	100%
121726	MEX220202068097	Rehabilitación del camino El Oro Villa Victoria, en la localidad Ejido Puerta del Pilar, municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	18,380,000.00	18,380,000.00	18,348,993.74	JCEM	Km	100%
121727	MEX220202068192	Construcción del Camino Zacualpan Tezicapan Tezicapan en la localidad de Colotitlán, municipio de Zacualpan.	Zacualpan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	2,630,000.00	2,630,000.00	2,629,127.96	JCEM	Km	100%
121728	MEX220202068067	Construcción del Camino Zacualpan Tezicapan Tezicapan en la localidad de San Juan, municipio de Zacualpan.	Zacualpan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	14,800,000.00	14,800,000.00	14,763,444.83	JCEM	Km	100%
121729	MEX220202068238	Rehabilitación de la avenida a Atlacomulco en la localidad de Santiago Acuztliapan en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	16,890,000.00	16,890,000.00	16,705,405.58	JCEM	Km	100%
121730	MEX220202068246	Construcción de la calle Leyes de Reforma en la localidad de Santa Cruz Atizapan en el municipio de Atizapan.	Atizapan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	12,845,000.00	12,845,000.00	12,819,642.40	JCEM	Km	100%
121731	MEX220202068290	Rehabilitación del camino a San Pedro del Rosal en la localidad de San Antonio Enchilís en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	6,450,000.00	6,450,000.00	6,379,109.90	JCEM	Km	100%
121732	MEX220202068288	Rehabilitación del camino a San Francisco Chalchihuatpan, avenida Luis Donaldo Colosio Murrleta Sur, avenida Luis Donaldo Colosio Murrleta Norte en la localidad de San Pedro del Rosal en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	10,795,000.00	10,795,000.00	10,682,728.82	JCEM	Km	100%
121733	MEX220202068294	Rehabilitación de los caminos a San Francisco del Río y a San Cristóbal los Baños en la localidad de San Cristóbal de los Baños en el municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	7,670,000.00	7,670,000.00	7,666,208.36	JCEM	Km	100%
121734	MEX220202068301	Rehabilitación de la calle Jorge Jiménez Ceñitu y Carlos Hank González en la localidad de La Concepción de los Baños municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	5,045,000.00	5,045,000.00	4,927,034.82	JCEM	Km	100%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2022
121735	MEX220202068303	Rehabilitación del camino a San Ignacio El Pedregal en la localidad de Santa Ana La Ladera en el municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	21,730,000.00	21,730,000.00	21,645,144.70	JCEM	Km	100%
121736	MEX220202068317	Rehabilitación de la calle Melchor Ocampo en la localidad de Emiliano Zapata Santo Domingo en el municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	5,175,000.00	5,175,000.00	5,105,501.15	JCEM	Km	100%
121737	MEX220202068287	Rehabilitación de la carretera a San Mateo Ixtlahuaca en la localidad de Guadalupe Cachi en el municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	7,920,000.00	7,920,000.00	7,873,031.74	JCEM	Km	100%
121781	MEX220202068093	Rehabilitación de la carretera a Panhuacan en la localidad de camino a Panhuacan, en el municipio de Amecameca.	Amecameca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	6,706,000.00	6,706,000.00	6,636,229.76	JCEM	Km	100%
121786	MEX220202068104	Rehabilitación de la carretera El Arenal Tepotzotlán del km. 14.0 al km. 15.2 en la localidad de El Jaguey, municipio de Tepotzotlán.	Tepotzotlán	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	12,255,000.00	12,255,000.00	9,522,057.93	JCEM	Km	100%
121897	MEX220302103904	Rehabilitación de la carretera San Juan Zihlaltepec Zumpango, en la localidad de Santa María Guadalupe, en el municipio de Zumpango.	Zumpango	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	14,240,000.00	14,240,000.00	14,136,718.41	JCEM	Km	100%
121899	MEX220302103910	Rehabilitación de la carretera San Juan Zihlaltepec Zumpango, en la localidad de San Juan Zihlaltepec, en el municipio de Zumpango.	Zumpango	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	18,630,000.00	18,630,000.00	18,603,777.26	JCEM	Km	100%
121901	MEX220302103913	Rehabilitación de la carretera San Juan Zihlaltepec Zumpango, en la localidad de San José de la Loma, en el municipio de Zumpango.	Zumpango	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	9,235,000.00	9,235,000.00	9,146,650.96	JCEM	Km	100%
121902	MEX220302103927	Construcción de guarderías y banquetas en la carretera a San Juan Zihlaltepec, en la localidad de San Juan Zihlaltepec, en el municipio de Zumpango.	Zumpango	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	3,180,000.00	3,180,000.00	3,118,872.31	JCEM	Km	100%
121914	MEX220302104043	Rehabilitación de la Av. Independencia y carretera a Calixtlahuaca, en la localidad de Calixtlahuaca, en el municipio de Toluca.	Toluca	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	9,525,000.00	9,525,000.00	9,480,701.10	JCEM	Km	100%
121939	MEX220303103931	Construcción con concreto hidráulico de las calles Del Fuerte y Emiliano Zapata, en la localidad de San Sebastián, en el municipio de Ozumba.	Ozumba	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	16,900,000.00	16,900,000.00	16,897,548.98	JCEM	Km	100%
121940	MEX220302103935	Construcción con guarderías y banquetas en las calles Del Fuerte y Emiliano Zapata, en la localidad de San Sebastián, en el municipio de Ozumba.	Ozumba	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	2,220,000.00	2,220,000.00	2,189,806.54	JCEM	Km	100%
121941	MEX220302103937	Construcción con concreto hidráulico de la calle Manantiales, en la localidad de Huejote, Rancho Huejote, en el municipio de Ozumba.	Ozumba	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	12,880,000.00	12,880,000.00	12,829,651.27	JCEM	Km	100%
121942	MEX220302103943	Construcción con guarderías y banquetas en la calle Manantiales, en la localidad de Huejote, Rancho Huejote, en el municipio de Ozumba.	Ozumba	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2022	1,690,000.00	1,690,000.00	1,665,402.70	JCEM	Km	100%
						FISE 2022	338,500,000.00	331,620,312.86			
							338,500,000.00	331,620,312.86			