

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FIES 2018	115206	Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades: Mario Colín, Santa Mónica y Paseo de la Primavera - Calzada de San Agustín, municipios de Naucalpan.	Cobertura Regional	Sustitución de juntas	-	Infraestructura	-	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción de pavimento	3.26	Infraestructura	En proceso de licitación Fallo 29/07/2019	39,750,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115208	Rehabilitación de Av. Revolución en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+700 (tramo de calle 20 de Noviembre a calle Trueno) en Chicoloapan de Juárez.	Chicoloapan	Rehabilitación de Avenida	0.70	Infraestructura	-	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	2.46	Infraestructura	En proceso de licitación Fallo 29/07/2019	37,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115212	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de la Paz.	La Paz	Rehabilitación de Avenida	1.20	Infraestructura	En proceso de licitación Fallo 29/07/2019	13,800,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación a 6 carriles	0.43	Infraestructura	Por licitar	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115215	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	Reconstrucción y rehabilitación	1.95	Infraestructura	En proceso de licitación Fallo 31/07/2019	23,330,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115462	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+180, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	Modernización	0.18	Infraestructura	Por licitar	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115463	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan - Xometla - San Juan Teotihuacán del km. 0+000 al km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	13.91	Infraestructura	Por licitar	64,640,000.00	0.00	0.00%	0.0%
		<b>FIES 2018</b>			<b>24.09</b>			<b>193,520,000.00</b>	<b>0.00</b>		