

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 1er Trimestre 2020
MEX180401500497	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	794,545.46	794,545.46	794,545.46	JCEM	Km	100%
<b>Ramo 23 2018 FOFIN</b>					<b>794,545.46</b>	<b>794,545.46</b>	<b>794,545.46</b>			
MEX200101701819	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	FIES 2018	RAMO 23 2018	28,013,259.36	28,013,259.36	28,013,259.36	JCEM	Km	100%
MEX200101701822	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	FIES 2018	RAMO 23 2018	15,731,751.05	15,731,751.05	15,731,751.05	JCEM	Km	100%
MEX200101701824	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de la Paz.	La Paz	FIES 2018	RAMO 23 2018	11,186,816.98	11,186,816.98	11,186,816.98	JCEM	Km	100%
MEX200101701828	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	FIES 2018	RAMO 23 2018	2,454,474.72	2,454,474.72	2,454,474.72	JCEM	Km	100%
MEX200101701833	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	FIES 2018	RAMO 23 2018	16,605,780.50	16,605,780.50	16,605,780.50	JCEM	Km	100%
MEX200101701835	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+200, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	FIES 2018	RAMO 23 2018	3,998,182.61	3,998,182.61	3,998,182.61	JCEM	Km	100%
<b>FIES 2018</b>					<b>77,990,265.22</b>	<b>77,990,265.22</b>	<b>77,990,265.22</b>			
MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	0.00	0.00	0.00	JCEM	Km	35%
MEX180301388466	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	745,112.56	745,112.56	745,112.56	JCEM	Km	100%
MEX180401501801	Sustitución de puente peatonal en la carretera México - Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalhepantla	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	12,294,364.62	12,294,364.62	12,294,364.62	JCEM	Km	100%
MEX180401501873	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,995,689.71	6,995,689.71	6,995,689.71	JCEM	Km	100%
MEX180461502105	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,115,796.03	5,115,796.03	5,115,796.03	JCEM	Km	100%
<b>Ramo 23 2018 PDR</b>					<b>25,150,962.92</b>	<b>25,150,962.92</b>	<b>25,150,962.92</b>			
MEX200101701110	Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac-Zacazonapan.	Temascaltepec	RAMO 15	FONDO MINERO 2018	13,085,338.22	13,085,338.22	13,085,338.22	JCEM	Km	100%
<b>Ramo 15</b>					<b>13,085,338.22</b>	<b>13,085,338.22</b>	<b>13,085,338.22</b>			

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 1er Trimestre 2020
MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlixcoac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	JCEM	Km	100%
<b>RAMO 23 2017 FOFIN</b>					<b>1,740,054.60</b>	<b>1,520,792.06</b>	<b>1,520,792.06</b>			
MEX00170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	JCEM	Km	100%
<b>Fortalece 2017</b>					<b>7,995,525.89</b>	<b>7,995,525.89</b>	<b>7,193,404.16</b>			
MEX200101701843	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	127,887,298.00	119,999,077.90	31,964,781.33	JCEM	Km	29%
<b>FMVT 2019</b>					<b>127,887,298.00</b>	<b>119,999,077.90</b>	<b>31,964,781.33</b>			
MEX00170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	JCEM	Km	100%
<b>FONDO METROPOLITANO 2017</b>					<b>110,259,550.17</b>	<b>110,259,550.17</b>	<b>110,259,550.16</b>			
MEX00160300741249	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	JCEM	Km	100%
<b>FONDO METROPOLITANO 2016</b>					<b>46,465,967.30</b>	<b>46,465,967.30</b>	<b>46,418,948.46</b>			
MEX00160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100%
<b>RAMO 23 2016</b>					<b>1,607,776.63</b>	<b>1,607,776.63</b>	<b>1,607,775.96</b>			
MEX00160400818490	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	JCEM	Km	100%
MEX00160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100%
<b>Fortalece 2016</b>					<b>25,505,109.28</b>	<b>25,505,109.28</b>	<b>25,505,108.74</b>			
					<b>438,482,393.69</b>	<b>430,374,911.05</b>	<b>341,491,472.69</b>			