

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	136.25	136.25	56.9%	58.9%
2	PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautlilán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.	5.52	5.52	100%	100.0%
3	PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	Señales y Proyectos, S.A.	4.30	4.30	100%	100.0%
4	PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecamac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	SEMEX, SA de CV	4.25	4.25	100%	100.0%
5	PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.05	3.04	96%	100.0%
6	PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	SEMEX, SA de CV	48.08	48.08	99%	100.0%
7	PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipico - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10.50	10.50	100%	100.0%
8	PAD 2020	116756	Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atlaomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción de camino	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11.63	11.63	100%	100.0%
9	PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	PLACOSA, S.A. de C.V.	12.48	12.48	100%	100.0%
10	PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo . Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	13.60	13.60	100%	100.0%
11	PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación y modernización de Avenida	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3.42	3.42	100%	100.0%
12	PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Provanomic, S.A. de C.V.	7.46	7.46	100%	100.0%
13	PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilán	Rehabilitación de alcantarilla de losa	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.39	0.39	100%	100.0%
14	PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	4.70	4.70	47%	72.5%
15	PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tllocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	5.17	5.17	44%	96.4%
16	PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizara cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traveses y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.20	1.20	100%	100.0%
17	PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	52.02	51.76	18%	20.0%
18	PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	19.35	18.89	0%	44.2%
19	PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquahuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclista	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	16.99	15.68	0%	5.0%
20	PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Arquitectos PECA y Asociados, S.A. de C.V.	7.50	7.48	0%	95.0%
21	PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	IDEWSA Construcciones S.A. de C.V.	15.27	15.27	83%	90.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
22	PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periférico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatlínchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Consortio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	20.96	18.46	60%	60.3%
23	PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlacomulco	Construcción de accesos	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	3.40	0.00	0%	100.0%
24	PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Cobertura Regional	Liberación de derecho de vía	Administración	11.57	11.57	0%	0.0%
25	PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de lago	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	46.65	41.75	66%	69.8%
26	PAD 2020	117899	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados de el camino no. 1070, Boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento	Administración	16.24	16.24	0.0%	0.0%
27	PAD 2020	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5.767,672.44	5.87	5.77	31%	73.0%
28	PAD 2020	116415	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México.	Toluca y Metepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	0.52	0.51	0%	65.0%
29	PAD 2020	116431	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito Fundadores, en el municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	0.52	0.51	0%	65.0%
30	PAD 2020	117992	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 10+600.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.47	1.47	0%	100.0%
31	PAD 2020	117993	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+300.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	1.58	1.58	0%	100.0%
32	PAD 2020	117994	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+800.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Excavaciones y acarreos Tayde, S.A. de C.V.	2.30	2.30	0%	100.0%
33	PAD 2020	118032	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2020.	Cobertura Regional	Acciones emergentes	ingenieros y Constructores VICA México S.A. de C.V	5.10	5.06	0%	13.2%
34	PAD 2020	118034	Premio estatal de conservación de caminos, estatales, municipales y rurales, Región Norte 2020.	Cobertura Regional		Administración	21.60	21.60	0%	0.0%
35	PAD 2020	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	5.80	5.24	0%	65.0%
36	PAD 2020	118039	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación concreto hidráulico		0.50	0.00	0%	0.0%
37	PAD 2020	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	4.60	0.00	0%	0.0%
38	PAD 2020	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	1.17	0.00	0%	0.0%
39	PAD 2020	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	1.83	0.00	0%	0.0%
40	PAD 2020	118046	Ampliación de la Vialidad Mexiquense (Entronque Avenida de Las Torres).	Tultitlán	Ampliación de la Vialidad	Por licitar	66.46	0.00	0%	0.0%
41	PAD 2020	118047	Ampliación de la Vialidad Mexiquense (Recursos Hidráulicos Tramo Km. 0+000 - Km 1+248).	Tultitlán	Ampliación de la Vialidad	Por licitar	59.90	0.00	0%	0.0%
42	PAD 2020	118056	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tollocan.	San Mateo Atenco	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	36.00	36.00	66%	100.0%
43	PAD 2020	118062	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico el Bo. Ocampo, Municipio de Timilpan, Estado de México.	Timilpan	Reconstrucción del camino	Constructora y Arrendadora Carlom, S.A. de C.V.	10.30	7.97	0%	32.0%
44	PAD 2020	118063	Pavimentación del camino de acceso a Agua Amarga.	Villa Guerrero	Pavimentación del camino	Constructora Suargon, S.A. de C.V.	3.40	0.00	0%	5.0%
45	PAD 2020	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	6.70	5.81	0%	12.0%
46	PAD 2020	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapatongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	20.20	0.00	0%	30.0%
47	PAD 2020	118070	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de la Labor de Zaragoza - Llano Grande de Itapan.	Tejupilco	Pavimentar con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	20.12	0.00	0%	4.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
48	PAD 2020	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administracion	72.50	72.50	0%	0.0%
49	PAD 2020	118203	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900 (México- Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlaxpa, a la altura del Km. 24+500 (Obras emergentes)	Ozumba	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900	Provanomic. S.A. de C.V.	2.90	0.00	0%	10.0%
50	PAD 2020	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de la Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.93	0.00	0%	0.0%
51	PAD 2020	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	2.21	0.00	0%	0.0%
52	PAD 2020	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.03	0.00	0%	0.0%
53	PAD 2020	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.43	0.00	0%	0.0%
54	PAD 2020	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	26.45	0.00	0%	0.0%
55	PAD 2020	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	45.20	0.00	0%	0.0%
56	PAD 2020	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almolya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.88	0.00	0%	0.0%
57	PAD 2020	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.99	0.00	0%	0.0%
58	PAD 2020	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	42.92	0.00	0%	0.0%
59	PAD 2020	118247	Reconstrucción de tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi- Temoaya, en los tramos del km. 1+600 al km 3+500 y del km. 9+300 al km. 11+450.	Temoaya	Reconstrucción de tramos aislados	En proceso de licitación Fallo 30/10/2020	20.00	0.00	0%	0.0%
60	PAD 2020	118248	Rehabilitación de la vía libre Toluca-Atlacomulco, (tramo 1) del km. 2+270 al km. 4+175, y del km. 7+750 al km. 9+530, en el municipio de Almolya de Juárez.	Almolya de Juarez	Rehabilitación de la vía libre Toluca- Atlacomulco	En proceso de licitación Fallo 30/10/2020	20.00	0.00	0%	0.0%
61	PAD 2020	118249	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al km. 11+110.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Toluca	En proceso de licitación Fallo 30/10/2020	20.00	0.00	0%	0.0%
62	PAD 2020	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	40.00	0.00	0%	0.0%
63	PAD 2020	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	35.00	0.00	0%	0.0%
64	PAD 2020	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	9.40	0.00	0%	0.0%
65	PAD 2020	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	40.00	0.00	0%	0.0%
66	PAD 2020	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	En proceso de licitación Fallo 30/10/2020	5.00	0.00	0%	0.0%
67	PAD 2020	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacan, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	64.64	0.00	0%	0.0%
68	PAD 2020	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrillo.	Cuautitlan Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	11.64	0.00	0%	0.0%
69	PAD 2020	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualtcoyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	5.17	0.00	0%	0.0%
70	PAD 2020	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cardenas, colonia Nezahualtcoyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	2.30	0.00	0%	0.0%
71	PAD 2020	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualtcoyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	3.99	0.00	0%	0.0%
72	PAD 2020	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualtcoyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	5.90	0.00	0%	0.0%
73	PAD 2020	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualtcoyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	4.13	0.00	0%	0.0%
74	PAD 2020	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaotoc	Pavimentación con concreto hidráulico	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	1.00	0.00	0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
75	PAD 2020	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación concreto hidráulico	En proceso de licitación Apertura 09/11/2020	1.72	0.00	0%	0.0%
76	PAD 2020	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Ines de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento canal	Por licitar	7.05	0.00	0%	0.0%
77	PAD 2020	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicem, S.A. de C.V.	2.32	0.00	0%	0.0%
78	PAD 2020	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tlilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	En proceso de licitación Apertura 23/10/2020	7.12	0.00	0%	0.0%
79	PAD 2020	117998	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación concreto hidráulico	Por licitar	0.87	0.00	0%	0.0%
80	PAD 2020	117999	Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación concreto hidráulico	Por licitar	4.39	0.00	0%	0.0%
81	PAD 2020	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación concreto hidráulico	Por licitar	4.81	0.00	0%	0.0%
82	PAD 2020	118344	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida 15 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovia emergente	Por licitar	1.23	0.00	0%	0.0%
83	PAD 2020	118345	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovia emergente	Por licitar	9.25	0.00	0%	0.0%
84	PAD 2020	118346	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovia emergente	Por licitar	4.23	0.00	0%	0.0%
85	PAD 2020	118347	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovia emergente	Por licitar	3.30	0.00	0%	0.0%
86	PAD 2020	118381	Rconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Rconstrucción de la calle	Por licitar	5.05	0.00	0%	0.0%
87	PAD 2020	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Por licitar	3.97	0.00	0%	0.0%
88	PAD 2020	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Por licitar	8.97	0.00	0%	0.0%
89	PAD 2020	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Por licitar	6.45	0.00	0%	0.0%
90	PAD 2020	118385	Construcción con concreto hidráulico del camino Magueycitos - El Palmito, en el Municipio de Jilotepec.	Jilotepec	Construcción con concreto hidráulico del camino	Por licitar	6.00	0.00	0%	0.0%
91	PAD 2020	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Por licitar	14.43	0.00	0%	0.0%
92	PAD 2020	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anahuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Por licitar	47.95	0.00	0%	0.0%
93	PAD 2020	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cardenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Por licitar	42.20	0.00	0%	0.0%
PAD 2020							1,426.76	635.40		
94	PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	0.43	0.43	100%	100.0%
95	PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	0.29	0.29	100%	100.0%
96	PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopaia, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	Partition S.A. de C.V.	0.69	0.69	100%	100.0%
97	PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Ilurbada S.A. de C.V.	0.31	0.31	100%	100.0%
98	PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23.38	23.38	61%	88.2%
99	PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Rio de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	Freyssinet de México S.A. de C.V.	100.00	100.00	27%	46.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
100	PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones Division Estructuras Metalicas, S.A. de C.V.	165.90	111.66	40%	40.0%
101	PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.96	1.96	92.2%	94.9%
102	PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2.02	2.02	100%	100.0%
103	PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18.00	18.00	100%	100.0%
104	PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1.10	1.10	100%	100.0%
105	PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	GCP, S.A.P.I. de C.V.	27.72	27.72	0%	57.0%
106	PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37.80	37.80	66%	90.9%
107	PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44.57	44.57	25%	91.8%
108	PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chiriconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.21	1.21	100%	100.0%
109	PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	26.67	26.67	100%	100.0%
110	PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebuchi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.49	0.49	100%	100.0%
111	PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotempa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	1.77	1.77	100%	100.0%
112	PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.60	0.60	100%	100.0%
113	PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1.06	1.06	100%	100.0%
114	PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3.02	3.02	0%	100.0%
115	PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	Excavaciones y acarreos Tayde, S.A. de C.V.	3.07	3.07	49%	68.1%
116	PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio de impacto ambiental	Ingenieria Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.37	0.37	100%	100.0%
117	PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio costo beneficio	Ingenieria Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100%	100.0%
118	PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción del camino	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	16.50	16.50	100%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
119	PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Proyecto ejecutivo	Aplicsa S.A. de C.V.	21.48	21.48	100.0%	100.0%
120	PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14.48	14.48	100%	100.0%
121	PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización del camino	Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. de C.V.	33.61	33.61	64%	83.4%
122	PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesus Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalnepanitla.	Tlalnepanitla	Reparación de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3.81	3.81	100%	100.0%
123	PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba-Ecatzingo- Tlacotompa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construcción de alcantarilla	Escodem, S.A. de C.V.	8.02	6.42	100%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO							561.09	505.26		
124	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBUS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	43.50	43.00	99%	99.00%
PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO							43.50	43.00		
125	FISE 2020	118411	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman.	Acolman	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.64	0.00	0%	0.00%
126	FISE 2020	118412	Rehabilitación del Camino Tepexpan San Juan Teotihuacán en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman	Acolman	Rehabilitación del Camino	Por licitar	22.35	0.00	0%	0.00%
127	FISE 2020	118413	Pavimentación de camino en la localidad de Trojes, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	Por licitar	7.50	0.00	0%	0.00%
128	FISE 2020	118414	Pavimentación de camino en la localidad de Ojo de Agua, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	Por licitar	7.50	0.00	0%	0.00%
129	FISE 2020	118415	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Paraje La Tuza en la localidad de ejido de Dolores, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle	Por licitar	8.76	0.00	0%	0.00%
							46.75	0.00		
130	FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	120.00	120.00	100%	100.0%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2019							120.00	120.00		
Total Junta de Caminos del Estado de México 2020							2,198.11	1,303.66		

Propuesta de obras 2020, sin recursos asignados			
No.	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)			
131	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (PE-131)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	227.06
132	Concluir la pavimentación con guarniciones, banquetas y ampliación de puente de la calle Matamoros norte de Tenancingo (PE-167)	Tenancingo	4.20
133	Ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlan-Taxhie del km 4+672 al km 7+800.	Polotitlan	49.00
134	Pavimentación del camino Telpintla-Las Palomas	Valle de Bravo	10.00
135	Modernización del Circuito Jorge Jimenez Cantu (Segunda etapa).	Atzacmulco	334.10
136	Ampliación a 4 carriles la Av. De las Partidas del km. 1+000 al km. 3+500	Lerma	46.25
137	Pavimentación del Camino Sultepequito – Rincón de Cristo, tramo del Km. 11+000 al 16+000	Sultepec	35.00
138	Pavimentación de 4.0 Km del camino Prolongación 24 de enero.	Tonanitla	32.55
139	Pavimentar con Asfalto el camino ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofre.	Isidro Fabela	31.50
140	Modernización del Camino de la Virgen - San Miguel (San José de Villa de Allende a la Maquina)	Villa de Allende	22.33
141	Ampliación a cuatro Carriles del Camino El Cerrillo-San Pedro Totoltepec	Toluca	26.40

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		142	Pavimentación del Camino la Granza		Almoloya de Juárez.		26.40			
		143	Pavimentación de Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan.		Valle de Bravo Ixtapan del Oro		69.00			
		144	Conclusión de la pavimentación del camino Espíritu Santo – Chiluca.		Jilotzingo		18.00			
		145	Pavimentación de 1 km. para el camino que comunica del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)		Santo Tomás de los Platanos		7.92			
		146	Continuación de la pavimentación de la carretera a Santa Clara de Juárez-San José la Epifanía		Morelos		26.40			
		147	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Barrio Choya – Huemelta.		Jocotitlán		9.53			
		148	Construcción de pavimento hidráulico del Camino la Venta -Jocotitlán		Jocotitlán		8.50			
		149	Reconstrucción y Pavimentación del camino Santiago Casandeje (Barrio del Panteón) - Cecylem.		Jocotitlán		5.20			
		150	Continuación a seis carriles de la carretera Ixtlahuaca Jiquipico y rehabilitación con concreto hidráulico de la ampliación ya existente		Ixtlahuaca		54.00			
		20					1,043.34			
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
		151	Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac Ixtapaluca)		Ixtapaluca		100.00			
		152	Construcción del Libramiento Santiago Tianguistenco		Tianguistenco		237.00			
		153	Construcción del Libramiento de Joquicingo.		Joquicingo		101.40			
		154	Construcción del camino Lázaro Cardenas-Llanito cuatro del Km 0+600 al Km 1+900		El Oro		8.50			
		155	Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro		14.48			
		5					461.38			
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
		156	Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos		45.00			
		157	Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate		Temoaya		85.00			
		158	Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos		230.00			
		159	Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino		Toluca		100.00			
		160	Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco		500.00			
		161	Segunda etapa del distribuidor vial en el Libramiento Antonio Huiltrón H. (Crucero Canalejas)		Jilotepec		120.00			
		162	Rehabilitación en dos cuerpos de puente vehicular Juan Pablo II		Coacalco		10.00			
		7					1,090.00			
Conservación de carreteras (Rutina) (obras prioritarias)										
		345					302.23			
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
		508	Reconstrucción en una primer etapa de la carretera Zacango - San Mateo Chipiltepec (PE-130)		Acolman		62.00			
		509	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km 15+300 al 15+620 (PE-135)		Villa Victoria		2.05			
		510	Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texicapan), tramo: 1+000 al Km 2+000, municipio de Zacualpan		Zacualpan		3.50			
		511	Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El Oro		8.34			
		512	Reconstrucción del camino 1327 Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan.		Hueyoptla		55.23			
		513	Reconstrucción de la carretera Km. 50 (Toluca-Palmillas) - Jocotitlán		Jocotitlán		26.55			
		514	Reconstrucción del Boulevard de acceso a San José del Rincón		San José del Rincón		61.80			
		515	Reconstrucción del camino Real a San Jose Villa de Allende, del Jacal a San Felipe		San José Villa de Allende		11.00			
		516	Reconstrucción del camino San Isidro-San cayetano		Villa de Allende		11.00			
		9					241.47			
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
		517	Rehabilitar la Avenida Revolución en Chicoloapan (San Vicente Chicoloapan) (PE-147)		San Vicente Chicoloapan		2.50			
		518	Repavimentar con concreto hidráulico la Av. Leona Vicario en Metepec (PE-159)		Metepec		2.77			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
519			Rehabilitación del Km. 10.1 (Toluca-Metepec-Tenango)-Mexicaltzingo-Tianguistenco-Xalatlaco del Km. 3+000 Al 6+000. (Av. Libertad desde El Arco al Libramiento Ignacio López Rayón.)		Chapultepec		18.22			
520			Reencarpetao de la Avenida Bordo de Kochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán		20.00			
521			Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla		15.24			
522			Rehabilitación de la Av. Juárez en San Mateo Atenco (Tramo Vialidad las Torres a calle Vicente Guerrero) del km. 0+000 al km. 2+000		San Mateo Atenco		12.04			
523			Rehabilitación del km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle del km. 31+600 al 29+200.		Texcalyacac		7.33			
524			Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo Poniente) en el tramo Km 0+000 al Km 1+800		Villa Victoria		7.80			
525			Rehabilitación de las laterales del Paseo Tollocan de Torres Bicentenario a la Universidad (ambos cuerpos)		Toluca Metepec		65.00			
526			Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec		Nopaltepec		10.00			
527			Rehabilitación del camino Periferico Texcoco del Km. 0+000 al Km. 2+000.		Texcoco		11.00			
528			Rehabilitación Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalnepanlla-Villa del Carbón).		Villa del Carbón		49.00			
529			Rehabilitación y reconstrucción del camino Via Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600.		Nicolás Romero		29.00			
530			Rehabilitación del camino Viejo a Huixquilucan en el tramo Km 22+200 al Km 24+300 y de calle San Esteban en el Km 27+800 al Km 28+300		Huixquilucan		17.00			
531			Rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco		Tepojaco		18.00			
532			Rehabilitación del camino Lago de Guadalupe, en los tramos: Km 0+880 al Km 7+600 (Cuerpo derecho) y Km 1+090 al Km 7+600 (Cuerpo Izquierdo)		Atizapan de zaragoza		49.00			
533			Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, del 12+400 al 16+100		Almoloya de Alquisiras		19.80			
534			Rehabilitación del camino (Puente Grande San José El Vidrio) - Puente Grande-Ent. Km. 27.0 (Tlalnepanlla - Villa del Carbón).		Nicolás Romero y Tepetzotlán		63.00			
535			Rehabilitación de la calle Dr. Nicolas San Juan		Toluca		13.57			
536			Rehabilitación del camino Tlalnepanlla - Villa del Carbón		Villa del Carbón		106.00			
537			Rehabilitación de Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas al km. 10+200 al km. 19+800		Ocoyoacac Santiago Tianguistenco Xalatlaco		43.20			
538			Rehabilitación de Km. 10.1 (Toluca-Temascaltepec)-Zinacantepec del km. 0+000 al km. 3+800, Cuerpo Oriente		Zinacantepec		32.40			
539			Rehabilitación de Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calxtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez) del km. 0+000 al km. 5+000		Toluca		22.50			
540			Rehabilitación del camino km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucibi - San Marcos de la Loma (tramo 2+000 al 11+500)		Almoloya de Juárez		49.00			
541			Rehabilitación de Calimaya-San Felipe Tlaimimilpan del km. 0+000 al km. 9+000		Calimaya		40.50			
542			Rehabilitación y reconstrucción de la carretera Km 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac)-Almoloya del Río -San Pedro Techuchulco, en Ocoyoayac (SEGUNDA ETAPA)		Ocoyoacac		13.50			
543			Rehabilitación de Km. 10.2 (Toluca-Naucaipan)-Villa Cuauhtémoc del km. 2+000 al km. 7+000		Otzolotepec		22.50			
544			Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Tecámac- Zumpango		40.00			
545			Rehabilitación del Camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla		Tecámac		49.00			
546			Rehabilitación del camino 822 km 10.2 (Otumba-Temascalapa)-Santa Maria Actipac		Axapusco		57.60			
547			Rehabilitación del camino 830 Km. 23.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Otumba-Lim. Méx./Hgo.		Axapusco y Otumba		31.50			
548			Rehabilitación de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Apaxco)-Tizayuca.		Zumpango		18.00			
549			Rehabilitación del camino Via Libre Toluca-Atacomulco		Atacomulco		49.00			
550			Rehabilitación del camino: Via Libre Toluca-Atacomulco		Jocotitlan-Ixtlahuaca		175.82			
34							1,180.78			
Contingencias (obras prioritarias)										
551			Alcantarilla dañada en el camino de Amomolulco-Xonacatlan-Presa José Antonio Alzate (26+500)		Temoaya		0.50			
552			Puente dañado en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (20+500)		Temoaya		1.10			
553			Muro de contención en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (15+580)		Temoaya		3.00			
554			Daño de puente en el KM. 34.4 (México-Toluca) Tenango del Valle		Ocoyoacac		1.00			
555			Alcantarilla dañada en el KM. 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcilcalpan-Valle de Bravo (11+500)		Zinacantepec		5.00			
5							10.60			
Estudios y proyectos										
556			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca Palmillas a la altura del Km. 7.5, en la Comunidad de Ojo de Agua de San Pablo Autopan.		Toluca		0.80			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
557			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas en Calzada al Pacífico y Alpinismo.		Toluca		0.80			
558			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas Paseo Tollocan a la altura de la UNITEC.		Toluca		0.80			
559			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Av. Tecnológico S/N - San Salvador Tizatlalli a la altura de la secundaria No. 0890 "Filiberto Gómez Díaz"		Metepec		0.50			
560			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Avenida Alfredo del Mazo a la altura José Martí (Poniente) y calle 5 de Mayo (Oriente)		Toluca		0.60			
561			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal ubicado en la carretera Atlacomulco - El Oro en la comunidad La Jordana.		El Oro		0.50			
562			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en la calle Isidro Fabela y la calle José Martí		Toluca		0.70			
563			Estudio y proyecto para la construcción de Puente peatonal en camino de Toluca - Almoloya de Juárez, frente al fraccionamiento La Loma II.		Zinacantepec		0.50			
564			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en Av. José López Portillo a la altura de la Av. Independencia en San Lorenzo Tepatliltlan.		Toluca		0.50			
565			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez frente a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca		Amoloya de Juárez		0.50			
566			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez entronque con la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan		Amoloya de Juárez		0.50			
567			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez en barrio cabecera segunda sección		Amoloya de Juárez		0.50			
568			Estudio y proyecto para la construcción de 3 puentes peatonales con rampas en la calle de Lerdo, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Adolfo López Mateos frente a C.U.		Toluca		3.00			
569			Estudio y proyecto para la reconstrucción de la carretera Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango		6.00			
570			Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor en la Vía Adolfo López Mateos y Camino a Almoloya de Juárez		Zinacantepec		6.00			
571			Estudio y proyecto para la construcción de dos PSV en la vialidad Toluca - Palmillas en el acceso a San Pablo Autopan.		Toluca		6.00			
572			Estudio y proyecto para la construcción de 2 PSV en la Vialidad Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca		6.00			
573			Aforos de la Red Vial Libre de Peaje		Regional		20.00			
574			Estudio y proyecto para la ampliación de la carretera México - Cuautla, tramo caseta de cobro Chalco a la colonia Emiliano Zapata.		Chalco		4.50			
575			Estudio y proyecto para la ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas), 2 km.		Toluca		0.80			
576			Estudio y proyecto para la construcción del Boulevard Toluca-Temoaya en el tramo Jicaltepec Cuexcontitlán-Toluca (4 Km.)		Toluca		1.20			
577			Estudio y proyecto para la pavimentación del camino Timilpan - El Palmito.				6.00			
578			Estudio y proyecto para la ampliación y reconstrucción del camino Jilotepec - San Agustín.		Jilotepec, Soyaniquilpan		3.00			
579			Estudio y proyecto para la ampliación del camino Ixtlahuaca Jiquipilco		Jiquipilco		0.80			
580			Estudio y proyecto para la ampliación de la Av. Las Partidas.		Lerma		1.50			
581			Estudio y proyecto para la pavimentación de calles en Manzana 8 de San Pedro de Los Baños		Ixtlahuaca		1.85			
582			Elaboración de estudios costo beneficio		Varios		8.00			
583			Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Alfredo del Mazo en el municipio de Toluca		Toluca		20.00			
584			Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Díaz Miron		Toluca		8.00			
29							109.85			
Transporte no motorizado (obras prioritarias)										
585			Construcción de ciclovia en el Boulevard San Isidro		Metepec		2.50			
586			Construcción de ciclovia en el Boulevard Sor Juana		Metepec		2.50			
587			Construcción de ciclovia en la Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango del Valle		25.00			
3							30.00			
Obras Incluidas en el APP										
Conservación de carreteras (Rutlnaria) (obras prioritarias)										
135							166.19			
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
723			Reconstrucción del camino Km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx/Gro., del km. 51+756 al 65+000.		Tlatlaya		49.00			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
724			Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 0+000 al 12+550		Tlatlaya		41.67			
725			Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 14+800 al 33+000		Tlatlaya		61.42			
3							152.09			
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
726			Rehabilitación y reconstrucción de la vialidad Toluca-Metepec-Tenango.		Toluca Metepec Tenancingo del Valle		315.00			
727			Rehabilitación del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya.		Tejupilco Amatepec		49.00			
728			Rehabilitación de Santiago Tianguistenco-Chalma del km. 6+600 al km. 12+300		Santiago Tianguistenco		25.60			
3							389.60			
Contingencias (obras prioritarias)										
729			Deslave en el km. 8+100, 10+000, 16+800 y 17+000 en el Km. 60.5 (Tenancingo-Villa Guerrero)-Zacango-Totolmijac		Villa Guerrero		2.70			
730			Derrumbes tramo del km. 4+400 al 6+000. en el camino de Tenencia-San Nicolás		Malinalco		10.00			
731			Deslaves en el km. 15+950, 32+500, 33+320 y 33+300 en el Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec)-Almoloya de Alquisirás- Zacualpan.		Zacualpan		10.00			
732			Deslaves en los km. 73+900, 73+800, 79+950, 80+050, 80+300, 75+100 y derrumbes en los km. 80+200, 75+000 en el camino de San Antonio del Rosario-Zacualpan		Sultepec		11.50			
733			Deslave en el km. 7+200 en el Km. 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan		1.30			
734			Derrumbe en el km. 3+200 en el camino de Coatepec Harinas-Totolmijac		Coatepec Harinas		8.00			
735			Derrumbes tramo del km. 11+700 al 13+500. en el Km.19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan		12.00			
736			Deslave 3+900 en el camino de San Simón de Guerrero-San Andrés de Los Gama.		Temascaltepec.		0.30			
737			Deslave 21+300 en el camino de Temascaltepec-Las Juntas		Temascaltepec.		0.25			
738			Deslave km. 26+800 en el Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo		0.36			
739			Deslave en el km. 30+200 Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo		0.36			
740			Deslave en el Km.1+750 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.20			
741			Deslave en el Km. 3+200 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.20			
742			Deslave en el Km. 5+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.05			
743			Deslave en el Km. 6+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.05			
744			Deslave en el Km. 6+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.30			
745			Deslave en el Km. 15+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.01			
746			Deslave en el Km. 26+580 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.30			
747			Deslave en el km 17+300 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.25			
748			Deslave en el km 17+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.30			
749			Deslave en el km 19+250 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.30			
750			Deslave en el km 20+100 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.20			
751			Deslave en el km 20+200 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.40			
752			Deslave en el km 25+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.25			
753			Deslave en el km 38+149 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.11			
754			Deslave en el km 38+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.45			
755			Deslave en el km 39+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.35			
756			Deslave en el km 41+000 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.35			
757			Deslave en el Km 3+200 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec		1.00			
758			Deslave y asentamiento en el km 16+600 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec		0.05			
759			Deslave en el Km 17+500 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco		1.00			
760			Deslave en el Km 17+840 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco		0.30			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
761			Deslave en el Km 25+400 en el camino de Sultepec E. C. (Tejupilco-Amatepec)	Zinacantan	Tejupilco		0.65			
762			Deslave en el Km 3+900 en el camino de San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro Lim. Méx./Mich.	Santo Tomás	Santo Tomás de Los Plátanos		0.10			
763			Deslave en el Km 29+100 en el camino de Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.	Tlatlaya	Tlatlaya		0.15			
764			Deslave en el Km 46+000 en el camino de Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.	Tlatlaya	Tlatlaya		0.25			
765			Deslave en el Km 48+900 en el camino de Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.	Tlatlaya	Tlatlaya		0.15			
766			Deslave en el km. 8+900 en el camino de El Salitre-Nanchitlilla	Luvianos	Luvianos		0.01			
767			Deslave en el km. 23+000 en el camino de El Salitre-Nanchitlilla	Luvianos	Luvianos		0.13			
768			Deslave en el km. 8+800 en el camino de Cuadrilla de López	Otzoloapan	Otzoloapan		0.30			
769			Deslave en el km. 12+800 en el camino de Cuadrilla de López	Zacazonapan	Zacazonapan		0.30			
770			Deslave en el km. 12+200 en el camino de San Pedro Tenayac-Zacazonapan	Temascaltepec	Temascaltepec		0.20			
771			Deslave en el km. 17+200 en el camino de San Pedro Tenayac-Zacazonapan	Temascaltepec	Temascaltepec		0.20			
772			Deslave en el km 1+400 en el camino de Libramiento de Amatepec	Amatepec	Amatepec		1.50			
773			Deslave en el km 1+500 en el camino de Libramiento de Amatepec	Amatepec	Amatepec		1.50			
774			Deslave en el km 18+640 en el camino de Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.	Santo Tomás	Santo Tomás de los Plátanos		0.25			
775			Deslave en el km. 43+600 en el camino de Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.	Otzoloapan	Otzoloapan		0.25			
776			Deslave en el km. 58+100 en el camino de Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.	Otzoloapan	Otzoloapan		0.25			
777			Asentamiento en el km. 11+100 en el camino de Altamirano)-Tequesquipán	Temascaltepec	Temascaltepec		0.20			
778			Puente dañado en el camino de Toluca-Metepec-Tenango del Valle (19+000)	Toluca	Toluca		1.50			
50							71.08			
191			Total APP				778.95			
					Convenios con municipios		10.00			
					Gastos Indirectos		45.60			
					Supervisión externa de obras		212.10			
648							5,516.31			
Obras			Estatus				Importe			
648			No asignadas				5,516.31			
130			Asignadas				2,198.11			
778			Total				7,714.42			

Elaboró
Actualizado al 29 de Octubre de 2020


Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión