

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	Green Patcher México, S. de R. L de C.V	50.00	49.63	0.0%	21.3%
2	PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapasa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83.94	82.75	40.1%	54.9%
3	PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - Iim. Méx. / Oro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	20.00	19.88	100.0%	100.0%
4	PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A de C.V	1.29	1.29	100.0%	100.0%
5	PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Denoter, S.A de C.V	6.65	6.10	0.0%	0.0%
6	PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.00	48.28	59.1%	86.0%
7	PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donaldo Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	29.15	28.80	90.5%	93.7%
8	PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	83.70	46.34	0.0%	10.8%
9	PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23.59	23.16	85.3%	85.3%
10	PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158.97	154.88	32.2%	41.5%
11	PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29.79	28.54	84.4%	93.7%
12	PAD 2021	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias puente vehicular	-	35.00	0.00	0.0%	100.0%
13	PAD 2021	119972	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de cimentación con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular	-	0.70	0.00	0.0%	100.0%
14	PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	150.00	150.00	60.6%	49.0%
15	PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuéstre del Ejercito Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	39.79	38.74	0.0%	0.0%
16	PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canoaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	Administración	1.45	1.45	100.0%	100.0%
17	PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Zacantepec - Sultepec), E.C. (Tejupilco - Amatepec).	Tejupilco	Construcción de obras de drenaje	Búfete de Ingeniería Bauen S.A de C.V	0.99	0.99	100.0%	100.0%
18	PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplen en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro	El Oro	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100.0%	100.0%
19	PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Liberación de derecho de vía	Administración	26.14	26.14	100.0%	100.0%
20	PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700. (Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	8.54	8.54	100.0%	100.0%
21	PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	9.75	9.75	100.0%	100.0%
22	PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Construcción de la vialidad	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	35.00	32.88	2.7%	6.4%
23	PAD 2021	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	Por licitar	9.83	0.00	0.0%	0.0%
24	PAD 2021	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán	Instalación de amortiguadores de impacto	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	10.27	0.00	0.0%	0.0%
25	PAD 2021	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) -Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	30.93	30.65	0.0%	37.9%
26	PAD 2021	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlan - Presa Atzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción paso superior vehicular	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	59.90	57.40	0.0%	0.5%
27	PAD 2021	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	Inambtec, S.A. de C.V	45.99	44.20	0.0%	0.0%
28	PAD 2021	120323	Evaluación simplificada de la vulnerabilidad física de infraestructura vial del Estado de México.	Varios	Evaluación sumplificada de vulnerabilidad	Por licitar	15.90	0.00	0.0%	0.0%
29	PAD 2021	120275	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado en el Estado de México	Varios	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado	Semex, S.A. de C.V.	0.78	0.78	0.0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
30	PAD 2021	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero en la comunidad de San Francisco Xochicuauhtla.	Jerma	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	4.81	4.81	0.0%	24.0%
31	PAD 2021	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 Km. Del Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco, Jerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	11.99	10.83	0.0%	4.0%
32	PAD 2021	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Varios	bacheo superficial	Por licitar	19.85	0.00	0.0%	0.0%
33	PAD 2021	120325	Rehabilitación del camino km.1.8 (Atlacomulco-El Oro)-Libramiento de Atlacomulco	Atlacomulco	Reconstrucción	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	7.75	0.00	0.0%	2.0%
34	PAD 2021	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas). En el tramo del Km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	Por licitar	5.30	0.00	0.0%	0.0%
35	PAD 2021	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Por licitar	14.50	0.00	0.0%	0.0%
36	PAD 2021	110168	Reparación de deslaves en el camino km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec - Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, en el km. 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslaves	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2.28	2.28	100.0%	100.0%
37	PAD 2021	113745	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchitilla en el tramo km. 32+030 al km. 34+600.	Luvianos	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
38	PAD 2021	113747	Rehabilitación del camino: Tejuipilco - Amatepec - Tlatlaya en el tramo km. 13+100 al km. 16+500.	Tejuipilco	Rehabilitación del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
39	PAD 2021	113748	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
40	PAD 2021	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejuipilco - Amatepec, en el km. 32+500 y retiro de derrumbe en el km. 33+000.	Amatepec	Estabilización de talud	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V	14.69	14.69	100.0%	100.0%
41	PAD 2021	110163	Rehabilitación del camino San Francisco - Tepexoxuca (Jajalpa - Joquicingo), del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud.	Tenango del Valle	Rehabilitación del adeudo	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V	11.76	11.76	100.0%	100.0%
42	PAD 2021	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	62.79	0.00	0.0%	1.0%
43	PAD 2021	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	Por licitar	4.74	0.00	0.0%	0.0%
44	PAD 2021	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	Por licitar	6.00	0.00	0.0%	0.0%
45	PAD 2021	120308	Rehabilitación de la calle Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+240 en Santa María Chiconauhtla	Ecatepec	Rehabilitación	Por licitar	0.94	0.00	0.0%	0.0%
46	PAD 2021	120314	Reconstrucción de la calle Independencia del 0+000 al 0+196, en Santa María Chiconauhtla	Ecatepec	Reconstrucción	Por licitar	1.25	0.00	0.0%	0.0%
47	PAD 2021	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (fiego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	Consortio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.00	0.00	0.0%	0.0%
48	PAD 2021	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Maqueyucitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Oteyucu 2000, en el Municipio de Jilotepec.	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	Por licitar	4.31	0.00	0.0%	0.0%
49	PAD 2021	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec.	Temascaltepec	Construcción	Por licitar	4.32	0.00	0.0%	0.0%
50	PAD 2021	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	Parnasamex, S.A. de C.V	50.00	0.00	0.0%	0.0%
51	PAD 2021	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios	Tlanepantla	Rehabilitación	Concretos Asfálticos Tecamac, S.A. de C.V.	45.50	0.00	0.0%	0.0%
52	PAD 2021	120364	Conservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Jerma	Conservación Rutinaria	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	32.87	0.00	0.0%	0.0%
53	PAD 2021	120310	Rehabilitación de la calle Hidalgo del km. 0+000 al 0+330, en Santa María Chiconauhtla. Ecatepec, Santa María Chiconauhtla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.54	0.00	0.0%	10.0%
54	PAD 2021	120315	Rehabilitación de la Av. 5 de Mayo del 0+000 al 0+535, en Santa María Chiconauhtla. Ecatepec, Santa María Chiconauhtla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	2.33	0.00	0.0%	10.0%
55	PAD 2021	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconauhtla. Ecatepec, Santa María Chiconauhtla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.39	0.00	0.0%	10.0%
56	PAD 2021	120430	Retiro de elementos estructurales que representan riesgos de la infraestructura vial primaria libre de peaje, en las residencias de Cuautitlán, Tecamac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	Por licitar	6.27	0.00	0.0%	0.0%
57	PAD 2021	120386	Ampliación del camino No. 781 Cuautitlán-Apaxco y construcción de PSV sobre vías FFCC México-Querétaro, municipio de Teoloyucan	Teoloyucan	Ampliación del camino y construcción de PSV	Por licitar	86.31	0.00	0.0%	0.0%
58	PAD 2021	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Teneria, municipio de Tejuipilco	Tejuipilco	Pvimentación con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	6.27	0.00	0.0%	0.0%
59	PAD 2021	110147	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñon- Texcoco, en la localidad de Ciudad Nezahualcovotl Segunda Etapa.	Nezahualcovotl	Construcción de drenaje pluvial	Ocasa Obras y Proyectos SA de CV	1.26	1.26	100.0%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
60	PAD 2021	110167	Rehabilitación del camino: Texcapilla-Camino Nueva Santa María desde el km. 9+435 al 6+935 por reparación de deslave.	Texcaltitán	Rehabilitación de camino	DC Grupo Constructor S.A. de C.V.	2.67	2.67	100.0%	100.0%
61	PAD 2021	110156	Rehabilitación del camino Km. 146.0 (Toluca • Cd. Altamirano) • Palmar Chico. Palmar Grande. en los km. 21 +500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatillo (cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec. (Obra En Proceso) Amatepec, Varias.	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	3.29	3.29	100.0%	100.0%
62	PAD 2021	110154	Rehabilitación del Camino Amatepec - La Goleta - Sultepec por deslaves en los km. 0+600, 1 +600 y 5+100. (Obra en Proceso)	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	4.29	4.29	0.0%	0.0%
63	PAD 2021	110158	Reconstrucción y ampliación del camino Ozumba - Mamalhuazuca - Tlalamac, del km. 7+580 al km. 7+640 (Obra en Proceso)	Atlautla	Reconstrucción y ampliación del camino	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	2.15	2.15	0.0%	0.0%
PAD 2021							1,521.90	979.64		
64	PAD 2021 REFRENDO	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	12.38	12.38	100.00%	100.00%
65	PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	0.10	0.10	100.00%	100.00%
66	PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2.87	2.87	100.00%	100.00%
67	PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuauhtla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.50	100.00%	100.00%
68	PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	100.00%	100.00%
69	PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuauhtla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.16	1.16	100.00%	100.00%
70	PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuauhtla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.00%	100.00%
71	PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	0.88	0.88	100.00%	100.00%
72	PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	3.19	3.19	100.00%	100.00%
73	PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	10.02	10.02	100.00%	100.00%
74	PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
75	PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%
76	PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.18	0.18	100.00%	100.00%
77	PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
78	PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Buambillas (cuerpo oriente).	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10.92	10.92	100.00%	100.00%
79	PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23.90	23.90	100.00%	100.00%
80	PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.10	0.10	100.00%	100.00%
81	PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.32	0.32	100.00%	100.00%
82	PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente).	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	4.81	4.81	83.34%	83.34%
83	PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	0.94	0.94	100.00%	100.00%
84	PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	26.97	26.97	100.00%	100.00%
85	PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.42	7.42	100.00%	100.00%
86	PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan).	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
87	PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25.22	25.22	100.00%	100.00%
88	PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.59	11.59	100.00%	100.00%
89	PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	5.17	100.00%	100.00%
90	PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.16	2.16	100.00%	100.00%
91	PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.72	3.72	100.00%	100.00%
92	PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.62	5.62	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
93	PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boveros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.10	4.10	100.00%	100.00%
94	PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	100.00%	100.00%
95	PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	100.00%	100.00%
96	PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.03	7.03	100.00%	100.00%
97	PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicem, S.A. de C.V.	0.98	0.98	100.00%	100.00%
98	PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4.40	4.40	100.00%	100.00%
99	PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovia emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
100	PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovia emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V. (Por cancelar)	0.85	0.85	4.50%	4.50%
101	PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.02	5.02	100.00%	100.00%
102	PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.73	3.73	100.00%	100.00%
103	PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.29	8.29	100.00%	100.00%
104	PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	5.82	5.82	100.00%	100.00%
105	PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.29	14.29	98.89%	100.00%
106	PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	45.12	45.12	100.00%	100.00%
107	PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	34.46	34.46	100.00%	100.00%
108	PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5.95	5.95	100.00%	100.00%
109	PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13.33	13.33	100.00%	100.00%
110	PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.77	4.77	100.00%	100.00%
111	PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.08	9.08	100.00%	100.00%
112	PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle.	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.91	2.91	100.00%	100.00%
113	PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.10	2.10	100.00%	100.00%
114	PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.22	4.22	100.00%	100.00%
115	PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100.00%	100.00%
116	PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.52	0.52	100.00%	100.00%
117	PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.27	100.00%	100.00%
118	PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Ajmojaván obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.35	0.35	99.77%	99.77%
119	PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya segunda sección km. 32 obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.76	0.76	2.00%	2.00%
120	PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa Jose Antonio Aizate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.07	0.07	99.47%	99.47%
121	PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.25	0.25	99.45%	99.45%
122	PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	4.92	4.92	100.00%	100.00%
123	PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Escodem, S.A. de C.V.	23.50	23.50	97.40%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
124	PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicalzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12.63	12.63	100.00%	100.00%
125	PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	20.00	20.00	100.00%	100.00%
126	PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	17.31	17.31	100.00%	100.00%
127	PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.39	0.39	99.78%	99.78%
128	PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.83	0.83	90.00%	90.00%
129	PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	1.25	1.25	100.00%	100.00%
130	PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.56	0.56	92.00%	92.00%
131	PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Procesos Bituminosos S. de R. L. de C.V.	0.24	0.24	100.00%	100.00%
132	PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
133	PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
134	PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.90	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2021							435.85	433.76		
134			Total Junta de Caminos del Estado de México 2021				1,967.76	1,413.39		

Propuesta de obras 2021, sin recursos asignados

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
135	Estatal	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona (3a etapa)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	177.06
136	Estatal	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1er etapa)	Toluca	315.59
137	Estatal	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
138	Estatal	Pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, primera etapa, del km. 0+000 al km. 4+700, en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	22.00
139	Estatal	Pavimentación del camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro Fabela	49.00
140	Estatal	Pavimentación del camino Telpintla - Las Palomas	Valle de Bravo	15.00
141	Estatal	Pavimentación del acceso a la Colonia Guadalupe en Coatepec de Harinas. (Municipal)	Coatepec de Harinas	4.82
142	Estatal	Construcción de Libramiento Jorobas y Vías alternas de acceso a Huehuetoca	Huehuetoca	30.00
143	Estatal	Pavimentación de 1 km. para el camino del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)	Santo Tomás de los Plátanos	9.50
144	Estatal	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Juan Telitlan-La Parota-El Toral.	Tlatlaya	66.45
145	Estatal	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Puerto Seco-Gavilan.	Tlatlaya	11.77
146	Estatal	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el Zapote - Acamuchitlán - Pinzanes.	Tejupulco	16.40
147	Estatal	Pavimentación del camino Hermiltepec - Pungaranchó, en el Municipio de Luvianos.	Luvianos	149.34
148	Estatal	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de Rincon del Carmen a Rio de Agua, en el Municipio de Tejupulco.	Tejupulco	31.14
149	Estatal	Pavimentación del camino Cañadas de Nanchitlita - Pericones, tramo del km. 0+000 al km. 3+000.	Luvianos	19.80
150	Estatal	Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.	Polotitlán	49.00
151	Estatal	Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	280.70
152	Estatal	Pavimentar el camino Cañadas de Nanchitlita a Palo Gordo	Luvianos	28.00
153	Estatal	Encementar dos calles de la comunidad de El Arco cada calle mide 450 m. de largo y 5.00 m. de ancho Calle el Limón, 0.74 mdp.	Valle de Bravo	2.20
154	Estatal	Encementar la calle El Moral en la comunidad de San Juan Atezcapan	Valle de Bravo	1.70
155	Estatal	Encementar la calle El Nogal en la comunidad de San Juan Atezcapan	Valle de Bravo	1.08
156	Estatal	Pavimentación de la Calle circuito de los Encinos	Valle de Bravo	1.70
157	Estatal	Pavimentación de la Calle La Pedrera	Valle de Bravo	1.05


No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
158	Estatad		Pavimentación de la Calle El Ciprés		Valle de Bravo		1.47			
159	Estatad		Construcción con concreto hidráulico de Gavía Chica a Los Lirios		Texcaltlán		10.80			
160	Estatad		Construcción con concreto hidráulico de Los Lirios a La Cumbre		Texcaltlán		17.40			
161	Estatad		Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec		106.00			
27							1,478.97			
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
162	Estatad		Construcción del Circuito Fundadores 1a etapa		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco		331.00			
163	Estatad		Circuito 500 años (1ra etapa)		Toluca y Metepec		358.40			
164	Estatad		Conclusión de la Vialidad Espíritu Santo-Chiluca		Jilotzingo		14.00			
165	Estatad		Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, en el Municipio de Jiquipilco		Jiquipilco		2.96			
166	Estatad		Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca		100.00			
167	Estatad		Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro		14.48			
168	Estatad		Construcción del camino principal, (Circuito Mavoro Casa Blanca - Ojo de Agua), tramo del Km. 0+000 al Km. 2+990, Atotonilco, Ixtlahuaca		Ixtlahuaca		13.98			
169	Estatad		Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.		San Felipe del Progreso		0.92			
170	Estatad		Construcción del camino: Timilpan - El Palmito, del km 1+200 al km 5+085		Timilpan		24.64			
171	Estatad		Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino San Miguel Tenochtitlán - Colonia Centro del km. 0+000 al 1+000		Jocotitlán		5.00			
172	Estatad		Pavimentación del camino de acceso del Tecnológico de San Felipe del Progreso		San Felipe Del Progreso		6.40			
173	Estatad		Construcción de la carretera E.C. "Atlaconulco-Toluca" - E.C. "Atlaconulco-El Oro-Canal de las Mercedes		Atlaconulco		9.70			
12							881.48			
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
174	Estatad		Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos		45.00			
175	Estatad		Reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec - Nezahualcoyotl		Nezahualcoyotl		759.00			
176	Estatad		Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos		230.00			
177	Estatad		Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca		100.00			
178	Estatad		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza		3.00			
179	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Colín y Puente de Vigas en Tlalnepantla.		Tlalnepantla		5.10			
180	Estatad		Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco		500.00			
181	Estatad		Puente peatonal 1 Lechería- Texcoco 18+000		La Paz		7.00			
182	Estatad		Puente peatonal 2 Lechería- Texcoco 19+560		La Paz		7.00			
183	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec		200.00			
184	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Circuito Exterior Metropolitano y Sor Juana Inés de la Cruz.		Metepec		120.00			
11							1,976.10			
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
185	Estatad		Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texcapan), del km 1+000 al 2+000, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan		6.70			
186	Estatad		Reconstrucción y Rehabilitación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, segunda etapa, del km. 4+700 al km.13+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo y Donato Guerra		20.00			
187	Estatad		Reconstrucción de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñón a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán		26.50			
188	Estatad		Reconstrucción del Camino 279 Km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaupan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya (varias etapas)		Temoaya		98.45			
189	Estatad		Reconstrucción del camino a San Andrés en el municipio de Chapultepec		Chapultepec		14.00			
190	Estatad		Reconstrucción del Camino 2500 Libramiento San José El Llanito		Lerma		17.29			
191	Estatad		Reconstrucción del camino: km. 1.8 (Atlaconulco-el oro)-libramiento de Atlaconulco (distribuidor vial salida a Toluca)		Atlaconulco		16.00			
192	Estatad		Reconstrucción del camino: distribuidor vial Arturo Montiel Rojas y salida a Acambay		Atlaconulco		21.00			
193	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco		Apaxco, Tequiquilac		50.00			
194	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza Nicolás Romero		110.00			
195	Estatad		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango		45.00			
196	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautitlán (Zumpango y Hueyopxtla)		Zumpango y Hueyopxtla		73.17			
197	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec		20.80			
198	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 34.1 (México-Toluca)-Huixquilucan-Río Hodo-San Esteban		Naucaupan		20.00			
199	Estatad		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla		18.00			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
200	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atzacmulco		Villa del Carbón		40.00			
201	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-Toluca)-La Magdalena Chichicaspá		Huixquilucan		42.50			
202	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Bariantos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza		69.50			
203	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla del 0+000 al 3+600		Tecámac		73.19			
204	Estatal		Reconstrucción del Camino 2800 Libramiento de Chapultepec		Chapultepec		6.50			
205	Estatal		Reconstrucción del Camino 2600 Km. 9.7 (Toluca-Palmillas)-Colinas del Sol- Almoloya de Juárez		Almoloya de Juárez		11.70			
206	Estatal		Reconstrucción del Camino 8054 Via Libre Toluca-Atzacmulco		Almoloya de Juárez		13.00			
207	Estatal		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoloya del Río-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almoloya del Río		144.30			
208	Estatal		Reconstrucción del vialidad en Via libre Toluca-Atzacmulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atzacmulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca.		Atzacmulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca		197.84			
209	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo		140.00			
210	Estatal		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mola) - Atzacmulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atzacmulco.		Atzacmulco		128.50			
211	Estatal		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay		45.00			
212	Estatal		Reconstrucción del camino: Km. 16.5 (Atzacmulco-El Oro)-Temascalcingo Libramiento de Temascalcingo		Temascalcingo		16.31			
213	Estatal		Reconstrucción del camino: Km. 5.5 (Al Tepozán)-Lim. Méx./Oro.		Aculco		20.21			
214	Estatal		Reconstrucción del camino: Mavoro - Casa Blanca, Ixtlahuaca, México. Km. 0+000 - 20+600		Ixtlahuaca		89.11			
215	Estatal		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán		31.40			
216	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento camino 828 Km. 6.0 (Otumba-Temascalapa)-Nopaltepec.		Axapusco y Nopaltepec		20.06			
217	Estatal		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoloya de Juárez		54.60			
218	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Anganguo del km.0+000 al km 2+970, en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón		60.23			
219	Estatal		Ruta El Estanco - Caja de Agua		Luvianos		63.37			
220	Estatal		Reconstrucción Via libre - Autopista por San Joaquín la cabecera		Ixtlahuaca		4.00			
221	Estatal		Reconstrucción del camino-tecuac - acceso a la U.A.E.M unidad Atzacmulco (segunda etapa)		Atzacmulco		9.40			
222	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa		26.36			
223	Estatal		Reconstrucción del camino Los Alles a la Carretera Panamericana		Aculco		7.20			
224	Estatal		Reconstrucción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Santa María Endare del Km. 0+000 al Km.1+220 en el Municipio de Jocotitlán.		Jocotitlán		6.00			
225	Estatal		Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atzacmulco y Acambay.		Atzacmulco y Acambay		38.20			
226	Estatal		Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Angeles		El oro		8.34			
42							1,923.73			
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
227	Estatal		Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 2da etapa (Cuerpo Poniente) km. 0+000 al 1+800. (Cabecera Municipal)		Villa Victoria		6.97			
228	Estatal		Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla		8.50			
229	Estatal		Rehabilitación del Camino 3015 Paseo Tollocan (Laterales)		Toluca, Lerma, San Mateo Atenco		130.95			
230	Estatal		Rehabilitación y Reconstrucción en tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya, (obra nueva)		Temoaya		123.00			
231	Estatal		Rehabilitación de calles varias de acceso principal a la unidad deportiva, cabecera municipal, Municipio de Rayo		Santa María Rayon		95.00			
232	Estatal		Rehabilitación de la calle Benito Juárez(entre las Torres y calle vicente guerrero) km. 0+000 al km 2+000.		San Mateo Atenco		12.40			
233	Estatal		Rehabilitación del camino:Atzacmulco-El Oro		Atzacmulco, Jocotitlán, Temascalcingo y El Oro		80.00			
234	Estatal		Rehabilitación del camino Amecameca-Cuautenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca		4.74			
235	Estatal		Rehabilitación del Camino 6206 Avenida Comonfort		Toluca		9.22			
236	Estatal		Reencarpelado de la vialidad Principal hacia Loma de Hidalgo		Jiquipilco		10.00			
237	Estatal		Reencarpelado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco		41.42			
238	Estatal		Reencarpelado de la vialidad Colonia Benito Juárez hacia la Nopalera		Jiquipilco		7.50			
239	Estatal		Reencarpelado de la vialidad Loma de Hidalgo hacia San Felipe y Santiago		Jiquipilco		5.00			
240	Estatal		Rehabilitación de la Via Corta a Morelia		Nicolas Romero		17.00			
241	Estatal		Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín		Naucalpan		4.50			
242	Estatal		Rehabilitación del camino: Libramiento de El Oro		El Oro		4.26			
243	Estatal		Rehabilitación del camino: Bulevar Acambay		Acambay		5.12			
244	Estatal		Rehabilitación del Camino 3003 Avenida 5 de Mayo		Toluca		26.10			
245	Estatal		Rehabilitación del Camino 8062 Libramiento de Santa Cruz Atizapan-Santiago Tianguistenco		Santiago Tianguistenco		34.20			
246	Estatal		Rehabilitación del camino: Chapa de Mota-E km. 48.5 (Ixtlahuaca - Jilotepec)		Chapa de Mota y Jilotepec		8.91			
247	Estatal		Rehabilitación del camino:Km. 3.5 (Atzacmulco-El Oro)-San Felipe del Progreso 2 cuerpitos		Atzacmulco, Jocotitlán y San Felipe del Progreso		15.20			
248	Estatal		Rehabilitación del camino: Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso		Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso		24.00			
249	Estatal		Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes- Zacatepec)		Chicoloapan		0.75			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
250	Estatad		Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautila)-Santa Isabel Chalma		Amecameca		5.00			
251	Estatad		Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón		Chimalhuacan		21.00			
252	Estatad		Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlacotempa-Texcala		Atlautila		30.00			
253	Estatad		Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautila)-Tlalmanalco		Tlalmanalco		35.00			
254	Estatad		Rehabilitación del Camino Km.10.2 (México-Cuautila)-Juchitepec-Tepetlilpa		Tenango del Aire		56.00			
255	Estatad		Rehabilitación del Camino 1301 El Cerrillo-San Pedro Totoltepec		Toluca, Lerma		5.40			
29							827.14			
Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)										
114	Estatad		Conservación Periodica				258.84			
Conservación de carreteras (Rutlinaria) (obras prioritarias)										
425	Estatad		Conservación Rutlinaria				352.16			
Contingencias (obras prioritarias)										
795	Estatad		Construcción y Rehabilitación de Muros de Mamposteria para trabajos de estabilidad del terraplén en el camino 517 Km. 3+000 Libramiento El Oro.		El Oro		0.70			
796	Estatad		Construcción de muro de contención en el camino Ixtlahuaca - san Felipe del progreso en el tramo km 25+000		San Felipe del Progreso		0.92			
797	Estatad		Estabilización de taludes y extracción de derrumbes camino: Teneria-San Nicolás		Malinalco		10.00			
798	Estatad		Reparación de deslave en el camino: Km 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Aquisirás-Zacualpan, tramo: del Km 15+850 al 16+100		Almoloya de Aquisirás		11.00			
799	Estatad		Extracción de derrumbes, azolves y construcción de muros de contención para protección de alcantarillas en los km. 12+600, 16+500 y puente ubicado en el km 19+600 del camino: Km 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocullan		20.00			
800	Estatad		Retiro de derrumbes en el km. 60+500, construcción de muro de mamposteria y pavimentación del km. 69+100 al 70+000 en el camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zutupan-Lim. Méx./Mich.		Otzolopan		8.62			
801	Estatad		Rehabilitación de puente sobre av. del canal-presa José Antonio alzáte km. 43		Temoaya		0.10			
802	Estatad		Rehabilitación de alcantarilla en av. del canal- Tlachaloya segunda sección km. 41		Temoaya		0.26			
803	Estatad		Rehabilitación de aleros de alcantarilla en av. del canal- san diego Alcalá km. 28.5.		Temoaya		0.34			
804	Estatad		Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km 15+000 del camino km 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan) - centro ceremonial Otomí -Temoaya		Temoaya		0.66			
805	Estatad		Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en av. del canal- Tlachaloya segunda sección km. 32.		Temoaya		0.68			
806	Estatad		Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km 24+600 en el municipio de Otzolotepec.		Otzolotepec		1.00			
807	Estatad		Rehabilitación de apoyos y cauce del río Santiaguato.		Rayon		1.50			
808	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarneos y todo lo necesario para su correcta ejecución		Varios		38.00			
809	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km. 6+370 (Anexa a la Normal)		Atzacmulco		0.65			
810	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+580 (Salida a San Lorenzo)		Atzacmulco		0.65			
811	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+050 (Desviación Toxi)		Atzacmulco		0.65			
812	Estatad		Rehabilitación del Puente Vial "Salida A Toluca"		Atzacmulco		1.72			
813	Estatad		Rehabilitación del Distribuidor Vial Independencia Bicentenario "Salida a El Oro"		Atzacmulco		2.63			
814	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix)		Cobertura Regional		38.00			
815	Estatad		Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atzacmulco.		Atzacmulco		1.80			
21							139.88			
Transporte no motorizado										
816	Estatad		Construcción de ciclovia en el Bulevar Sor Juana Ines de la Cruz		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco		2.50			
817	Estatad		Rehabilitación de la Ciclovia en la Avenida José Lopez Portillo.		Toluca		2.26			
818	Estatad		Rehabilitación de la Ciclovia En Paseo Tollocan.		Toluca Metepec San Mateo Atenco		5.58			
819	Estatad		Construcción de la Ciclovia Toluca - Palmillas, Tramo de Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación, Toluca Estado de México, Ciclopunte, km. 3+780		Toluca		40.00			
4							50.34			
Estudios y proyectos										
820	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco		2.50			
821	Estatad		Elaboración de estudio costo beneficio para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco		0.31			
822	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco		4.00			
823	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y obras complementarias en el Camino No. 1031 San Francisco Tepexoxuca-San Pedro Techuchulco, tramo del km 2+300 al km 3+100, Municipio de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		1.15			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
824	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y extracción de derrumbes en el camino (Atlacomulco- El Oro)- Temascalcingo, del Km 12+800 al km 13+600		Temascalcingo		2.05			
825	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 9+350, Municipio de Sultepec.		Sultepec		0.95			
826	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 12+700, Municipio de Sultepec.		Sultepec		1.15			
827	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino No. 424 Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso, a la altura del km 25+000.		Ixtlahuaca		0.95			
828	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino 19.8 a la altura del km 11+900		Ocuilan		1.00			
829	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca		1.10			
830	Estatad		Elaboración de estudio Costo Beneficio para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca		0.20			
831	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca		1.81			
832	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota		1.60			
833	Estatad		Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota		0.25			
834	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota		3.70			
835	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca - Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		1.50			
836	Estatad		Elaboración de Estudios Costo Beneficio para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca - Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		0.19			
837	Estatad		Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca - Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		3.81			
838	Estatad		Elaboración de Estudios de preinversión para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a Tecalcapa a la Av. Del Canal.		Cuatitlán Izcalli		0.35			
839	Estatad		Elaboración de Proyecto ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a Tecalcapa a la Av. Del Canal.		Cuatitlán Izcalli		3.50			
840	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela		0.80			
841	Estatad		Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela		0.19			
842	Estatad		Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela		1.85			
23							34.91			
708							7,923.55			

Obras	Estatus	Importe
708	No asignadas	7,923.55
134	Asignadas	1,957.76
842	Total	9,881.31

Elaboró
Actualizado al 30 de octubre de 2021

Arq. Lizbeth Moraes Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión