

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	136.25	136.25	90.9%	100.0%
2	PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.	5.52	5.52	100%	100.0%
3	PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	Señales y Proyectos, S.A.	4.30	4.30	100%	100.0%
4	PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	SEMEX, SA de CV	4.25	4.25	100%	100.0%
5	PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitlalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.04	3.04	100%	100.0%
6	PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	SEMEX, SA de CV	48.05	48.05	100%	100.0%
7	PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10.50	10.50	100%	100.0%
8	PAD 2020	116756	Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atzacmulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción de camino	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11.63	11.63	100%	100.0%
9	PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	PLACOSA, S.A. de C.V.	12.48	12.48	100%	100.0%
10	PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo. Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	13.60	13.60	100%	100.0%
11	PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación y modernización de Avenida	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3.42	3.42	100%	100.0%
12	PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Provanomic, S.A. de C.V.	7.46	7.46	100%	100.0%
13	PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilan	Rehabilitación de alcantarilla de losa	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.39	0.39	100%	100.0%
14	PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	4.70	4.70	100%	100%
15	PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tolloacan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	5.17	5.17	100%	100.0%
16	PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizara cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.20	1.20	100%	100.0%
17	PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	50.92	50.92	100%	100.0%
18	PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	18.89	18.89	100%	100.0%
19	PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquahuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclista	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	15.68	15.68	100%	100.0%
20	PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Arquitectos PECA y Asociados, S.A. de C.V.	7.48	7.48	100%	100.0%
21	PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	IDEVSA Construcciones S.A. de C.V.	15.27	15.27	91%	100.0%
22	PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periférico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatínchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	20.96	20.96	100%	100.0%
23	PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlacmulco	Construcción de accesos	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	3.40	3.40	100%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
24	PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Cobertura Regional	Liberación de derecho de vía	Administración	11.57	11.57	100%	100.0%
25	PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de lago	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	45.33	45.33	100%	100.0%
26	PAD 2020	117899	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados de el camino no. 1070, Boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento	Administración	16.24	16.24	100%	100%
27	PAD 2020	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	5.87	5.87	100%	100.0%
28	PAD 2020	116415	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México.	Toluca y Metepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	0.51	0.51	100%	100.0%
29	PAD 2020	116431	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito Fundadores, en el municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	0.51	0.51	100%	100.0%
30	PAD 2020	117992	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 10+600.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.47	1.47	100%	100.0%
31	PAD 2020	117993	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+300.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	1.58	1.58	100%	100.0%
32	PAD 2020	117994	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+800.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Excavaciones y acarreo Tayde, S.A. de C.V.	2.30	2.30	100%	100.0%
33	PAD 2020	118032	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2020.	Cobertura Regional	Acciones emergentes	ingenieros y Constructores VICA México S.A. de C.V	5.06	5.06	100%	100.0%
34	PAD 2020	118034	Premio estatal de conservación de caminos, estatales, municipales y rurales, Región Norte 2020.	Cobertura Regional		Adimistración	21.60	21.60	100%	0.0%
35	PAD 2020	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	5.24	5.24	45%	45%
36	PAD 2020	118039	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.00	0%	0.0%
37	PAD 2020	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	0%	96.0%
38	PAD 2020	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.17	0.00	0%	0%
39	PAD 2020	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.83	0.00	0%	0.0%
40	PAD 2020	118056	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tollocan.	San Mateo Atenco	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	36.00	36.00	91%	100.0%
41	PAD 2020	118062	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico el Bo. Ocampo, Municipio de Timilpan, Estado de México.	Timilpan	Reconstrucción del camino	Constructora y Arrendadora Carlom, S.A. de C.V.	9.78	9.78	100%	100.0%
42	PAD 2020	118063	Pavimentación del camino de acceso a Agua Amarca.	Villa Guerrero	Pavimentación del camino	Constructora Suargon, S.A. de C.V.	3.40	3.40	100%	100.0%
43	PAD 2020	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	6.70	5.81	100%	100.0%
44	PAD 2020	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapatongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	20.20	17.01	100%	100.0%
45	PAD 2020	118070	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de la Labor de Zaragoza - Llano Grande de Itapan.	Tejupilco	Pavimentar con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	19.92	19.92	100%	100%
46	PAD 2020	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	72.50	72.50	86%	86%
47	PAD 2020	118203	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900 (México- Cuautla) - Juchitepec - Tepetitla, a la altura del Km. 24+500 (Obras emergentes)	Ozumba	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900	Provanomic. S.A. de C.V.	2.90	2.90	100%	100.0%
48	PAD 2020	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.92	1.92	58.7%	58.7%
49	PAD 2020	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	2.21	2.21	0%	59%
50	PAD 2020	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.03	1.03	53%	70.0%
51	PAD 2020	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.43	1.43	0%	55.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
52	PAD 2020	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlatla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	26.45	24.94	44%	44%
53	PAD 2020	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	45.20	37.11	36%	36%
54	PAD 2020	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.87	0.87	66%	73.0%
55	PAD 2020	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.98	1.98	0%	58%
56	PAD 2020	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	42.92	38.87	44%	44.0%
57	PAD 2020	118247	Reconstrucción de tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí- Temoaya, en los tramos del km. 1+600 al km 3+500 y del km. 9+300 al km. 11+450.	Temoaya	Reconstrucción de tramos aislados	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	19.96	19.96	100%	100.0%
58	PAD 2020	118248	Rehabilitación de la vía libre Toluca-Atacomulco, (tramo 1) del km. 2+270 al km. 4+175, y del km. 7+750 al km. 9+530, en el municipio de Almoloya de Juárez.	Almoloya de Juárez	Rehabilitación de la vía libre Toluca-Atacomulco	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	19.98	19.98	100%	100.0%
59	PAD 2020	118249	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al km. 11+110.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Tollocan	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	19.96	19.96	100%	100.0%
60	PAD 2020	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	40.00	38.40	98%	98%
61	PAD 2020	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY-SER Group, S.A. de C.V.	34.95	34.95	0%	10.0%
62	PAD 2020	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	9.40	6.87	0%	2.0%
63	PAD 2020	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	39.62	39.62	81%	83.0%
64	PAD 2020	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	5.00	5.00	75.9%	78.0%
65	PAD 2020	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacan, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	64.64	56.50	70%	70%
66	PAD 2020	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlan Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.64	0.00	0%	0.0%
67	PAD 2020	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	0.00	0%	0.0%
68	PAD 2020	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cardenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.30	0.00	0%	0.0%
69	PAD 2020	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.99	0.00	0%	0.0%
70	PAD 2020	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.90	0.00	0%	0.0%
71	PAD 2020	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.13	0.00	0%	0.0%
72	PAD 2020	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	0%	8.0%
73	PAD 2020	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	0%	95.0%
74	PAD 2020	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Ines de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.05	0.00	0%	0%
75	PAD 2020	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaquito Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	2.29	2.29	34%	34%
76	PAD 2020	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	7.12	0.00	0%	47.0%
77	PAD 2020	117998	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicauatla, en el municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.87	0.87	100%	100.0%
78	PAD 2020	117999	Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicauatla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	4.39	4.38	100%	100.0%
79	PAD 2020	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero, en la comunidad de San Francisco Xochicauatla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.81	0.00	0%	0.0%
80	PAD 2020	118344	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida 15 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovia emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.23	0.00	0%	0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
81	PAD 2020	118345	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovía emergente	Por licitar	9.25	0.00	0%	0.0%
82	PAD 2020	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V.	4.23	0.00	0%	0%
83	PAD 2020	118347	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovía emergente	Por licitar	3.30	0.00	0%	0.0%
84	PAD 2020	118381	Rrconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Rrconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.05	0.00	0%	0%
85	PAD 2020	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacifico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.97	0.00	0%	0%
86	PAD 2020	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.97	0.00	0%	0%
87	PAD 2020	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Duoci, S.A. de C.V.	6.45	5.82	0%	35.0%
88	PAD 2020	118385	Construcción con concreto hidráulico del camino Magueycitos - El Palmito, en el Municipio de Jilotepec.	Jilotepec	Construcción con concreto hidráulico del camino	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	5.93	5.93	100%	100.0%
89	PAD 2020	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.29	0.00	0%	40.0%
90	PAD 2020	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anahuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	47.95	0.00	0%	0%
91	PAD 2020	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo:Av. Lázaro Cardenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	42.20	34.46	0%	0%
92	PAD 2020	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	6.04	0.00	0%	10.0%
93	PAD 2020	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	15.93	0.00	0%	10.0%
94	PAD 2020	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.78	0.00	0%	0.0%
95	PAD 2020	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.13	0.00	0%	0.0%
96	PAD 2020	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hatas la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.95	0.00	0%	0%
97	PAD 2020	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col.Guadalupe a la Cienega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.18	0.00	0%	0%
98	PAD 2020	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.51	0.00	0%	0.0%
99	PAD 2020	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.39	0.00	0%	0.0%
100	PAD 2020	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chobo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.58	0.00	0%	0.0%
101	PAD 2020	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.00	0%	0.0%
102	PAD 2020	118735	Rehabilitación del camino km. 40.5 (Toluca - Temascaltepec) - Valle de Bravo a través de la construcción de muro de mampostería en los km. 26+800 y 30+200; obras emergentes.	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.78	0.00	0%	0.0%
103	PAD 2020	118736	Rehabilitación del camino km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - lim. Méx./Gro. A través de la construcción de muros de mampostería en los km. 29+100, 46+000 y 48+900; obras emergentes.	Tlatlaya	Rehabilitación del camino	Por licitar	2.48	0.00	0%	0.0%
104	PAD 2020	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almoloyán; obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	Por licitar	0.35	0.00	0%	0.0%
105	PAD 2020	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Por licitar	0.76	0.00	0%	0.0%
106	PAD 2020	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Ázate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Por licitar	0.07	0.00	0%	0.0%
107	PAD 2020	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Por licitar	0.25	0.00	0%	0.0%
108	PAD 2020	118681	Construcción de puente peatonal sobre libramiento Jorge Jiménez Cantú en el Km. 1+880, en el Municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Construcción de puente peatonal	Por licitar	4.48	0.00	0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
109	PAD 2020	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.92	0.00	0%	0.0%
110	PAD 2020	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Por licitar	25.00	0.00	0%	0.0%
111	PAD 2020	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	15.00	0.00	0%	0.0%
112	PAD 2020	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Por licitar	20.00	0.00	0%	0.0%
113	PAD 2020	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Por licitar	20.00	0.00	0%	0.0%
114	PAD 2020	118722	Reconstrucción del camino km. 1.8 (Atacomulco - El Oro) - Libramiento de Atacomulco (distribuidor vial salida El Oro).	Atacomulco	Reconstrucción del camino	Por licitar	5.08	0.00	0%	0.0%
115	PAD 2020	118741	Rehabilitación del camino km. 146.0 (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande a través de la construcción de muro de mampostería en el km. 23+200; obras emergentes.	Amatepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.05	0.00	0%	0.0%
116	PAD 2020	118742	Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomas de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx/Mich. a través de la construcción de muros de mampostería en los km. 21+400, 43+600 y 58+100; obras emergentes.	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	Por licitar	0.32	0.00	0%	0.0%
117	PAD 2020	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Por licitar	0.39	0.00	0%	0.0%
118	PAD 2020	118744	Rehabilitación del camino los Ocotes - Santa Ana Zicatecoyan - e. km. 10.2 (San Antonio del Rosario - Zacualpan) a través de la construcción de muros de mampostería en los km. 1+750, 3+200, 5+100, 6+100, 6+500, 13+300 y 26+600; obras emergentes.	Tlatlaya	Rehabilitación del camino	Por licitar	6.78	0.00	0%	0.0%
119	PAD 2020	118745	Rehabilitación del camino Zuluapan - Zacazonapan - Luvianos - Cuadrilla de López a través de la construcción de muro de mampostería en los km. 8+800 y 12+800; obras emergentes.	Cobertura Regional	Rehabilitación del camino	Por licitar	2.18	0.00	0%	0.0%
120	PAD 2020	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Por licitar	0.83	0.00	0%	0.0%
121	PAD 2020	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Por licitar	1.40	0.00	0%	0.0%
122	PAD 2020	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Por licitar	0.56	0.00	0%	0.0%
123	PAD 2020	118749	Rehabilitación del camino Amatepec - La Goleta Sultepec a través de la construcción de muro de mampostería en los km. 3+200, 11+500 y 16+600 del camino; obras emergentes.	Amatepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	6.00	0.00	0%	0.0%
124	PAD 2020	118750	Rehabilitación del camino km. 53.4 (Zinacantan - Sultepec) - e.c. (Tejupilco - Amatepec) a través de la construcción de muro de mampostería en el km. 25+400; obras emergentes.	Tejupilco	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.05	0.00	0%	0.0%
125	PAD 2020	118730	Rehabilitación del camino No. 166; Tenancingo - Zumpahuacan - San Gaspar - límite Estado de México - Morelos (San Andrés Nicolás Bravo), a través de la construcción de muro de mampostería en los km. 43+300, 44+150 y 44+200, obras emergentes.	Cobertura Regional	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.03	0.00	0%	0.0%
126	PAD 2020	118731	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del oro - Lim. Méx/Mich. A través de la construcción de muro de mampostería en el km. 3+900; obras emergentes.	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	Por licitar	0.75	0.00	0%	0.0%
127	PAD 2020	118732	Rehabilitación del camino km. 13.5 (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan a través de la construcción de muro de mampostería en los km. 12+200 y 17+200; obras emergentes.	Temascaltepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	0.81	0.00	0%	0.0%
128	PAD 2020	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Por licitar	0.25	0.00	0%	0.0%
129	PAD 2020	118734	Rehabilitación del camino: Temascaltepec - Las Juntas a través de la construcción de muros de mampostería en el km. 21+300 y del camino San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama en el km. 3+900; obras emergentes.	Temascaltepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.50	0.00	0%	0.0%
130	PAD 2020	118729	Rehabilitación del camino No. 193; km. 29.2 (México - Chalma) - límites Estado de México - Morelos (Cuernavaca), a través de la construcción de muro de mampostería en el km. 7+200; obras emergentes.	Ocuilán	Rehabilitación del camino	Por licitar	0.35	0.00	0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
131	PAD 2020	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0%	0.0%
132	PAD 2020	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0%	0.0%
133	PAD 2020	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc . Tutuapandel km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.90	0.00	0%	0.0%
<b>PAD 2020</b>							<b>1,469.25</b>	<b>1,101.79</b>		
134	PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	0.43	0.43	100%	100.0%
135	PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	0.29	0.29	100%	100.0%
136	PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	Partition S.A. de C.V.	0.69	0.69	100%	100.0%
137	PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Ilurbada S.A. de C.V.	0.31	0.31	100%	100.0%
138	PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23.38	23.38	100%	100.0%
139	PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcōyotl	Obras complementarias	Freyssinet de México S.A. de C.V.	100.00	100.00	100%	100.0%
140	PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones Division Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.	159.00	159.00	100%	100%
141	PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.96	1.96	100.0%	100.0%
142	PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2.02	2.02	100%	100.0%
143	PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18.00	18.00	100%	100.0%
144	PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1.10	1.10	100%	100.0%
145	PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	GCP, S.A.P.I. de C.V.	27.72	27.72	100%	100.0%
146	PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalhepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepetzotlán	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37.80	37.80	85%	100.0%
147	PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepetzotlán	Reconstrucción de camino	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44.57	44.57	100%	100%
148	PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.21	1.21	100%	100.0%
149	PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	26.67	26.67	100%	100.0%
150	PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.49	0.49	100%	100.0%
151	PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotalpa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	Adbisa Construcciones, S.A. de C.V.	1.77	1.77	100%	100.0%
152	PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.60	0.60	100%	100.0%
153	PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1.06	1.06	100%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
154	PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Itapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3.02	3.02	100%	100.0%
155	PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	Excavaciones y acarrees Tayde, S.A. de C.V.	3.07	3.07	100%	100.0%
156	PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio de impacto ambiental	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.37	0.37	100%	100.0%
157	PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio costo beneficio	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100%	100.0%
158	PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción del camino	KAY-SER Group, S.A. de C.V.	16.50	16.50	100%	100.0%
159	PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Proyecto ejecutivo	Aplicsa S.A. de C.V.	21.48	21.48	100.0%	100.0%
160	PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Coridsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14.48	14.48	100%	100.0%
161	PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización del camino	Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. de C.V.	33.61	33.61	100%	100%
162	PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Reparación de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3.81	3.81	100%	100.0%
163	PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba- Ecatzingo-Tlacotempa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construcción de alcantarilla	Escodem, S.A. de C.V.	8.02	8.02	100%	100.0%
<b>PAD 2020 REFRENDO</b>							<b>554.20</b>	<b>554.20</b>		
164	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBÚS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	43.50	43.00	99%	100.00%
<b>PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO</b>							<b>43.50</b>	<b>43.00</b>		
165	FISE 2020	118411	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman.	Acolman	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.64	0.64	0%	0.00%
166	FISE 2020	118412	Rehabilitación del Camino Tepexpan San Juan Teotihuacán en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman	Acolman	Rehabilitación del Camino	Por licitar	22.35	22.35	0%	0.00%
167	FISE 2020	118413	Pavimentación de camino en la localidad de Trojes, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	7.25	7.25	100%	100%
168	FISE 2020	118414	Pavimentación de camino en la localidad de Ojo de Agua, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	7.25	7.25	100%	100%
169	FISE 2020	118415	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Paraje La Tuza en la localidad de ejido de Dolores, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle	Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V.	7.45	7.45	100%	100%
170	FISE 2020	118416	Rehabilitación del camino a centro Ceremonial Otomí en la localidad de Centro Ceremonial Otomí municipio de Temoaya	Temoaya	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.96	1.96	0%	0.00%
171	FISE 2020	118417	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de ejido de dolores municipio de Temoaya	Temoaya	Construcción de guarniciones y banquetas	Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V.	0.23	0.23	100%	100%
172	FISE 2020	118418	Rehabilitación del camino a Cerro de Guadalupe en Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	5.33	5.33	0%	0.00%
173	FISE 2020	118419	Rehabilitación de camino en la localidad de San Isidro en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Por licitar	3.15	3.15	0%	0.00%
174	FISE 2020	118420	Rehabilitación del camino en la localidad de San Cayetano en el Municipio de San José Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Por licitar	19.40	19.40	0%	0.00%
175	FISE 2020	118421	Rehabilitación de camino en la localidad de San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	5.27	5.27	0%	0.00%
176	FISE 2020	118422	Rehabilitación del Camino Real a San Jose en la localidad del Jacal municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Por licitar	4.95	4.95	0%	0.00%
177	FISE 2020	118423	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de San Cayetano, municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	2.60	2.60	0%	0.00%
178	FISE 2020	118424	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de San Isidro, municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.45	0.45	0%	0.00%
179	FISE 2020	118425	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de San Felipe Santiago, en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.69	0.69	0%	0.00%
180	FISE 2020	118426	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de El Jacal en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.45	0.45	0%	0.00%
181	FISE 2020	118462	Pavimentación de camino Gavia a Lirios en la localidad Gavia chica Rincón Municipio de Texcaltitlán. (Obra nueva)	Texcaltitlán	Pavimentación de camino	Por licitar	13.76	13.76	0%	0.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
182	FISE 2020	118463	Pavimentación del camino el Jacal Salitre del Cerro con concreto hidráulico en la localidad de Salitre del Cerro Municipio de Villa de Allende. (Obra nueva)	Villa de Allende	Pavimentación de camino	Por licitar	7.75	7.75	0%	0.00%
183	FISE 2020	118465	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad Salitre del Cerro Municipio de Villa de Allende. (Obra nueva)	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.65	0.65	0%	0.00%
184	FISE 2020	118466	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el colorado los gavilanes en la localidad el colorado en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Villa de Allende	Pavimentación de camino	Por licitar	0.50	0.50	0%	0.00%
185	FISE 2020	118467	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a San Antonio Arroyo Zarco en la localidad de San Antonio Arroyo Zarco en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Aculco	Pavimentación de camino	Por licitar	7.06	7.06	0%	0.00%
186	FISE 2020	118468	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el colorado los gavilanes en la localidad el colorado en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Aculco	Pavimentación de camino	Por licitar	10.80	10.80	0%	0.00%
187	FISE 2020	118470	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Pablo Huantepec a el huisache en la localidad San Pablo Huantepec en el Municipio de Jilotepec. (Obra nueva)	Jilotepec	Pavimentación de camino	Por licitar	6.50	6.50	0%	0.00%
188	FISE 2020	118473	Pavimentación con concreto hidráulico de caminos en la localidad de puente los Velázquez Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	Por licitar	10.06	10.06	0%	0.00%
189	FISE 2020	118474	Reconstrucción del camino Ramal Villa Victoria en la localidad de Jesús María en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción del camino	Por licitar	7.75	7.75	0%	0.00%
190	FISE 2020	118476	Reconstrucción del camino Ramal Villa Victoria en la localidad de Villa Victoria en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción del camino	Por licitar	6.02	6.02	0%	0.00%
191	FISE 2020	118477	Pavimentación con carpeta asfáltica del camino en la ruta la Glorieta Trojes el Estanco en la comunidad de cuadrilla de Benítez Municipio de Luvianos. (Obra nueva)	Luvianos	Pavimentación de camino	Por licitar	8.70	8.70	0%	0.00%
192	FISE 2020	118478	Pavimentación con concreto asfáltico del camino la Glorieta a Trojes a el Estanco en la localidad de el Estanco Municipio de Luvianos. (Obra nueva)	Luvianos	Pavimentación de camino	Por licitar	10.20	10.20	0%	0.00%
193	FISE 2020	118480	Pavimentación con concreto hidráulico del camino de piedra del corazón a ejido San Antonio en la comunidad de Ejido Santa Cruz Municipio de Morelos. (Obra nueva)	Morelos	Pavimentación de camino	Por licitar	5.05	5.05	0%	0.00%
194	FISE 2020	118481	Pavimentación con concreto hidráulico del camino de piedra del corazón a ejido San Antonio en la localidad Barrio cuarto en el Municipio de Morelos. (Obra nueva)	Morelos	Pavimentación de camino	Por licitar	12.30	12.30	0%	0.00%
195	FISE 2020	118482	Pavimentación a base de concreto hidráulico estampado de caminos en la localidad de Santiago Zula Municipio de Temamatla. (Obra nueva)	Temamatla	Pavimentación de camino	Por licitar	4.65	4.65	0%	0.00%
196	FISE 2020	118484	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a San Francisco solo en la localidad San Francisco solo en el Municipio de San José del Rincón. (Obra nueva)	San José del Rincón	Pavimentación de camino	Por licitar	6.30	6.30	0%	0.00%
197	FISE 2020	118485	Pavimentación de caminos en la localidad sección de Guadalupe Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	Por licitar	18.81	18.81	0%	0.00%
198	FISE 2020	118486	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad Santiago Zula en el Municipio de Temamatla. (Obra nueva)	Temamatla	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	1.17	1.17	0%	0.00%
199	FISE 2020	118489	Pavimentación con concreto hidráulico del camino que conecta al centro Universitario UAEM Temascaltepec con el barrio las juntas en la localidad de Temascaltepec de González Municipio de Temascaltepec. (Obra nueva)	Temascaltepec	Pavimentación de camino	Por licitar	3.65	3.65	0%	0.00%
200	FISE 2020	118490	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el rosál a la maqueda ejido de San Lorenzo Nenamicoyan en la localidad el rosál en el Municipio de Jilotepec. (Obra nueva)	Jilotepec	Pavimentación de camino	Por licitar	11.40	11.40	0%	0.00%
201	FISE 2020	118491	Pavimentación del camino a Yondeje Santiago Maxda Diximoxi ec Panamericana en la localidad la Estancia Sector II Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda. (Obra nueva)	Acambay	Pavimentación de camino	Por licitar	3.00	3.00	0%	0.00%
202	FISE 2020	118492	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a la Purísima Buenavista en la localidad la Purísima Buenavista en el Municipio de Polotitlán. (Obra nueva)	Polotitlán	Pavimentación de camino	Por licitar	9.20	9.20	0%	0.00%
203	FISE 2020	118493	Pavimentación con carpeta hidráulica de calles y caminos en la localidad de hospital propiedad dos estrellas en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	Por licitar	10.27	10.27	0%	0.00%
204	FISE 2020	118494	Pavimentación de un kilómetro del camino Sultepequito a Rincón de Cristo en la localidad de Santa Anita en el Municipio de Sultepec. (Obra nueva)	Sultepec	Pavimentación de camino	Por licitar	9.15	9.15	0%	0.00%
							<b>274.11</b>	<b>274.11</b>		

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
205	FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Caferos, S.A. de C.V.	120.00	120.00	100%	100.0%
<b>FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2019</b>							<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		
<b>Total Junta de Caminos del Estado de México 2020</b>							<b>2,461.05</b>	<b>2,093.09</b>		

Propuesta de obras 2020, sin recursos asignados			
No.	Obra o Acción	Municipio	Monto
<b>Modernización de carreteras (obras prioritarias)</b>			
206	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (PE-131)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	227.06
207	Ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitan-Taxhie del km 4+672 al km 7+800.	Polotitan	49.00
208	Pavimentación del camino Tepintla-Las Palomas	Valle de Bravo	10.00
209	Modernización del Circuito Jorge Jimenez Cantu (Segunda etapa).	Atzacmulco	334.10
210	Ampliación a 4 carriles la Av. De las Partidas del km. 1+000 al km. 3+500	Lerma	46.25
211	Pavimentación del Camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 11+000 al 16+000	Sultepec	35.00
212	Pavimentación de 4.0 Km del camino Prolongación 24 de enero.	Tonanitla	32.55
213	Pavimentar con Asfalto el camino ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofre.	Isidro Fabela	31.50
214	Modernización del Camino de la Virgen - San Miguel (San José de Villa de Allende a la Máquina)	Villa de Allende	22.33
215	Ampliación a cuatro Carriles del Camino El Cerrillo-San Pedro Totoltepec	Toluca	26.40
216	Pavimentación del Camino la Granza	Almoloya de Juárez.	26.40
217	Pavimentación de Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan.	Valle de Bravo Ixtapan del Oro	69.00
218	Conclusión de la pavimentación del camino Espíritu Santo - Chiluca.	Jilotzingo	18.00
219	Pavimentación de 1 km. para el camino que comunica del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Celba)	Santo Tomás de los Plátanos	7.92
220	Continuación de la pavimentación de la carretera a Santa Clara de Juárez-San José la Epifanía	Morelos	26.40
221	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Barrio Choya - Huemeta.	Jocotitlán	9.53
222	Construcción de pavimento hidráulico del Camino la Venta -Jocotitlán	Jocotitlán	8.50
223	Reconstrucción y Pavimentación del camino Santiago Casandeje (Barrio del Panteón) - Cecytem.	Jocotitlán	5.20
224	Continuación a seis carriles de la carretera Ixtlahuaca Jiquípico y rehabilitación con concreto hidráulico de la ampliación ya existente	Ixtlahuaca	54.00
<b>19</b>			<b>1,039.14</b>
<b>Construcción de carreteras (obras prioritarias)</b>			
225	Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)	Ixtapaluca	100.00
226	Construcción del Libramiento Santiago Tianguistenco	Tianguistenco	237.00
227	Construcción del Libramiento de Joquicingo.	Joquicingo	101.40
228	Construcción del camino Lázaro Cardenas-Llanito cuatro del Km 0+600 al Km 1+900	El Oro	8.50
229	Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993	El Oro	14.48
<b>5</b>			<b>461.38</b>
<b>Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)</b>			
230	Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec	Ecatepec de Morelos	45.00
231	Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate	Temoaya	85.00
232	Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)	Ecatepec de Morelos	230.00
233	Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino	Toluca	100.00
234	Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	500.00
235	Segunda etapa del distribuidor vial en el Libramiento Antonio Huirón H. (Cruceiro Canalejas)	Jilotepec	120.00
236	Rehabilitación en dos cuerpos de puente vehicular Juan Pablo II	Coacalco	10.00
<b>7</b>			<b>1,090.00</b>
<b>Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)</b>			
<b>345</b>			<b>302.23</b>

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
<b>Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)</b>										
582			Reconstrucción en una primer etapa de la carretera Zacango - San Mateo Chililtepec (PE-130)		Acolman		62.00			
583			Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km 15+300 al 15+620 (PE-135)		Villa Victoria		2.05			
584			Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzicapan (Texicapan), tramo: 1+000 al Km 2+000, municipio de Zacualpan		Zacualpan		3.50			
585			Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El Oro		8.34			
586			Reconstrucción del camino 1327 Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan.		Hueyoxtlá		55.23			
587			Reconstrucción de la carretera Km. 50 (Toluca-Palmillas) - Jocotitlán		Jocotitlán		26.55			
588			Reconstrucción del Boulevard de acceso a San José del Rincón		San José del Rincón		61.80			
589			Reconstrucción del camino Real a San Jose Villa de Allende, del Jacal a San Felipe		San José Villa de Allende		11.00			
590			Reconstrucción del camino San isidro-San cayetano		Villa de Allende		11.00			
9							241.47			
<b>Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)</b>										
591			Rehabilitar la Avenida Revolución en Chicoloapan (San Vicente Chicoloapan) (PE-147)		San Vicente Chicoloapan		2.50			
592			Repavimentar con concreto hidráulico la Av. Leona Vicario en Metepec (PE-159)		Metepec		2.77			
593			Rehabilitación del Km. 10.1 (Toluca-Metepec-Tenango)-Mexicaltzingo-Tiangustenco-Xatlafaco del Km. 3+000 Al 6+000. (Av. Libertad desde El Arco al Libramiento Ignacio López Rayón.)		Chapultepec		18.22			
594			Reencarpetao de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán		20.00			
595			Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla		15.24			
596			Rehabilitación de la Av. Juárez en San Mateo Atenco (Tramo Vialidad las Torres a calle Vicente Guerrero) del km. 0+000 al km. 2+000		San Mateo Atenco		12.04			
597			Rehabilitación del km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle del km. 31+600 al 29+200.		Texcalyacac		7.33			
598			Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo Poniente) en el tramo Km 0+000 al Km 1+800		Villa Victoria		7.80			
599			Rehabilitación de las laterales del Paseo Tollocan de Torres Bicentenario a la Universidad (ambos cuerpos)		Toluca Metepec		65.00			
600			Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec		Nopaltepec		10.00			
601			Rehabilitación del camino PÉriferico Texcoco del Km. 0+000 al Km. 2+000.		Texcoco		11.00			
602			Rehabilitación Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalneantla-Villa del Carbón).		Villa del Carbón		49.00			
603			Rehabilitación y construcción del camino Via Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600.		Nicolás Romero		29.00			
604			Rehabilitación del camino Viejo a Huixquilucan en el tramo Km 22+200 al Km 24+300 y de calle San Esteban en el Km 27+800 al Km 28+300		Huixquilucan		17.00			
605			Rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco		Tepojaco		18.00			
606			Rehabilitación del camino Lago de Guadalupe, en los tramos: Km 0+880 al Km 7+600 (Cuerpo derecho) y Km 1+090 al Km 7+600 (Cuerpo Izquierdo)		Atzacapan de zaragoza		49.00			
607			Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, del 12+400 al 16+100		Almoloya de Alquisiras		19.80			
608			Rehabilitación del camino (Puente Grande San José El Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalneantla - Villa del Carbón).		Nicolás Romero y Tepotzotlán		63.00			
609			Rehabilitación de la calle Dr. Nicolas San Juan		Toluca		13.57			
610			Rehabilitación del camino Tlalneantla - Villa del Carbón		Villa del Carbón		106.00			
611			Rehabilitación de Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas al km. 10+200 al km. 19+800		Ocoyoacac Santiago Tianguistenco Xatlafaco		43.20			
612			Rehabilitación de Km. 10.1 (Toluca-Temasaltepec)-Zinacantepec del km. 0+000 al km. 3+800, Cuerpo Oriente		Zinacantepec		32.40			
613			Rehabilitación de Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez) del km. 0+000 al km. 5+000		Toluca		22.50			
614			Rehabilitación del camino km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucibi - San Marcos de la Loma (tramo 2+000 al 11+500)		Almoloya de Juárez		49.00			
615			Rehabilitación de Calmaya-San Felipe Tlalmimilolpan del km. 0+000 al km. 9+000		Calmaya		40.50			
616			Rehabilitación y reconstrucción de la carretera Km 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac)-Almoloya del Río -San Pedro Techuchulco, en Ocoyoayac (SEGUNDA ETAPA)		Ocoyoacac		13.50			
617			Rehabilitación de Km. 10.2 (Toluca-Naucalpan)-Villa Cuauhtémoc del km. 2+000 al km. 7+000		Otzolotepec		22.50			
618			Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Tecámac- Zumpango		40.00			
619			Rehabilitación del Camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanitla		Tecámac		49.00			
620			Rehabilitación del camino 822 km 10.2 (Otumba-Temascalapa)-Santa María Actipac		Axapusco		57.60			
621			Rehabilitación del camino 830 Km. 23.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Otumba-Lim. Méx./Hgo.		Axapusco y Otumba		31.50			
622			Rehabilitación de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Apaxco)-Tizayuca.		Zumpango		18.00			
623			Rehabilitación del camino Via Libre Toluca-Atzacomulco		Atzacomulco		49.00			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
624			Rehabilitación del camino: Via Libre Toluca-Atzacmulco		Jocotitlan-Ixtlahuaca		175.82			
34							1,180.78			
<b>Contingencias (obras prioritarias)</b>										
625			Alcantarilla dañada en el camino de Amomolulco-Xonacatlan-Presa José Antonio Alzate (26+500)		Temoaya		0.50			
626			Puente dañado en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (20+500)		Temoaya		1.10			
627			Muro de contención en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (15+580)		Temoaya		3.00			
628			Daño de puente en el KM. 34.4 (México-Toluca) Tenango del Valle		Ocoyoacac		1.00			
629			Alcantarilla dañada en el KM. 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcalalpan-Valle de Bravo (11+500)		Zinacantepec		5.00			
5							10.60			
<b>Estudios y proyectos</b>										
630			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca Palmillas a la altura del Km. 7.5, en la Comunidad de Ojo de Agua de San Pablo Autopan.		Toluca		0.80			
631			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas en Calzada al Pacífico y Alpinismo.		Toluca		0.80			
632			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas Paseo Tollocan a la altura de la UNITEC.		Toluca		0.80			
633			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Av. Tecnológico S/N, San Salvador Tizatlalli a la altura de la secundaria No. 0890 "Filiberto Gómez Díaz"		Metepec		0.50			
634			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Avenida Alfredo del Mazo a la altura José Martí (Poniente) y calle 5 de Mayo (Oriente)		Toluca		0.60			
635			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal ubicado en la carretera Atzacmulco - El Oro en la comunidad La Jordana.		El Oro		0.50			
636			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en la calle Isidro Fabela y la calle José Martí		Toluca		0.70			
637			Estudio y proyecto para la construcción de Puente peatonal en camino de Toluca - Almoloya de Juárez, frente al fraccionamiento La Loma II.		Zinacantepec		0.50			
638			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en Av. José López Portillo a la altura de la Av. Independencia en San Lorenzo Tepetitlan.		Toluca		0.50			
639			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez frente a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca		Amoloya de Juárez		0.50			
640			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez entronque con la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan		Amoloya de Juárez		0.50			
641			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez en barrio cabecera segunda sección		Amoloya de Juárez		0.50			
642			Estudio y proyecto para la construcción de 3 puentes peatonales con rampas en la calle de Lerdo, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Adolfo López Mateos frente a C.U.		Toluca		3.00			
643			Estudio y proyecto para la reconstrucción de la carretera Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango		6.00			
644			Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor en la Via Adolfo Lopez Mateos y Camino a Almoloya de Juárez		Zinacantepec		6.00			
645			Estudio y proyecto para la construcción de dos PSV en la vialidad Toluca - Palmillas en el acceso a San Pablo Autopan.		Toluca		6.00			
646			Estudio y proyecto para la construcción de 2 PSV en la Vialidad Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca		6.00			
647			Aforos de la Red Vial Libre de Peaje		Regional		20.00			
648			Estudio y proyecto para la ampliación de la carretera México - Cuautla, tramo caseta de cobro Chalco a la colonia Emiliano Zapata.		Chalco		4.50			
649			Estudio y proyecto para la ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas), 2 km.		Toluca		0.80			
650			Estudio y proyecto para la construcción del Boulevard Toluca-Temoaya en el tramo Jicaltepec Cuexcontitán-Toluca (4 Km.)		Toluca		1.20			
651			Estudio y proyecto para la pavimentación del camino Timilpan - El Palmito.				6.00			
652			Estudio y proyecto para la ampliación y reconstrucción del camino Jilotepec - San Agustín.		Jilotepec, Soyaniquilpan		3.00			
653			Estudio y proyecto para la ampliación del camino Ixtlahuaca Jiquipilco		Jiquipilco		0.80			
654			Estudio y proyecto para la ampliación de la Av. Las Partidas.		Lerma		1.50			
655			Estudio y proyecto para la pavimentación de calles en Manzana 8 de San Pedro de Los Baños		Ixtlahuaca		1.85			
656			Elaboración de estudios costo beneficio		Varios		8.00			
657			Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Alfredo del Mazo en el municipio de Toluca		Toluca		20.00			
658			Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Díaz Miron		Toluca		8.00			
29							109.85			
<b>Transporte no motorizado (obras prioritarias)</b>										
659			Construcción de ciclovia en el Boulevard San Isidro		Metepec		2.50			
660			Construcción de ciclovia en el Boulevard Sor Juana		Metepec		2.50			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
661			Construcción de ciclovia en la Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango del Valle		25.00			
3							30.00			
<b>Obras incluidas en el APP</b>										
<b>Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)</b>										
135							166.19			
<b>Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)</b>										
797			Reconstrucción del camino Km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx/Gro., del km. 51+756 al 65+000.		Tlatlaya		49.00			
798			Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 0+000 al 12+550		Tlatlaya		41.67			
799			Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 14+800 al 33+000		Tlatlaya		61.42			
3							152.09			
<b>Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)</b>										
800			Rehabilitación y reconstrucción de la vialidad Toluca-Metepec-Tenango.		Toluca Metepec Tenango del Valle		315.00			
801			Rehabilitación del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya.		Tejupilco Amatepec		49.00			
802			Rehabilitación de Santiago Tianguistenco-Chalma del km. 6+600 al km. 12+300		Santiago Tianguistenco		25.60			
3							389.60			
<b>Contingencias (obras prioritarias)</b>										
803			Deslave en el km. 8+100, 10+000, 16+800 y 17+000 en el Km. 60.5 (Tenancingo-Villa Guerrero)-Zacango-Totolmajac		Villa Guerrero		2.70			
804			Derrumbes tramo del km. 4+400 al 6+000. en el camino de Tenería-San Nicolás		Malinalco		10.00			
805			Deslaves en el km. 15+950, 32+500, 33+320 y 33+300 en el Km 47.0 (Zinacantepec - Sutepec)- Almoloya de Alquisiras- Zacualpan.		Zacualpan		10.00			
806			Deslaves en los km. 73+900, 73+800, 79+950, 80+050, 80+300, 75+100 y derrumbes en los km. 80+200, 75+000 en el camino de San Antonio del Rosario-Zacualpan		Sutepec		11.50			
807			Deslave en el km. 7+200 en el Km. 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilán		1.30			
808			Derrumbe en el km. 3+200 en el camino de Coatepec Harinas-Totolmajac		Coatepec Harinas		8.00			
809			Derrumbes tramo del km. 11+700 al 13+500. en el Km.19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilán		12.00			
810			Deslave 3+900 en el camino de San Simón de Guerrero-San Andrés de Los Gama.		Temascaltepec.		0.30			
811			Deslave 21+300 en el camino de Temascaltepec-Las Juntas		Temascaltepec.		0.25			
812			Deslave km. 26+800 en el Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo		0.36			
813			Deslave en el km. 30+200 Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo		0.36			
814			Deslave en el Km.1+750 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.20			
815			Deslave en el Km. 3+200 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.20			
816			Deslave en el Km. 5+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.05			
817			Deslave en el Km. 6+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.05			
818			Deslave en el Km. 6+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.30			
819			Deslave en el Km. 15+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.01			
820			Deslave en el Km. 26+580 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.30			
821			Deslave en el km 17+300 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.25			
822			Deslave en el km 17+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.30			
823			Deslave en el km 19+250 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.30			
824			Deslave en el km 20+100 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.20			
825			Deslave en el km 20+200 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.40			
826			Deslave en el km 25+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.25			
827			Deslave en el km 38+149 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.11			
828			Deslave en el km 38+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.45			
829			Deslave en el km 39+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.35			
830			Deslave en el km 41+000 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.35			
831			Deslave en el Km 3+200 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sutepec		Amatepec		1.00			

