

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	105.00	Green Patcher México, S. de R. L. de C.V.	50,000,000.00	49,626,192.00	0.00%	21.33%
PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km. 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino	7.80	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83,944,000.00	82,746,651.97	40.13%	54.88%
PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Qro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	4.09	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	20,000,000.00	19,880,361.13	100.00%	100.00%
PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Adeudo	Construcciones SAREVICH S.A de C.V.	1,291,536.03	1,291,536.03	100.00%	100.00%
PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Retiro	Constructora Arpoza, S.A. de C.V.	6,653,760.00	6,099,541.87	0.00%	0.00%
PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Camona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	2.40	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	49,999,000.00	48,275,410.15	59.13%	86.00%
PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donald Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	4.50	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	29,150,000.00	28,802,879.70	90.54%	93.73%
PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	83,700,000.00	46,340,749.39	0.00%	10.76%
PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	4.20	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23,594,358.64	23,157,798.86	85.34%	85.34%
PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	3.20	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158,970,000.00	154,875,428.66	32.24%	41.50%
PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Jocotitlán	Reconstrucción del camino	2.80	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29,789,600.00	28,542,563.19	84.37%	93.70%
PAD 2021	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traveses y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias puente vehicular	0.32	-	34,999,161.25	-	0.00%	100.00%
PAD 2021	119972	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traveses y una losa de cimentación con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular	Supervisión	-	699,345.70	-	0.00%	100.00%
PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,308.96	JCEM	149,999,999.00	149,999,999.00	60.59%	49.03%
PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	5.00	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	39,790,500.00	38,737,310.81	0.00%	0.00%
PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	Liberación	JCEM	1,447,000.00	1,447,000.00	100.00%	100.00%
PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Ziacantepec - Sultepec), E.C. (Tejupilco - Amatepec).	Tejupilco	Construcción de obras de drenaje	Adeudo	Bufete de Ingeniería Bauen S.A de C.V	986,716.23	986,716.23	100.00%	100.00%
PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplen en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro	El Oro	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería	22.50	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	774,336.40	773,002.71	100.00%	100.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Liberación de derecho de vía	Liberación	JCEM	26,136,808.86	26,136,808.86	100.00%	100.00%
PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700.(Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	2.70	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	8,541,271.59	8,541,271.59	100.00%	100.00%
PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	2.70	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	9,754,583.55	9,754,583.55	100.00%	100.00%
PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción	1.40	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	35,000,000.00	32,875,340.15	2.70%	6.35%
PAD 2021	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	22.00	Por licitar	9,825,200.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán	Instalación de amortiguadores de impacto	23.00	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	10,271,800.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) - Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	7.20	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	30,930,000.00	30,652,466.37	0.00%	37.86%
PAD 2021	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomoluc - Xonacatlán - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción paso superior vehicular	0.88	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	59,900,000.00	57,399,196.08	0.00%	0.50%
PAD 2021	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	0.58	Inambtec, S.A. de C.V	45,990,000.00	44,197,764.10	0.00%	0.03%
PAD 2021	120323	Evaluación simplificada de la vulnerabilidad física de infraestructura vial del Estado de México.	Varios	Evaluación simplificada de vulnerabilidad	1.00	Por licitar	15,898,040.40	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120275	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado en el Estado de México	Varios	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado	22.00	Semex, S.A. de C.V.	779,288.00	779,288.00	0.00%	0.00%
PAD 2021	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.84	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	4,812,000.00	4,811,622.00	0.00%	24.00%
PAD 2021	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 Km. Del Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	11.00	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	11,994,980.00	10,829,885.36	0.00%	4.00%
PAD 2021	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	bacheo superficial	187.50	Por licitar	19,850,964.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120325	Rehabilitación del camino km.1.8 (Atiacomulco-El Oro)-Libramiento de Atiacomulco	Atiacomulco	Rehabilitación del camino	1.03	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	7,750,000.00	-	0.00%	2.00%
PAD 2021	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas). En el tramo del Km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	2.00	Por licitar	5,300,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente	Por licitar	14,500,000.00	-	0.00%	0.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021	110168	Reparación de deslaves en el camino km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec - Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, en el km 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800	Ixtapan de la Sal	Reparación de adeudo	Adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2,276,943.04	2,276,943.04	100.00%	100.00%
PAD 2021	113745	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchititla en el tramo km. 32+030 al km. 34+600.	Luvianos	Reconstrucción del adeudo	2.57	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,899,400.55	9,899,400.55	100.00%	100.00%
PAD 2021	113747	Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya en el tramo km. 13+100 al km. 16+500.	Tejupilco	Rehabilitación del adeudo	3.40	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,898,808.08	9,898,808.08	100.00%	100.00%
PAD 2021	113748	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	Reconstrucción del adeudo	2.90	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,898,930.44	9,898,930.44	100.00%	100.00%
PAD 2021	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupilco - Amatepec, en el km. 32+500 y retiro de derrumbe en el km. 33+000.	Amatepec	Estabilización de adeudo	Adeudo	Concretos y Asfaltos Taycar	14,693,898.95	14,693,898.95	100.00%	100.00%
PAD 2021	110163	Rehabilitación del camino San Francisco - Tepexoxuca (Jajalpa - Joquicingo), del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud.	Tenango del Valle	Rehabilitación del adeudo	0.34	Concretos y Asfaltos Taycar	11,759,995.26	11,759,995.26	100.00%	100.00%
PAD 2021	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	1.71	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	62,786,000.00	-	0.00%	1.00%
PAD 2021	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	1.14	Por licitar	4,737,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas- Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	3.50	Por licitar	6,000,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120308	Rehabilitación de la calle Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+240 en Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	0.24	Por licitar	935,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120314	Reconstrucción de la calle Independencia del 0+000 al 0+196, en Santa María Chiconautla	Ecatepec	Reconstrucción	0.20	Por licitar	1,245,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	485,200.00	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	50,000,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueyitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Oteyucó 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	0.85	Por licitar	4,311,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	0.82	Por licitar	4,320,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	13,670.00	Parnasamex, S.A. de C.V.	49,995,420.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios	Tlanepantla	Rehabilitación	3.08	Concretos Asfálticos Tecamac, S.A. de C.V.	45,500,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120364	Coservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	60,100.00	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	32,866,790.40	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120310	Rehabilitación de la calle Hidalgo del km. 0+000 al 0+330, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	0.33	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1,540,000.00	-	0.00%	10.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021	120315	Rehabilitación de la Av. 5 de Mayo del 0+000 al 0+535, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	0.54	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	2,325,000.00	-	0.00%	10.00%
PAD 2021	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	0.32	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1,390,000.00	-	0.00%	10.00%
PAD 2021	120430	Retiro de elementos estructurales que representan riegos de la infraestructura vial primaria libre de peaje, en las residencias de Cuautitlán, Tecamac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	20.00	Por licitar	6,270,960.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120386	Ampliación del camino No. 781 Cuautitlán-Apaxco y construcción de PSV sobre vías FFCC México-Querétaro, municipio de Teoloyucan	Teoloyucan	Ampliación del camino y construcción de PSV	1.10	Por licitar	86,312,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pvimentación con concreto hidráulico	1.00	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	6,270,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021	110147	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñon- Texcoco, en la localidad de Ciudad Nezahualcoyotl Segunda Etapa.	Nezahualcoyotl	Construcción de drenaje pluvial	Adeudo	Ocasa Obras y Proyectos SA de CV	1,255,297.47	1,255,297.47	100.00%	100.00%
PAD 2021	110167	Rehabilitación del camino: Texcapilla-Camino Nueva Santa María desde el km. 9+435 al 6+935 por reparación de deslave.	Texcaltitlán	Rehabilitación de camino	Adeudo	DC Grupo Constructor S.A. de C.V.	2,667,963.62	2,667,963.62	100.00%	100.00%
PAD 2021	110156	Rehabilitación del camino Km. 146.0 (Toluca • Cd. Altamirano) • Palmar Chico. Palmar Grande. en los km. 21 +500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec. (Obra En Proceso) Amatepec, Varias.	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Adeudo	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	3,290,000.00	3,290,000.00	100.00%	100.00%
PAD 2021	110154	Rehabilitación del Camino Amatepec - La Goleta - Sultepec por deslaves en los km. 0+600, 1 +600 y 5+100. (Obra en Proceso)	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Adeudo	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	4,285,153.52	4,285,153.52	0.00%	0.00%
PAD 2021	110158	Reconstrucción y ampliación del camino Ozumba - Mamalhuazuca - Tlalamac, del km. 7+580 al km. 7+640 (Obra en Proceso)	Atlautla	Reconstrucción y ampliación del adeudo	0.60	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00%	0.00%
	63	PAD 2021			561,771.22		1,521,904,810.98	979,637,758.69		
PAD 2021 REFRENDO	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,673.12	Administración	12,375,331.54	12,375,331.54	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	0.34	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	102,327.56	102,327.56	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Puente	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2,874,851.65	2,874,851.65	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	0.07	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	498,152.07	498,152.07	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	0.50	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4,597,150.18	4,597,150.18	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.11	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1,155,855.44	1,155,855.44	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.27	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1,257,247.80	1,257,247.80	100.00%	100.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	0.80	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	875,064.78	875,064.78	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	2.75	Placosa, S.A. de C.V.	3,192,574.19	3,192,574.19	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	1,032.00	Administración	10,022,061.88	10,022,061.88	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	248,432.98	248,432.98	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.20	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	394,580.88	394,580.88	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.08	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	179,756.01	179,756.01	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.11	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	348,723.31	348,723.31	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía	1.69	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10,917,051.65	10,917,051.65	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	1.31	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23,904,104.11	23,904,104.11	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almolya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.07	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	95,324.68	95,324.68	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	323,725.19	323,725.19	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía	2.65	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	4,809,757.19	4,809,757.19	83.34%	83.34%
PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	2.30	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	941,216.22	941,216.22	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	3.50	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	26,967,220.11	26,967,220.11	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	1.28	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7,417,538.38	7,417,538.38	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	0.70	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1,205,644.45	1,205,644.45	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepepan- Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	13.91	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25,221,720.73	25,221,720.73	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	1.57	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11,587,427.95	11,587,427.95	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.40	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5,165,345.10	5,165,345.10	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.19	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2,164,529.94	2,164,529.94	100.00%	100.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.33	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3,721,190.34	3,721,190.34	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.43	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5,615,092.72	5,615,092.72	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.31	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4,099,279.34	4,099,279.34	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaxotc	Pavimentación con concreto hidráulico	0.09	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	997,333.46	997,333.46	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaxotc	Pavimentación con concreto hidráulico	0.15	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1,714,131.19	1,714,131.19	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	0.06	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7,031,779.21	7,031,779.21	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguito Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	981,621.23	981,621.23	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	1.05	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4,403,920.31	4,403,920.31	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovía emergente	2.70	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1,209,498.65	1,209,498.65	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	4.17	GCP, S.A.P.I. de C.V. (Por cancelar)	848,459.73	848,459.73	4.50%	4.50%
PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	0.58	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5,018,841.07	5,018,841.07	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	1.64	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3,730,193.50	3,730,193.50	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	1.03	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8,287,229.27	8,287,229.27	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	0.98	Ducoi, S.A. de C.V.	5,824,125.65	5,824,125.65	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Proyecto	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14,294,918.87	14,294,918.87	98.89%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	1.49	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	45,119,326.21	45,119,326.21	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	0.98	Escodem, S.A. de C.V.	34,458,887.57	34,458,887.57	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec-Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Estudio y Proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5,949,792.51	5,949,792.51	100.00%	100.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Coertura Regional	Estudio de aforos	Estudio de Aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13,328,495.54	13,328,495.54	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4,770,115.87	4,770,115.87	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9,075,515.93	9,075,515.93	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	0.32	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2,905,495.57	2,905,495.57	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupeana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	0.32	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2,101,441.07	2,101,441.07	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	0.50	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4,216,882.34	4,216,882.34	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	0.24	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1,362,563.79	1,362,563.79	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	0.09	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	523,356.84	523,356.84	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	580 m2	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	266,255.18	266,255.18	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almoloyán; obras emergentes.	Zinacantan	Rehabilitación de estribo dañado	27 m2	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	349,186.12	349,186.12	99.77%	99.77%
PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	165 m2	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	759,183.75	759,183.75	2.00%	2.00%
PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Alzate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	20 ml	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	69,632.22	69,632.22	99.47%	99.47%
PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	10 ml	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	248,637.32	248,637.32	99.45%	99.45%
PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	0.51	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	4,915,604.32	4,915,604.32	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	3.40	Escodem, S.A. de C.V.	23,497,990.89	23,497,990.89	97.40%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xaltlaico, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	2.06	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12,632,936.98	12,632,936.98	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Xtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	4.65	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	19,998,516.36	19,998,516.36	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	3.75	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	17,314,288.30	17,314,288.30	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	13 ml	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	389,134.47	389,134.47	99.78%	99.78%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtilhuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	210 m2	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	827,818.05	827,818.05	90.00%	90.00%
PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	230 m3	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	1,254,190.97	1,254,190.97	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtilhuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	60 ml	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	559,458.87	559,458.87	92.00%	92.00%
PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Puente	Procesos Bituminosos, S. de R. L. de C.V.	240,469.31	240,469.31	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio de impacto ambiental	Por licitar	600,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio de impacto ambiental	Por licitar	600,000.00	-	0.00%	0.00%
PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc. Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio de impacto ambiental	Por licitar	899,000.00	-	0.00%	0.00%
71	PAD Refrendo 2021				3,772.31		435,854,506.86	433,755,506.86		
134	TOTAL PAD						1,957,759,317.84	1,413,393,265.55		

Fecha de Actualización: Octubre de 2021.
Elaboró

Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control