

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 2o Trimestre 2021
110783 ✓	MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chaima, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca ✓	RAMO 23 2018 ✓	RAMO 23 PDR 2018 ✓	0.00	0.00	0.00	JCEM	Km ✓	35%
<b>Ramo 23 2018 PDR</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
105788 ✓	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Vila - Río Grjalva, Río Grjalva - Río Papaloapan) - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlixpac, La Paz. (Obra Nueva)	La Paz ✓	Ramo 23 2017 ✓	Ramo 23 2017 ✓	1,740,054.60 ✓	1,520,792.06 ✓	1,520,792.06 ✓	JCEM	Km ✓	100% ✓
<b>RAMO 23 2017 FOFIN</b>						<b>1,740,054.60</b>	<b>1,520,792.06</b>	<b>1,520,792.06</b>			
116827	MEX200201711683	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89	JCEM	Km	100%
<b>FMVT 2019</b>						<b>119,999,077.90</b>	<b>119,999,077.90</b>	<b>119,999,077.89</b>			
107406	MEX17170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.16	110,259,550.16	110,259,550.16	JCEM	Km	100%
<b>FONDO METROPOLITANO 2017</b>						<b>110,259,550.16</b>	<b>110,259,550.16</b>	<b>110,259,550.16</b>			
102406	MEX16160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cancalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100%
<b>RAMO 23 2016</b>						<b>1,607,776.63</b>	<b>1,607,776.63</b>	<b>1,607,775.96</b>			
102267	MEX16160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100%
<b>Fortalece 2016</b>						<b>5,461,463.77</b>	<b>5,461,463.77</b>	<b>5,461,463.24</b>			
						<b>239,067,923.06</b>	<b>238,848,660.52</b>	<b>238,848,659.31</b>			

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Cierre Ejercicio Fiscal 2020
118413	MEX200301718802	Pavimentación de camino en la localidad de Trojes, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Ramo General 33	FISE 2020	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	JCEM	Km	100%
118414	MEX200301718805	Pavimentación de camino en la localidad de Ojo de Agua, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Ramo General 33	FISE 2020	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	JCEM	Km	100%
118415	MEX200301718818	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Paraje La Tuza en la localidad de ejido de Dolores, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Ramo General 33	FISE 2020	7,447,229.50	7,447,229.50	7,447,229.50	JCEM	Km	100%
118417	MEX200301718836	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de ejido de dolores municipio de Temoaya	Temoaya	Ramo General 33	FISE 2020	234,888.17	234,888.17	234,888.17	JCEM	Km	100%
<b>FISE 2020</b>						<b>22,195,068.75</b>	<b>22,195,068.75</b>	<b>22,195,068.75</b>			
						<b>22,195,068.75</b>	<b>22,195,068.75</b>	<b>22,195,068.75</b>			

Handwritten signatures and marks in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several other marks on the right.