

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
<b>OBRAS CON RECURSOS ASIGNADOS</b>										
1	PAD 2016	101643	Mantenimiento de vialidades e infraestructura vial en el municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	4.16	4.16	4.16	100%	100%
2	PAD 2016	101596	Mejoramiento de áreas urbanas en el Municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	ADMINISTRACIÓN JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V	34.36	34.36	27.42	80%	100%
3	PAD 2016	101663	Reposición de rejillas en Av. Nacional, entre Venta de Carpio - Blvd Ojo de Agua	Ecatepec	CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A DE C.V.	1.84	0.23	0.23	100%	100%
4	PAD 2016	101728	Estudio costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental, para la modernización de curvas y rectificación de tramos en el camino La Puerta - Sultepec	Cobertura Regional	FRAPIMEX	1.38	1.38	1.38	100%	100%
5	PAD 2016	101742	Programa de mantenimiento carretero 2016	Cobertura Estatal	ADMINISTRACIÓN	87.75	87.75	87.68	100%	100%
6	PAD 2016	101962	Pago de ajuste de costos de la obra: "81506 Construcción de los puentes inferiores vehiculares de la Vialidad Las Torres en su cruce con la Avenida Heriberto Enríquez"	Toluca	Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A de C.V	5.23	5.23	5.23	100%	100%
7	PAD 2016	101972	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	ADMINISTRACIÓN	45.00	45.00	26.53	59%	59%
8	PAD 2016	102439	Liberación y pago del derecho de vía para la pavimentación de acceso a la pista de canotaje, ubicada en el municipio Villa Victoria	Villa Victoria	-	1.20	1.20	1.20	100%	100%
9	PAD 2016	102411	Pavimentación de acceso a la pista de canotaje	Villa Victoria	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	6.82	5.79	5.74	99%	100%
10	PAD 2016	102082	Pago de adeudo por la realización de trabajos en la obra: "Rehabilitación de la vía José López Portillo (Av. Revolución y Av. lo de Mayo)"	Cobertura Regional	ADMINISTRACIÓN	49.30	49.30	49.30	100%	100%
11	PAD 2016	100397	Estudio y proyecto para pavimentar en una primera etapa, la avenida San Fernando hasta la calle Huixquilucan	Naucalpan	PEDRO REYES ESTRADA	0.23	0.23	0.23	100%	100%
12	PAD 2016	102108	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental, para pavimentación de calles y caminos de las comunidades: Barrio Matorrales, Barrio Los Velázquez, Santiago y Santa Isabel del Monte, Hospital Dos Estrellas, Sección Guadalupe y Santiago del Cerro.	Villa Victoria Villa de Allende	JEC Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	2.44	2.44	2.44	100%	100%
13	PAD 2016	102107	Reparación de deslaves del camino: Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Almoleya de Alquisiras, Zacualpan; ubicados en los Km 14+920, 16+100, 23+800 y 24+100	Cobertura Regional	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. C.V.	1.76	1.76	1.76	100%	100%
14	PAD 2016	104118	Bacheo y rehabilitación de los tramos: Valle de Bravo - El Durazno - El Simulador	Valle de Bravo	Orta Ingeniería, S.A de C.V	1.45	1.45	1.45	100%	100%
15	PAD 2016	104205	Construir, en una primera etapa, el distribuidor vial en el asta bandera de la zona del Libramiento Abel Huítrón.	Jilotepec	GRUPO BARKUS, S.A. DE C. V.	24.77	24.77	24.27	98%	98%
16	PAD 2016	104197	Construcción a cuatro carriles de la carretera Polotitlán - Taxhie (Obra Nueva)	Polotitlán	Excavaciones y Acarreos TAYDE, S.A de C.V	63.75	63.75	60.43	95%	95%
17	PAD 2016	104212	Rehabilitación de la superficie de rodamiento de la Avenida Emiliano Zapata, en dos cuerpos de la Colonia División del Norte	Tlalnepantla Ecatepec	PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	2.34	2.34	2.32	99%	100%
18	PAD 2016	104204	Construir la segunda etapa del Libramiento Josefa Ortiz de Domínguez (Obra Nueva)	Teotihuacán	CONSTRUCTORA HDMEX, S.A. DE C. V.	9.00	9.00	8.32	92%	35%
19	PAD 2016	104211	Rehabilitación del Camino de acceso a San Bartolo (Obra Nueva)	Amanalco	EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V	1.82	1.82	0.37	20%	43%
20	PAD 2016	104198	Construcción de la primera etapa del libramiento de la Cabecera Municipal a las Torres, en el Municipio de Donato Guerra.	Donato Guerra	PROCESO DE LICITACIÓN	30.00	0.00	0.00	0%	0%
21	PAD 2016	104210	Pavimentación de la calle que circunda el C-5	Toluca	Concretos y Asfaltos TAYCAR, S.A de C.V	5.54	5.54	5.50	99%	100%
22	PAD 2016	99751	Rehabilitación del camino El Chilar, hacia la cabecera municipal de Ixtapan del Oro, tramo: Km 5+300 al 5+600	Ixtapan Del Oro	CONCRETOS ASFALTICOS TAYCAR, S.A. DE C.V.	0.64	0.64	0.64	100%	100%
23	PAD 2016	104221	Reencarpetamiento del Circuito Sur	Tonático	ING. TEODORO ALBARRAN PLEGIO, S.A. DE C.V.	4.81	4.81	4.46	93%	100%
24	PAD 2016	104273	Reparación de deslaves en el camino: Km. 60.5 (Villa Guerrero Ixtapan - Zacango - Totolmaja), tramo Km. 15+300, 16+600 y 18+000	Villa Guerrero	ORTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	1.61	1.61	1.58	98%	100%
25	PAD 2016	104274	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 2+100 y 5+500 del camino: Km. 33.9 (Malinalco - Chalma)- Limite con Estado de México - Morelos (San Andrés Nicolás Bravo).	Malinalco	ORTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.54	0.54	0.53	98%	100%
26	PAD 2016	104275	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 75+900, 76+700, 84+500, 84+750, 89+420, 99+000, 99+750, 100+600 y 100+950 del camino: (Zinacantepec - Sultepec - San Miguel Totolmaloya).	Sultepec	S.M. Tenox construcciones S.A. de C.V.	5.57	5.57	5.57	100%	100%
27	PAD 2016	104276	Reparación de deslaves en el camino: San Antonio del Rosario Zacualpan del Km. 65+600 al Km.91+200	Zacualpan	INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31.43	31.43	31.16	99%	100%
28	PAD 2016	104277	Reparación de deslaves en el camino Amatepec - La Goleta - Sultepec, tramo: Km. 29+300, 28+830, 30+050 y 31+330	Sultepec	INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2.82	2.82	2.81	100%	100%
29	PAD 2016	104358	Estudio y proyecto para ampliar a cuatro carriles la Avenida de las Partidas del Km 1+000 al 3+500 en los municipios de Lerma y Toluca	Toluca Lerma	EMPRESA COMERCIALIZADORA REGIONMONTANA, S.A. DE C. V.	0.73	0.73	0.73	100%	100%
30	PAD 2016	104359	Estudio Costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la rectificación de curvas y construcción de paraderos en la carretera Tenango - Tenancingo.	Tenango Del Valle Tenancingo	LAYAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1.67	1.67	1.67	100%	100%
31	PAD 2016	104399	Rehabilitación de la carretera Km. 30.8 (Valle de Bravo - San Francisco de los Ranchos) - Circuito Avándaro, longitud 7.2 Km.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Plegio, S.A. de C.V.	4.73	4.73	3.69	78%	80%
32	PAD 2016	104400	Trabajos de señalamiento y pintura de guarniciones en laterales de Paseo Tollocan, calle y vialidades de la Zona Metropolitana de Toluca	Toluca	Administración	1.22	1.22	1.22	100%	100%
33	PAD 2016	104426	Aplicación de riego de sello, colocación de señalamiento horizontal y vertical en el camino que lleva de Avándaro a casa Estado de México (circuito Avándaro)	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Plegio, S.A. de C.V.	4.40	4.40	3.14	71%	85%
34	PAD 2016	104466	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental, para la pavimentación del libramiento a la Candelaria.	Valle de Bravo	-	0.26	0.26	0.00	0%	30%
35	PAD 2016	100250	Atención de contingencias por temporada de lluvias.	Cobertura Regional	Administración	0.62	0.62	0.62	100%	100%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
36	PAD 2016	104489	Proyecto del Libramiento Norte de Joquicingo	Joquicingo	Grupo Urbanizaciones y Estructuras Básicas de Toluca S.A. de C.V.	0.90	0.90	0.90	100%	100%
37	PAD 2016	104490	Proyecto de adecuación de curvas, paraderos y modernización del camino Km.35.8 (Toluca-Axixintla) - Joquicingo - Malinalco, primera etapa.	Joquicingo	Grupo Consultor y Constructor S.A.	1.96	1.96	1.96	100%	100%
38	PAD 2016	104492	Mejoramiento de área urbana en el municipio de San Mateo Atenco.	San Mateo Atenco	-	0.59	0.59	0.59	100%	0%
39	PAD 2016	104494	Elevación de rasante para evitar inundaciones en el Km 0+860 del Periférico Oriente cuerpo izquierdo	Nezahualcōyotl	-	0.94	0.94	0.00	0%	100%
40	PAD 2016	104497	Renta de puentes peatonales móviles	Toluca	Administración	0.50	0.50	0.50	100%	100%
41	PAD 2016	104611	Aplicación de 20,000 ton. De mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo y renivelaciones, con material donado por PEMEX (1,400 ton. De cemento asfáltico AC-20 ), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	-	30.54	30.54	27.14	89%	10%
42	PAD 2016	104848	Reconstrucción de la calle Coanalco, municipio de Ecatepec.	Ecatepec	CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V	3.90	0.00	0.00	0%	10%
43	PAD 2016	104849	Trabajos de mantenimiento y reposición de alumbrado público en la vialidad paseo a Tollocan (Laterales), de los tramos de Av. Tecnológico - (PSV) - San Mateo Atenco (Lerma - San Mateo Atenco)	Cobertura Regional	Administración	3.52	3.52	3.52	100%	80%
44	PAD 2016	104850	Rehabilitación de ciclovía en el Circuito Metropolitano.	Cobertura Regional Metepec San Mateo Atenco	-	1.44	1.44	0.00	0%	0%
45	PAD 2016	104852	Reconstrucción de alcantarilla en el km 0+090 del camino: km 0.4 (Vuelta del Agua - Zacualpan) - Arroyo Seco - Chiquiontepec - Capulmanca	Texcaltitlán	-	0.66	0.00	0.00	0%	100%
46	PAD 2016	104886	Reintegro a la Tesorería de la Federación, derivado de la observación No. 1 de la auditoría MEX/FONMETRO/14, de los recursos del programa Fondo Metropolitano, del ejercicio presupuestal 2012.	Zumpango	-	1.26	1.26	1.26	100%	100%
47	PAD 2016	104934	Rehabilitación Boulevard Torreente Piedras Negras (San Martín de las Pirámides)	San Martín de las Pirámides	-	6.64	0.00	0.00	0%	0%
48	PAD 2016	104935	Trabajos de bacheo, limpieza, aplicación de señalamiento horizontal, vertical y pintado de guarniciones en caminos y vialidades de los Municipios de Toluca, Zinacantepec, Temascaltepec, Amanalco y Valle de Bravo.	Cobertura Regional	ADMINISTRACIÓN	9.33	9.33	9.29	100%	100%
49	PAD 2016	105067	Proyecto Innovador de la Ciclovía Toluca - Palmillas (tramo Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación).	Cobertura Regional	-	5.50	0.00	0.00	0%	0%
50	PAD 2016	105070	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para construir la carretera de Tecuautitlán (San Luis) a la Cabecera y la de Cuatro Caminos (Segunda Etapa).	Temascalapa	-	0.82	0.00	0.00	0%	0%
51	PAD 2016	105068	Rehabilitación de la calle San Miguel, entre calles corredores y los Cuervos.	Toluca	-	2.54	0.00	0.00	0%	0%
52	PAD 2016	105071	Rehabilitación de calles y vialidades a base de señalamiento horizontal, pintura en guarniciones y marcas en el pavimento, en los municipios de Toluca, Metepec y Zinacantepec.	Toluca	ADMINISTRACIÓN	0.70	0.70	0.59	0%	100%
53	PAD 2016	105072	Rehabilitación de la calzada de las Águilas en Cacalomacán.	Toluca	-	1.57	0.00	0.00	0%	0%
54	PAD 2016	105069	Colocación de señalamiento horizontal y vertical en los tramos del camino de la costera y el camino a la cortina en Valle de Bravo	Valle de Bravo	-	3.66	0.00	0.00	0%	0%
55	PAD 2016	105073	Mantenimiento de bacheo y señalamiento horizontal en las instalaciones de la base aérea Santa Lucia; municipio de Tecamac.	Cobertura Regional	ADMINISTRACIÓN	1.28	0.00	0.00	0%	100%
56	PAD 2016	105074	Mantenimiento de vialidades en estaciones del Mexicable, municipio de Ecatepec.	Ecatepec	ADMINISTRACIÓN	1.88	1.88	0.71	0%	100%
57	PAD 2016	104094	Construcción de Boulevard en San Marcos Tlazalpan (Morelos)	Morelos	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V	20.92	20.92	18.71	89%	89%
58	PAD 2016	105453	Pago de adeudo por la realización de trabajos de la obra: "Mejoramiento del carril de rodamiento, adecuaciones geométricas y su semaforización de la Av. Chimalhuacán, Av. Vicente Villada, Av. Bordo de Xochiaca y Av. Del Peñón, en el tramo: Nezahualcōyotl - Chimalhuacán"	Cobertura Regional	-	48.30	48.30	48.30	100%	100%
59	PAD REFRENDO 2016	101485	Elaboración del estudio costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de ciclovía en Calzada del Pacífico - Nevado de Toluca	Cobertura Regional	ASESORIA PROFESIONAL DEPORTIVA S.A DE C.V	7.41	7.41	7.41	100%	100%
60	PAD REFRENDO 2016	101486	Elaboración del estudio costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de ciclovía, Ecatepec - Teotihuacán - Pirámides	Cobertura Regional	GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	7.95	7.95	7.95	100%	100%
61	PAD REFRENDO 2016	101487	Elaboración del estudio costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de ciclovía, Circuito Avándaro	Cobertura Regional	ASESORIA PROFESIONAL DEPORTIVA S.A DE C.V	6.64	6.64	6.64	100%	100%
62	PAD REFRENDO 2016	101489	Elaboración del Estudio Costo Beneficio, Estudio y Proyecto Ejecutivo y de Impacto Ambiental para la Construcción de Ciclovía en la Toluca - Metepec - Tenango	Cobertura Regional	CONSTRUCTORA CAMEL S.A DE C.V	6.12	6.12	6.12	100%	100%
63	PAD REFRENDO 2016	101577	Elaboración del Estudio Costo Beneficio, Estudio y Proyecto Ejecutivo y de Impacto Ambiental para la Construcción de Ciclovía, sobre la ruta a Chalma	Cobertura Regional	INGENIERÍA CIVIL CON EXCELENCIA S.A DE C.V	9.78	9.78	9.78	100%	100%
64	PAD REFRENDO 2016	101596	Mejoramiento de áreas urbanas en el Municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	ADMINISTRACIÓN	50.00	50.00	50.00	100%	100%
65	PAD REFRENDO 2016	96268	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán	Cuautitlán Izcalli	G.C.P., S.A DE C.V.	36.21	36.21	36.21	100%	100%
66	PAD REFRENDO 2016	99655	Mexibus III (Obras colaterales como son: suministro e instalación de señalamiento vertical (elevado) y horizontal y semaforización, así como dispositivos diversos y obras complementarias)	Cobertura Regional	LAUNAK, S.A. DE C.V.	7.51	7.51	7.51	100%	100%
67	PAD REFRENDO 2016	97839	Bacheo, limpieza, señalamiento horizontal y señalamiento vertical del camino Santiago Tianguistenco - Chalma, tramos Km36+000 al 42+300	Cobertura Regional	ADMINISTRACIÓN	0.02	0.02	0.02	100%	100%
68	PAD REFRENDO 2016	100221	Programa de mantenimiento carretero (2a Etapa)	Cobertura Estatal	ADMINISTRACIÓN	0.01	0.01	0.01	100%	100%
69	PAD REFRENDO 2016	100315	Obras sociales correspondientes a la segunda etapa de la pavimentación de calles en San Francisco Xochicuautla y la Concepción Xochicuautla	Lerma	INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	6.49	6.49	6.49	100%	100%
70	PAD REFRENDO 2016	100855	Construcción de acceso a desnivel a dependencias e instituciones sobre la carretera Toluca-Palmillas (Adecuaciones, mejoramiento y obras complementarias de acceso a Dependencias e Instituciones)	Toluca	ADMINISTRACIÓN	0.04	0.04	0.04	100%	100%
71	PAD REFRENDO 2016	97835	Elaboración del estudio de tránsito para definir ciclovía y pista de atletismo sobre Paseo Tollocan	Toluca	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	0.27	0.27	0.27	100%	100%
72	PAD REFRENDO 2016	100373	Trabajos de mantenimiento, modernización y reposición de alumbrado público en la vialidad Toluca - Metepec - Tenango	Cobertura Regional	ADMINISTRACIÓN	0.04	0.04	0.04	100%	100%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
73	PAD REFRENDO 2016	100302	Estudio Y Proyecto Para El Reencarpetado, En Una Primera Etapa, En Diferentes Calles Del Municipio (Proyecto-Estudio Nueva)	Amatepec	PLANETA INGENIERIA DE EXELENIA S.A. DE C.V.	1.06	1.06	1.06	100%	100%
74	PAD REFRENDO 2016	93865	Rehabilitación de la Avenida Vega del Valle; del tramo 0+550 al 4+000	Valle de Bravo	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO S.A. DE C.V.	1.49	1.49	1.49	100%	100%
75	PAD REFRENDO 2016	99550	Rehabilitación de los semáforos en la Vía Morelos, en sus cruces con Av. 30-30 y Primero de Mayo	Ecatepec	SEMEX, S.A. DE C.V.	0.86	0.86	0.86	100%	100%
76	PAD REFRENDO 2016	99551	Rehabilitación de los semáforos en el Av. Central (1a. Etapa)	Ecatepec	SEMEX, S.A. DE C.V.	1.68	1.68	1.68	100%	100%
77	PAD REFRENDO 2016	100194	Rehabilitación de vialidades, calzadas y estacionamiento dentro del campo militar No.1	Cobertura Regional	CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	4.05	4.05	4.05	100%	100%
78	PAD REFRENDO 2016	100841	Pavimentar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, diferentes calles de la Cabecera Municipal y comunidades	Amanalco	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	0.17	0.17	0.17	100%	100%
79	PAD REFRENDO 2016	100844	Dar mantenimiento a la carretera estatal tramo Cabecera municipal - Tlaltecovac (1era. Etapa)	Ozumba	PROVANOMIC S. A. DE C.V.	1.96	1.96	1.96	100%	100%
80	PAD REFRENDO 2016	100109	Adquisición e instalación de 74 luminarias solares en el acceso y al interior del Campo Militar número 37-B	Temamatla	GRUPO RESPUESTA S.A. DE C.V.	4.04	4.04	4.04	100%	100%
81	PAD REFRENDO 2016	100219	Conservación de caminos de acceso al Centro Ceremonial Otomí	Temoaya	GREEN PATCHER S. DE R. L. DE C.V.	4.28	4.28	4.28	100%	100%
82	PAD REFRENDO 2016	100443	Reparación y mantenimiento de puentes vehiculares	Varios	GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S.A. DE C.V.	2.15	2.15	2.15	100%	100%
83	PAD REFRENDO 2016	97834	Pavimentación asfáltica en la comunidad de San Andrés Tlalamac	Atlatlauhli	CONSTRUCTORA BALBEK, S.A. DE C.V.	3.72	3.72	3.72	100%	100%
84	PAD REFRENDO 2016	99750	Trabajos de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón - Texcoco	Cobertura Regional	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	7.74	7.74	5.54	72%	81%
85	PAD REFRENDO 2016	95005	Construcción de 5 puentes peatonales en el Circuito Jorge Jiménez Cantú.	Atlacomulco	Constructora y Edificadora SADE S.A. de C.V.	0.50	0.50	0.50	100%	100%
86	PAD REFRENDO 2016	100843	Pavimentar en una primera etapa de calles de la cabecera municipal y diferentes comunidades	Ixtapan Del Oro	MARLOM IVAN GRANADOS ARELLANO S.A. DE C.V.	6.35	6.35	6.35	100%	100%
87	PAD REFRENDO 2016	96782	Rehabilitación con empedrado del andador del Ahuehuate - Chalima	Cobertura Regional	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.15	0.15	0.15	100%	100%
88	PAD REFRENDO 2016 SISTRAMYTEM	86959	Obras faltantes para la Puesta en Operación del Mexibús 3 (Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán)	Chimalhuacán - Nezahualcóyotl	Servicios integrales de Calidad en la Construcción Civil	4.30	4.30	4.30	100%	100%
89	PAD REFRENDO 2016 SISTRAMYTEM	100432	Culminar con los trabajos faltantes en la construcción y equipamiento de la terminal del Sistema Mexibús III; Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán	Cobertura Regional	LAUNAK, S.A. DE C.V.	4.94	4.94	4.94	100%	100%
90	PAD REFRENDO 2016 SISTRAMYTEM	100960	Remodelación de la estación denominada " Casa Morelos", del Sistema Mexibús II.	Cobertura Regional	GRUPO RESPUESTA S.A. DE C.V.	2.97	2.97	2.75	93%	100%
91	PAD REFRENDO 2016 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Cobertura Regional	Supervisa Coordina S.A. DE C.V.	1.65	1.65	0.00	0%	100%
92	PAD FE 2016 SISTRAMYTEM	104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibús línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlalnepanlta Ecatepec Los Héroes Tecámac	Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V.	391.62	391.62	0.00	0%	9%
93	PAD 2016 SISTRAMYTEM	104950	Supervisión para la construcción de estaciones intermedias, para la implementación del Mexibús IV "Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac"	Cobertura Regional Tlalnepanlta Ecatepec Los Héroes Tecámac		8.01	0.00	0.00	0%	0%
94	PAD FE REFRENDO 2016	93862	Construcción de la segunda etapa del puente Fresnos - Río Córdova y conexión a la autopista México - Querétaro.	Cuautitlán	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	13.94	13.94	13.50	97%	100%
95	PAD FE REFRENDO 2016	93863	Construcción de puente vehicular en la vía corta a Morelia y calle Primavera	Nicolás Romero	CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	31.85	31.85	31.85	100%	100%
96	RAMO 23 2016	102373	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 1 (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1.83	1.81	0.00	0%	83%
97	RAMO 23 2016	102374	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 2. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2.17	2.15	0.00	0%	40%
98	RAMO 23 2016	102375	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 1. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2.03	2.00	0.00	0%	0%
99	RAMO 23 2016	102377	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 2 (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2.05	2.04	0.00	0%	0%
100	RAMO 23 2016	102378	Repavimentación de calles de la Colonia La Magdalena Atlipac 1, (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2.10	2.08	0.00	0%	40%
101	RAMO 23 2016	102380	Repavimentación de calles en la Colonia La Magdalena Atlipac 2. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2.05	2.03	0.00	0%	40%
102	RAMO 23 2016	102382	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes, (Obra Nueva)	La Paz	En proceso de licitación Se declara desierta	2.26	0.00	0.00	0%	0%
103	RAMO 23 2016	102383	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes 2. (Obra Nueva)	La Paz	En proceso de licitación Se declara desierta	2.26	0.00	0.00	0%	0%
104	RAMO 23 2016	102385	Repavimentación de la calle Atlacomulco, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	En proceso de licitación Se declara desierta	1.54	0.00	0.00	0%	0%
105	RAMO 23 2016	102386	Repavimentación de calle en la Colonia El Rincón (Obra Nueva)	La Paz	En proceso de licitación Se declara desierta	0.56	0.00	0.00	0%	0%
106	RAMO 23 2016	102388	Repavimentación de calles en la Colonia Emiliano Zapata (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1.78	1.76	0.00	0%	1%
107	RAMO 23 2016	102390	Repavimentación de calles en la Colonia La Joyita. (Obra Nueva)	La Paz	En proceso de licitación Se declara desierta	0.61	0.00	0.00	0%	0%
108	RAMO 23 2016	102391	Pavimentación hidráulica de la calle Leona Vicario, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1.64	1.64	0.00	0%	100%
109	RAMO 23 2016	102393	Pavimentación hidráulica de la calle Teatlalco, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	2.10	2.10	0.00	0%	100%
110	RAMO 23 2016	102394	Pavimentación hidráulica en la Colonia Ampliación Fraternidad. (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1.59	1.59	1.56	98%	100%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
111	RAMO 23 2016	102395	Construcción de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Hizache 21, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Estacionamientos ecológicos S.A. de C.V.	1.13	1.13	1.02	91%	100%
112	RAMO 23 2016	102396	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Álamos 9, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	0.44	0.44	0.00	0%	100%
113	RAMO 23 2016	102397	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Oyamel 617, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1.84	1.81	0.00	0%	100%
114	RAMO 23 2016	102398	Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Gonzalo López Cid. (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1.54	1.54	1.51	98%	100%
115	RAMO 23 2016	102406	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Construcciones Taanikun S.A. de C.V.	1.64	1.64	0.55	34%	70%
116	RAMO 23 2016	102436	Reconstrucción de concreto hidráulico y obras adicionales en Avenida Pino Suárez. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Orcasa construcciones S.A. de C.V.	1.19	0.00	0.00	0%	0%
117	RAMO 23 2016	102437	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kínder (3a. Etapa), Santa Catarina del Monte.	Texcoco	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.30	4.25	1.99	47%	48%
118	RAMO 23 2016	105588	Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la carretera Xhimojay-Magueyitos, Jilotepec, Edo. de México (Obra nueva)	Jilotepec		2.50	0.00	0.00	0%	0%
119	RAMO 23 2016	105589	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo B (Obra nueva)	Joquicingo		2.45	0.00	0.00	0%	0%
120	RAMO 23 2016	105593	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo C (Obra nueva)	Joquicingo		2.45	0.00	0.00	0%	0%
121	RAMO 23 2016	105594	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo D (Obra nueva)	Joquicingo		2.45	0.00	0.00	0%	0%
122	RAMO 23 2016	105595	Construcción de pavimento hidráulico, cunetas y muro de contención en camino Joquicingo a San Simón el Alto	Joquicingo		3.21	0.00	0.00	0%	0%
123	RAMO 23 2016	105596	Repavimentación hidráulica y obras complementarias en Av. Principal La Laguna, tramo 1 Ejido Laguna Seca a la Gavia	Villa Victoria		2.68	0.00	0.00	0%	0%
124	RAMO 23 2016	105597	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Toril tramo 1, San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón		2.50	0.00	0.00	0%	0%
125	RAMO 23 2016	105598	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en San Miguel Agua Bendita, tramo 2 San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón		2.50	0.00	0.00	0%	0%
126	RAMO 23 2016	105599	Construcción pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, Col. Buenos Aires, tramo B, Jiquipilco Edo. de México (Obra nueva)	Jiquipilco		3.24	0.00	0.00	0%	0%
127	RAMO 23 2016	105602	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en el camino al Panteón, Loma de Endere, Jocotitlán Estado de México (Obra nueva)	Jocotitlán		1.76	0.00	0.00	0%	0%
128	RAMO 23 2016	105603	Construcción de pavimento asfáltico para varias calles de Santa María Nativitas, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco		2.30	0.00	0.00	0%	0%
129	RAMO 23 2016	105604	Construcción de pavimento hidráulico de la calle 5 de Mayo y calles transversales, ampliación Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma Texcoco (Obra nueva)	Texcoco		0.55	0.00	0.00	0%	0%
130	RAMO 23 2016	105605	Construcción de pavimento asfáltico para calles de la Col. Elsa Córdova Texcoco (Obra nueva)	Texcoco		4.02	0.00	0.00	0%	0%
131	RAMO 23 2016	105606	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de la Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco		3.75	0.00	0.00	0%	0%
132	RAMO 23 2016	105607	Construcción de pavimento hidráulico en calle José Guadalupe Posadas, Col. Cambio 2000 (Obra nueva)	Cobertura Regional		0.49	0.00	0.00	0%	0%
133	RAMO 23 2016	105608	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias en Cerrada Vicente Suarez, Col. Colosio (Obra nueva)	Ecatepec		0.82	0.00	0.00	0%	0%
134	RAMO 23 2016	105609	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias en Cerrada Ramón López Velarde, Col. Colosio (Obra nueva)	Ecatepec		0.83	0.00	0.00	0%	0%
135	RAMO 23 2016	105610	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en calle Ciruelos de Progreso, Col. Guadalupe Victoria (Obra nueva)	Ecatepec		1.07	0.00	0.00	0%	0%
136	RAMO 23 2016	105611	Construcción de puente vehicular y obra complementaria en Colonia Independencia (Obra nueva)	Ecatepec		1.44	0.00	0.00	0%	0%
137	RAMO 23 2016	105612	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en calle Tlalnepantla, Col. Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec		0.85	0.00	0.00	0%	0%
138	RAMO 23 2016	105613	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en C. Primera de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec		0.46	0.00	0.00	0%	0%
139	RAMO 23 2016	105614	Repavimentación asfáltica C. Segunda cerrada de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec		0.34	0.00	0.00	0%	0%
140	RAMO 23 2016	105615	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en C. Miguel Alemán, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas (Obra nueva)	Ecatepec		0.98	0.00	0.00	0%	0%
141	RAMO 23 2016 FORTALECE	102297	Rehabilitación de la calle Coanaco, en el municipio de Ecatepec	Ecatepec		0.87	0.00	0.00	0%	0%
142	RAMO 23 2016 FORTALECE	102247	Reconstrucción y rehabilitación del camino Acambay - Temascalcingo - San José Ixtapa. Reconstrucción del camino Acambay - Temascalcingo - San José Ixtapa.	Coahuila Regional	Excavaciones y Acarreos TAYDE, S.A de C.V	22.50	22.07	21.91	99%	100%
143	RAMO 23 2016 FORTALECE	102254	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la Residencia Regional Atlaquemulco	Coahuila Regional	Concretos y Asfaltos TAYCAR, S.A de C.V	9.79	9.79	9.79	100%	100%
144	RAMO 23 2016 FORTALECE	102249	Construcción de un paso a desnivel en la carretera Santo Domingo (México - Querétaro y libramiento Antonio Huitrón H. (crucero canales)	Jilotepec	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S DE RL DE CV	50.00	0.00	0.00	0%	31%
145	RAMO 23 2016 FORTALECE	102348	Pavimentar el camino a la Isla las Aves, en la comunidad El Salto	Atlaquemulco	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	6.40	6.40	6.35	99%	100%
146	RAMO 23 2016 FORTALECE	102250	Rehabilitación de la Carretera Lechería - Cuautitlán, en el Municipio de Tultitlán.	Tultitlán	GCP, SAPI S.A de C.V	38.77	38.77	0.00	0%	60%
147	RAMO 23 2016 FORTALECE	102258	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Cuautitlán.	Cobertura Regional	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	8.13	8.13	8.13	100%	100%
148	RAMO 23 2016 FORTALECE	102274	Pavimentación de la carretera Barrientos - Lago de Guadalupe, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza.	Cobertura Regional	En proceso de licitación Se declara desierta	6.97	0.00	0.00	0%	0%
149	RAMO 23 2016 FORTALECE	102275	Pavimentación del Tramo. 926 Vía Parque Chapultepec - Ingenieros Militares.	Naucalpan	En proceso de licitación Se declara desierta	8.63	0.00	0.00	0%	0%
150	RAMO 23 2016 FORTALECE	102277	Pavimentación en vialidad Santa Mónica.	Tlalnepantla	En proceso de licitación Se declara desierta	8.32	0.00	0.00	0%	0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
151	RAMO 23 2016 FORTALECE	102278	Pavimentación del tramo 219, Av. Río San Joaquín.	Naucalpan	En proceso de licitación Se declara desierta	3.45	0.00	0.00	0%	0%
152	RAMO 23 2016 FORTALECE	102251	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la residencia regional Tecámac - Ecatepec	Cobertura Regional	GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9.79	9.79	9.79	100%	100%
153	RAMO 23 2016 FORTALECE	102265	Construcción de un puente peatonal en el Periférico Oriente, en la salida Circuito Exterior Mexiquense.	Ecatepec	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	7.39	7.39	0.00	0%	0%
154	RAMO 23 2016 FORTALECE	102288	Pavimentación de calles en el Municipio de Tecámac Zona Dos.	Tecámac	-	3.94	0.00	0.00	0%	0%
155	RAMO 23 2016 FORTALECE	102289	Pavimentación de calles en el Municipio de Tecámac Zona Uno.	Tecámac	-	9.78	0.00	0.00	0%	0%
156	RAMO 23 2016 FORTALECE	102291	Pavimentación de calles en el municipio de Ecatepec Zona Tres.	Ecatepec	-	4.61	0.00	0.00	0%	0%
157	RAMO 23 2016 FORTALECE	102292	Pavimentación de calles en el municipio de Ecatepec Zona Dos.	Ecatepec	-	8.96	0.00	0.00	0%	0%
158	RAMO 23 2016 FORTALECE	102293	Pavimentación de calles en el municipio de Ecatepec	Ecatepec	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
159	RAMO 23 2016 FORTALECE	102345	Construcción del camino Río San Juan, en los tramos: Puente del Emperador - Camino San Lorenzo y Puente del Emperador - Avenida Pirámides.	Teotihuacán	Constructores de Jalisco S.A. de C.V.	8.38	4.83	0.00	0%	35%
160	RAMO 23 2016 FORTALECE	102256	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Ixtapan de la Sal	Cobertura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.79	9.79	9.78	100%	100%
161	RAMO 23 2016 FORTALECE	102252	Rehabilitación y pavimentación de caminos de Malinalco	Malinalco	Proyectos y Construcciones Prius de México S.A. de C.V.	3.50	3.50	2.46	70%	100%
162	RAMO 23 2016 FORTALECE	102253	Rehabilitación del camino a los Álamos.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	8.16	8.16	8.16	100%	100%
163	RAMO 23 2016 FORTALECE	102255	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Tejupilco.	Cobertura Regional	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9.79	9.79	9.79	100%	100%
164	RAMO 23 2016 FORTALECE	102344	Trabajos de rehabilitación en el camino Km 7.5 (Toluca - Zitácuaro) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo (Con productos de alta Tecnología).	Amanalco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.86	9.86	9.79	99%	100%
165	RAMO 23 2016 FORTALECE	102266	Pavimentación de la calle Vega del Campo (Del Km 0+000 al Km 0+800).	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	2.94	2.94	2.93	100%	100%
166	RAMO 23 2016 FORTALECE	102346	Rehabilitación y construcción del camino Km. 60 (Toluca - Valle de Bravo) - Santa María Pipioltepec - La Candelaria - Rincón de Estrada.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	9.89	9.89	9.71	98%	100%
167	RAMO 23 2016 FORTALECE	102259	Bacheo en ros caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Texcoco.	Cobertura Regional	GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4.94	4.94	4.94	100%	100%
168	RAMO 23 2016 FORTALECE	102280	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Tlacotalán - E.C. (México - Cuautla).	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	4.39	4.39	4.39	100%	100%
169	RAMO 23 2016 FORTALECE	102281	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: Km 41.4 (México -Cuautla) -Juchitepec -Tepetitlaxpa	Juchitepec	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9.09	9.09	9.02	99%	100%
170	RAMO 23 2016 FORTALECE	102282	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: km. 6.0 (Ozumba Ecatingo) - San Juan Tepecoculco	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	8.85	8.85	7.70	87%	92%
171	RAMO 23 2016 FORTALECE	102283	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (Con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Mamalhuazuca - Tlacotalán - Tlatecoyac.	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	7.71	7.71	7.70	100%	100%
172	RAMO 23 2016 FORTALECE	102285	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Chimalhuacán -Tlalámec	Atlautla	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9.09	9.09	9.04	99%	100%
173	RAMO 23 2016 FORTALECE	102294	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología).Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatingo -Tlacotalpa	Ecatzingo	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	6.21	6.21	6.10	98%	92%
174	RAMO 23 2016 FORTALECE	102248	Reconstrucción y ampliación con pavimento rígido de la calle General González que une la carretera México - Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense en el acceso a San Miguel Coatlinchán. Modernización del camino que une la carretera México - Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense en el acceso a San Miguel Coatlinchán.	Texcoco	Constructora HDMEX S.A. de C.V.	25.00	22.97	0.00	0%	2%
175	RAMO 23 2016 FORTALECE	102262	Reconstrucción del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Toluca - Palmillas, a la altura del la Colonia Aviación	Toluca	Constructora Bricosa y asociados S.A. de C.V.	4.70	2.65	0.00	0%	30%
176	RAMO 23 2016 FORTALECE	102350	Pavimentación de calles de las diferentes localidades y de la cabecera municipal de Ecatingo: Calle a San Juan (Km. 0+440 al Km. 0+722) y calle del Salto (km. 0+000 al Km. 0+808).	Ecatzingo	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	5.00	3.99	0.00	0%	30%
177	RAMO 23 2016 FORTALECE	102246	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México. Adecuación de retornos en la Vialidad Toluca - Palmillas.	Toluca	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	20.05	17.68	9.52	54%	45%
178	RAMO 23 2016 FORTALECE	102257	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Toluca.	Cobertura Regional	GREENPATCHER MEXICO S DE R.L DE C.V	9.79	9.79	9.79	100%	100%
179	RAMO 23 2016 FORTALECE	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acazulco, cabecera Municipal.	Ocoyoacac	INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	7.10	7.10	7.08	100%	100%
180	RAMO 23 2016 FORTALECE	102267	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5.51	5.51	0.67	12%	7%
181	RAMO 23 2016 FORTALECE	102273	Construcción del Puente Peatonal Alfredo del Mazo, en la salida a San Cristóbal.	Toluca	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	4.34	4.34	0.67	16%	100%
182	RAMO 23 2016 FORTALECE	102340	Pavimentación de la carretera Loma de Astilleros a Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco	Jiquipilco	Constructora y Arrendadora Altec, S.A. de C.V.	9.89	9.89	9.33	94%	100%
183	RAMO 23 2016 FORTALECE	102341	Pavimentación de calles principales en Buenos Aires, municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	INAMBTEC S.A. DE C.V.	9.38	9.38	8.99	96%	100%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
184	RAMO 23 2016 FORTALECE	102343	Pavimentar la calle Paseo San Buenaventura, en el tramo de Av. Las Torres a Lago Tana.	Toluca	Constructora Gisol S.A. de C.V.	8.15	8.15	7.72	95%	100%
185	RAMO 23 2016 FORTALECE	102347	Pavimentación del camino que comunica a las comunidades Loma Bonita y Santa María de la Asunción Tepezoyuca	Ocoyoacac	Ingeniería de Alta Calidad S.A. de C.V.	6.78	6.78	6.73	99%	100%
186	RAMO 23 2016 FORTALECE	104574	Repavimentar la Avenida Emilio Carranza	Teotihuacán	ASFALTADORA Y DESARROLLADORA IMPIANTO S.A DE C.V	4.25	3.95	2.49	63%	100%
187	RAMO 23 2016 FORTALECE	105106	Rehabilitación y reconstrucción del camino 4.9 (Toluca Morelia) - Almoloya de Juárez.	Cobertura Regional San Miguel Znacantepec Santiago Tlalcalcalalli		17.80	0.00	0.00	0%	0%
188	RAMO 23 2016 PDR	104096	Camino Espíritu Santo - Chiluca, Municipio Jilotzingo.	Jilotzingo Atizapán de Zaragoza	PROINFRA, PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	26.36	26.36	0.00	0%	5%
189	RAMO 23 2016 PDR	104103	Rehabilitación del Camino Av. Miguel Hidalgo.	Cuautitlán Izcalli	CONSTRUCTORA APOZA, S.A. DE C.V	15.08	6.33	6.13	97%	100%
190	RAMO 23 2016 PDR	104111	Rehabilitación del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala	Isidro Fabela Jilotzingo	CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	44.51	0.00	0.00	0%	3%
191	RAMO 23 2016 PDR	104113	Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón	Cobertura Regional	CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	41.35	39.54	16.93	43%	40%
192	RAMO 23 2016 PDR	104095	Rehabilitación y Reconstrucción de la carretera Santo Tomas de las Flores - La Unión	Sultepec	MARLOM IVAN GRANADOS ARELLANO S.A DE C.V	20.00	19.70	0.00	0%	60%
193	RAMO 23 2016 PDR	104098	Pavimentación de 7 kilómetros de la carretera a Santa Clara de Juárez - San José la Epifanía.	Morelos	Aspaza Construcciones S.A de C.V	39.87	39.34	29.11	74%	75%
194	RAMO 23 2016 PDR	104110	Modificación de entronque y reconstrucción de curvas en el camino Tenango - Tenancingo	Tenancingo Tenango del Valle	En proceso de licitación	49.45	0.00	0.00	0%	0%
195	RAMO 23 2016 PDR	104093	Reconstrucción de la carretera a Sultepequito.	Sultepec	INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13.30	13.30	13.08	98%	100%
196	RAMO 23 2016 PDR	104097	Reconstrucción y Rehabilitación del camino Km 33.9 (Malinalco - Chalma) - Limite del Estado	Malinalco	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	44.51	29.49	17.15	58%	95%
197	RAMO 23 2016 PDR	104101	Ampliación y reencarpetado de la carretera San Alejo - El Cerrito	Cobertura Regional	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	44.51	43.04	42.57	99%	100%
198	RAMO 23 2016 PDR	104112	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - San Pedro Limón - Lim del Estado.	Varias	Constructora Gisol, S.A de C.V	41.53	41.53	7.23	17%	18%
199	RAMO 23 2016 PDR	104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Oztolotepec	Cobertura Regional	Constructora Balbek, S.A de C.V	45.51	45.51	22.72	50%	50%
200	RAMO 23 2016 PDR	104109	Construcción de gasa de conexión de Vía Adolfo López Mateos a Paseo Tollocan y Construcción de un puente peatonal sobre Paseo Tollocan.	Toluca	Consorcio Monaly Internacional S.A de C.V	24.28	24.28	7.33	30%	35%
201	RAMO 23 2016 PDR	104114	Modernización de la Av. de las Partidas	Varias	En proceso de licitación	44.51	0.00	0.00	0%	0%
202	RAMO 23 2016 PDR	104206	Rehabilitación de la carretera, Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo: Puente de los Sabinos - Zacualpan).	Cobertura Regional	CONCRETOS ASFALTICOS TAYCAR, S.A. DE C.V.	38.95	38.95	37.40	96%	100%
203	RAMO 23 2016 PDR	104207	Rehabilitación de diferentes caminos en las localidades de Nopaltepec, San Felipe Teotitlán y San Miguel Ometusco en los Municipios de Axapusco y Nopaltepec	Nopaltepec	CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V	28.00	23.83	0.00	0%	40%
204	RAMO 23 2016 PDR	104208	Pavimentación de la calle Noe Fragoso.	Ecatepec	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A DE C.V (GAMSA)	9.77	9.77	9.68	99%	100%
205	RAMO 23 2016 PDR	104303	Reconstrucción de la carretera Texcaltitlán - Zacualpan ( Tramo Km 8+000 al Km 5+700 del camino Vuelta del Agua - Puente de los Sabinos).	Almoloya de Aquisiras	Provanomic S.A. de C.V.	10.71	0.00	0.00	0%	100%
206	RAMO 23 2016 PDR	104927	Rehabilitación estructural urgente (reparación de junta y parapeto) del puente vehicular ubicado en el periférico Oriente a la altura del Km 0+800 en el sentido Bordo de Xochiaca - Av. Central y rehabilitación de la superficie de rodamiento de los dos puentes vehiculares de Periférico Oriente.	Nezahualcóyotl	En proceso de licitación	21.50	0.00	0.00	0%	0%
207	RAMO 23 2016 PDR	105107	Rehabilitación del camino Cholula - San Jerónimo - Acapulco	Ocoyoacac	En proceso de licitación	11.87	0.00	0.00	0%	0%
208	RAMO 23 2016 PDR	105619	Rehabilitación del Camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Platanos - Zuluapan - Lim. Méx/Mich. Entre las localidades El Durazno y Santo Tomás de los Plátanos.	Valle de Bravo		14.30	0.00	0.00	0%	0%
209	FMVT 2016	103819	Primera etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz.	Cobertura Regional Metepec	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V G.C.P. S.A.P.I DE C.V	320.64	317.65	30.35	10%	11%
210	FMVT 2016	103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	JAGUAR INGENIERIA CONSTRUCTORES S.A DE C.V	66.28	66.28	45.89	69%	69%
211	FMVT 2016	103822	Mejoramiento Av. Hidalgo 2a. Etapa.	Ocoyoacac	-	16.21	16.21	15.00	93%	100%
212	FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V	242.18	55.52	0.00	0%	5%
213	FMVM 2016	103812	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	GCP, SAPI S.A de C.V	47.02	47.02	42.51	90%	90%
214	FMVM 2016	103813	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da. Etapa.	Nezahualcóyotl	ESCODEM, S.A. DE C.V.	63.01	63.01	20.05	32%	26%
215	FMVM 2016	103814	Construcción del distribuidor vial Héroes III	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	173.53	173.53	0.00	0%	0%
216	FMVM 2016	103815	Proyectos ejecutivos para la construcción de los distribuidores viales en la Av. José López Portillo.	Cobertura Regional	IMPACTO INGENIERIA DE CALIDAD SA DE C.V.	19.62	19.62	0.00	0%	100%
217	FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	CARPETAS ASFÁLTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	94.89	83.16	1.91	2%	1%
218	FMVM 2016	103817	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	Cobertura Regional	Constructora y arrendadora Altec S.A. de C.V.	93.10	93.10	38.88	42%	42%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
219	FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas.	Tlalnepantla	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	61.39	61.39	13.51	22%	55%
220	FMVM 2016	104321	Supervisión externa de la obra: Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da etapa	Nezahualcóyotl	Innova Pavimentos de México S.A. de C.V.	1.08	1.08	0.27	25%	26%
221	FMVM 2016	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Rosas Gil construcciones S.A. de C.V.	0.96	0.00	0.00	0%	5%
222	FMVM 2016	105060	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho (Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público).	Cobertura Regional	En proceso de licitación	9.40	0.00	0.00	0%	0%
223	PAD 2015	97836	Pavimentación de la calle del Bosque, en San Francisco Xochicuautla	Lerma		0.00	0.00	0.00	0%	100%
224	PAD 2015	97932	Trabajos de Bacheo y limpieza de caminos: Km.8.0 (Tepexpan- Texcoco) -Chiconcuac, Ejido Chimalpan - La Grande, Km 13.0 (Tepexpan - Texcoco) - Chiautla - Papatlotla, Texcoco - Molino de Flores San Miguel Tlaixpan y La Magdalena - Chimalhuacán colonia Guadalupe	Varios		0.00	0.00	0.00	0%	100%
225	PAD 2015	97940	Trabajos De Bacheo Y Limpieza De Los Caminos: Libramiento Villa Victoria; Paseo Tollocan (Laterales ) ; Colegio De Policía E. Km. 12.9 Toluca-Palmillas); Acceso A La Junta De Caminos Y Almaya -San Felipe Tlalmimilopan.	Varios		0.00	0.00	0.00	0%	100%
226	PAD 2015	58063	Mantenimiento rutinario y periodico a la red carretera estatal	Varios		0.00	0.00	0.00	0%	100%
227	RAMO 23 2015 DGV	100195	Construcción de puente peatonal, en la colonia Guadalupe Victoria	Texcoco	INFRAESTRUCUTRA MEXICO, S.A. DE C.V.	4.33	4.33	4.30	99%	100%
228	RAMO 23 2015	100992	Construcción de pavimento asfáltico de la calle camino a Mashala	Texcoco	CRISANTA BLAS LOVERA	3.18	3.18	3.17	99%	100%
229	RAMO 23 2015	100996	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a Minas	Texcoco	CRISANTA BLAS LOVERA	2.34	2.34	2.33	100%	100%
230	RAMO 23 2015	100997	Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la calle Miguel de Cervantes	Texcoco	JJL CAMINOS, S.A. DE C.V.	3.45	3.45	3.43	99%	100%
231	RAMO 23 2015	101091	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (2a. Etapa)	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	2.80	2.80	2.71	97%	100%
232	RAMO 23 2015	101092	Construcción de pavimento hidráulico en cerradas de la calle 20 de Noviembre	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	1.30	1.30	1.27	98%	100%
233	RAMO 23 2015	101093	Construcción de pavimento asfáltico de la calle Los Juncos y Miguel de Cervantes	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	3.91	3.91	3.84	98%	100%
234	RAMO 23 2015	101094	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico de la C.Marco Antonio Sosa	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	2.18	2.18	2.11	97%	100%
235	SAASCAEM 2016	101616	Remodelación de auditorio, delegación, kiosko, suministro y colocación de teja en comedor comunitario y remodelación de plaza cívica	Tenango Del Valle	RISHER MAQUINARIA S.A DE C.V	2.60	2.60	2.56	98%	100%
236	SAASCAEM 2016	101617	Pavimentación de caminos y rehabilitación de centro de salud y centros educativos	Tenango Del Valle	MARLOM IVAN GRANADOS ARELLANO S.A DE C.V	8.09	8.09	8.02	99%	100%
237	SAASCAEM 2016	101618	Pavimentación y reparación de caminos	Tenango Del Valle	KLIPPER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	3.78	3.78	3.78	100%	100%
238	PAD FEFOM	100447	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Vialidades (Obra Nueva)	Chalco	CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	11.43	11.43	11.40	100%	100%
239	PAD FEFOM	100481	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Vialidades (Obra Nueva)	Donato Guerra	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V	4.88	4.88	4.88	100%	100%
240	PAD FEFOM	100482	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Vialidades (Obra Nueva)	Ixtapan Del Oro	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V	5.29	5.29	5.29	100%	100%
241	PAD FEFOM	100484	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Vialidades (Obra Nueva)	Otzoloapan	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V	7.21	7.21	7.20	100%	100%
242	PAD FEFOM	100485	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Vialidades (Obra Nueva)	Sultepec	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V	6.74	6.74	6.74	100%	100%
243	PAD FEFOM	101646	Gastos indirectos de supervisión técnica y administrativa	Cobertura Regional	ADMINISTRACION	3.68	3.68	3.65	99%	100%
244	PAD FE DGV	87768	Terminación del Distribuidor Vial "El Molinito"	Naucaipan		0.00	0.00	0.00	0%	100%
245	PAD FE	90683	Construcción de acceso a desnivel a dependencias e instituciones sobre la carretera Toluca-Palmillas.	Toluca	Supervisores Técnicos S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0%	100%
246	PAD	94954	Concurso para la conservación de vialidades y carreteras de jurisdicción estatal y municipal 2014	Cobertura Regional		0.00	0.00	0.00	0%	100%
247	RAMO 9	99604	Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras (San Martín - Palmar De Guadalupe -Pachuquilla - El Zapote - Agua Dulce - Lim. Mpal. Zumpahuacán) (Obra Nueva)	Varios	INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3.97	3.97	2.11	53%	100%
248	RAMO 9	99618	Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras (Construcción De Puente Vehicular Sobre Río Lerma En La Comunidad De Jalpa De Dolores) (Obra Nueva)	Ixtlahuaca	ROSAS GIL CONTRUCCIONES S.A DE C.V	4.90	4.90	4.89	100%	100%
249	RAMO 9	99627	Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras (Calle Arturo Montiel) (Obra Nueva)	Chalco	CONSTRUCCIONES JOIMSÁ, S.A DE C.V.	4.90	4.90	3.62	74%	100%
250	RAMO 9	100329	Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras; Carretera De Tecuautitlán (San Luis) A La Cabecera Municipal Y La De Cuatro Caminos	Temascalapa	SALCEDO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	19.89	19.89	11.81	59%	80%
251	RAMO 9	100827	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Toluca	TEÓDORO ALBARRAN PLEGIO, S.A. DE C.V.	43.20	43.20	37.94	88%	100%
252	FMVT 2015	99664	2a Etapa Mejoramiento Imagen Urbana - Av. Hidalgo, en Ocoyoacac	Ocoyoacac	CONSTRUCTORA GISOL S.A DE C.V	19.20	14.70	14.70	100%	85%
253	FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	472.00	451.99	202.90	45%	75%
254	FMVM 2015	96290	Rehabilitación de la Avenida Bordo de Xochiaca	Nezahualcóyotl	LAUNAK S.A. DE C.V.	95.83	95.83	52.63	55%	55%
255	FMVM 2015	99671	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas)	Tlalnepantla	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	23.39	23.39	23.39	100%	100%
256	FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	8.58	8.58	0.00	0%	50%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
257	FMVM 2015	99674	Distribuidor Vial Mario Colín - Toluca, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Terminación Del Puente Peatonal)	Tlalnepantla	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, S. DE R.L. DE C.V.	3.91	3.91	3.91	100%	100%
258	FMVM 2015	99690	Puente Peatonal En San Luis Ayucan, En Jilotzingo (Obra Nueva)	Jilotzingo	PRESSCRET S.A. DE C.V.	4.33	4.33	4.33	100%	100%
259	FMVM 2015	99692	Puente Peatonal Para Cruzar La Carretera Los Reyes - Zumpango, Frente Al Fraccionamiento Paseos San Juan (Obra Nueva)	Zumpango	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	5.70	5.70	5.70	100%	100%
260	FMVM 2015	99694	Puente Peatonal Puente Grande, Entrada A El Trébol Al Parque Industrial Cedros, En Tepetzotlán (Obra Nueva)	Tepetzotlán	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S DE RL DE CV	6.46	6.46	6.46	100%	100%
261	FMVM 2015	99696	Puente Peatonal Para Cruzar La Autopista México - Querétaro, En La Central De Autobuses De Tepetzotlán (Obra Nueva)	Tepetzotlán	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S DE RL DE CV	8.42	8.42	8.42	100%	100%
262	FMVM 2015	99698	Puente Peatonal En La Avenida 5 De Mayo, Frente A La Escuela Bancaria En Teoloyucan (Obra Nueva)	Teoloyucan	EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4.14	4.14	1.70	41%	40%
263	FMVM 2015	99700	Puente Peatonal Para Cruzar La Vía José López Portillo, En San Francisco Chilpan (Obra Nueva)	Tultitlán	INAMBTREC S.A. DE C.V.	6.17	6.17	6.17	100%	100%
264	FMVM 2015	99702	Puente Peatonal Para Cruzar La Vía Gustavo Baz, A La Altura De La Coca Cola, Frente A La Unidad Habitacional Adolfo López Mateos (Obra Nueva)	Cuautitlán Izcalli	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6.92	6.92	6.92	100%	100%
265	FMVM 2015	99704	Puente Peatonal En La Vía Morelos, A La Altura De La Casa De Morelos, En Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	6.95	6.93	2.08	30%	0%
266	FMVM 2015	99706	Puente Peatonal En La Av. Central, A La Altura De 1o. De Mayo, En Ecatepec (Puente Adosado) (Obra Nueva)	Ecatepec	CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR TEGUSA S.A. DE C.V.	9.92	9.92	7.00	71%	83%
267	FMVM 2015	99708	Construcción Y Sustitución Del Puente Peatonal Ubicado En El Km. 15 De La Autopista Peñón - Texcoco, A La Altura De La Colonia Guadalupe (Obra Nueva)	Texcoco	INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	3.04	3.04	2.21	73%	100%
268	FMVM 2015	99710	Construcción De Puente Peatonal En La Carretera México - Puebla, A La Altura Del Tubo Azul (Obra Nueva)	Ixtapaluca	DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	5.99	5.99	5.81	97%	100%
269	FMVM 2015	99712	Construcción de puente peatonal en la Carretera México - Puebla, en el Km. 3.5 a la altura del Cerro De La Caldera (Obra Nueva)	La paz	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6.40	6.40	2.15	34%	100%
270	FMVM 2015	99765	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Proyecto) (Proyecto-Estudio Nueva)	Cobertura Regional	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FAOVI, S. A. DE C.V.	0.75	0.75	0.73	98%	100%
271	FMVM 2015	99766	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Obra) (Obra Nueva)	Cobertura Regional	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	48.22	48.18	29.57	61%	100%
272	FMVM 2015	99768	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)	Cobertura Regional	AGEDA CONSULTORES, SC	28.95	10.05	7.16	71%	100%
273	FMVM 2015	100089	Proyecto ejecutivo para la reconstrucción de Vialidades Emisor Poniente, (Tramo: Río Córdova Jiménez Gallardo, 3.4 Km); Av. Huehuetoca (0.6Km.) y calle Contreras (0.3 Km).	Cuautitlán	IMPACTO INGENIERIA DE CALIDAD, S. A. DE C. V.	1.23	1.23	1.23	100%	100%
274	FMVM 2015	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	52.78	52.78	29.47	56%	100%
275	FMVM 2014	95008	Pavimentación de la Avenida Cuauhtémoc, de Avenida Tezozomoc a las vías del FFCC.	Chalco	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	5.64	5.64	5.64	100%	48%
276	FMVM 2014	95176	Construcción del acceso del entronque de la carretera federal México - Otumba al centro de Santiago Tolman.	Otumba	CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	81.47	81.47	54.01	66%	67%
277	FMVM 2014	95177	Construir la carretera Ecatzingo - Tochimilco, en un tramo de 14 kilómetros.	Ecatzingo	TREMO PAVICONCRETOS, S.A. P.I. DE C.V.	17.92	17.92	17.92	100%	100%
278	FMVM 2014	96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. 1 a Asignación	Ecatepec	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V.	29.59	29.59	4.97	17%	12%
279	FMVM 2014	91383	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca	Jilotzingo	PROINFRA, S.A. DE C.V.	11.81	11.81	11.81	100%	100%
280	FMVM 2014	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra Nueva)	Ixtapaluca	CONSTRUCCIONES INTEGRALES E INTELIGENTES S.A. DE C.V.	24.22	0.00	0.00	0%	30%
281	FMVM 2014	96288	Pavimentación del camino El Polvorín (Niños Héroes); en el barrio de San Bartolo	Teoloyucan	GCP, S.A.P.I. DE C.V.	24.08	24.08	24.08	100%	100%
282	FMVM 2014	104204	Construir la segunda etapa del Libramiento Josefa Ortiz de Domínguez (Obra Nueva)	Teotihuacán	-	1.04	0.00	0.00	0%	15%
283	FMVT 2014	96280	Rehabilitación y pavimentación de la Av. Adolfo López Mateos	Almoloya del Río	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	15.16	15.16	15.16	100%	100%
284	FMVM 2013	91383	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca	Jilotzingo	PROINFRA, S.A. DE C.V.	80.92	80.92	80.92	100%	100%
285	FMVM 2013	96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación de existente, sobre Avenida Valle de Santiago y Periférico Oriente	Ecatepec	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V.	3.37	3.37	0.00	0%	12%
286	FMVM 2013	100382	Estudios y proyecto ejecutivo del distribuidor vial en la Avenida 1º de Mayo y Lechería Texcoco en Ecatepec, denominado Héroes III	Ecatepec	LAUNAK S.A. DE C.V.	3.50	3.42	3.42	100%	100%
287	FMVT 2013	95455	Conclusión de las laterales de la vía Toluca - Metepec - Tenango.	Toluca Metepec	AGEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	18.13	18.13	14.48	80%	100%
288	FMVT 2013	99761	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Ampliación A 6 Carriles) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	7.54	7.54	2.50	33%	34%
289	FMVT 2013	99762	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)	Cobertura Regional Metepec	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.41	0.00	0.00	0%	0%
290	FMVT 2013	99764	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Construcción De Puentes Peatonales) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A. DE C.V.	4.20	3.48	1.59	46%	46%
291	FMVM 2012	85104	Ampliación de la carretera México-Pachuca, tramo Puente de Hierro a la carretera Lechería-Texcoco	Ecatepec	COVASA, S.A. DE C.V.	32.20	32.20	24.18	0%	96%
292	FMVM 2012	85105	Construcción del Puente Inferior Vehicular II sobre la Autopista México - Pachuca y Ampliación de la Vialidad en Ecatepec	Ecatepec	COVASA, S.A. DE C.V.	53.00	53.00	26.56	11%	80%
293	FMVM 2012	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	CONSTRUCCIONES INTEGRALES E INTELIGENTES S.A. DE C.V.	41.89	41.89	18.00	43%	40%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
294	FMVM 2012	96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación de existente, sobre Avenida Valle de Santiago y Periférico Oriente	Ecatepec	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V.	4.05	4.05	0.00	0%	12%
295	FMVM 2012	100383	Estudio y proyecto ejecutivo del distribuidor vial de Av. Tecnológico y Av. Estado de México	Metepec	GRUPO RESPUESTA S.A DE C.V	2.46	2.46	2.46	100%	100%
296	FMVM 2012	100384	Estudio y proyecto ejecutivo del Circuito Metropolitano Exterior de Toluca ( Tramo: López Portillo - Toluca - Palmillas)	Toluca	GRUPO RESPUESTA S.A DE C.V	4.11	4.11	4.11	100%	100%
297	FMVM 2012	100385	Estudio y proyecto ejecutivo del Bulevar San Isidro (Heriberto Enriquez - Calzada del Pacifico)	Cobertura Regional	GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1.40	1.40	1.40	100%	100%
298	FMVM 2012	100198	Estudios y proyectos ejecutivos de la Junta de Caminos	Cobertura Regional		6.87	0.00	0.00	0%	0%
<b>PROPUESTA DE OBRAS 2016 SIN RECURSOS ASIGNADOS</b>										
299	OBRA SIN RECURSO		Reconstrucción del camino km 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas, del tramo 0+000 al 3+800 (primer etapa).	Almoloya de Juárez		0.00				
300	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación del camino km 33.3 (Toluca-Morelia)-Yebusivi - San Marcos (primer etapa).	Almoloya de Juárez		0.00				
301	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva Km. 53.5 (Mexico - Toluca) Aeropuerto E.K. 7.0 (Toluca - Naucalpan), ubicado en el km 4+500	Toluca		0.00				
302	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la Vialidad Toluca-Metepec-Tenango (San Antonio la Isla), ubicado en el km 15+500	San Antonio la Isla		0.00				
303	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la carretera Santiago Tianguistenco-Chalma, en el km 34+020 al 34+920	Ocuilán		0.00				
304	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la carretera Santiago Tianguistenco-Chalma, en el km 38+260 al 38+660	Ocuilán		0.00				
305	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la carretera Zinacantepec-Sultepec-San Miguel Totolmaloya, en el km 16+900 al 17+400	Temascaltepec		0.00				
306	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la carretera Zinacantepec-Sultepec-San Miguel Totolmaloya, en el km 41+400 al 41+700	Zumpahuacán		0.00				
307	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la carretera Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-Limites del Estado México / Morelos (San Andrés Nicolás Bravo), en el km 27+200 al 27+700	Zumpahuacán		0.00				
308	OBRA SIN RECURSO		Rectificación de curva de la carretera Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-Limites del Estado de México / Morelos (San Andrés Nicolás Bravo), en el km 37+800 al 38+300	Zumpahuacán		0.00				
309	OBRA SIN RECURSO		Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-Limites del Estado de México/Morelos (San Andrés Nicolás Bravo)	Tenancingo y Zumpahuacán		0.00				
310	OBRA SIN RECURSO		Km. 33.9 (Malinalco-Chalma)-Límites del Estado de México/Morelos (San Andrés Nicolás Bravo)	Malinalco		0.00				
311	OBRA SIN RECURSO		Libramiento de Tonatico	Tonatico		0.00				
312	OBRA SIN RECURSO		Puente Caporal-Tepehuajes-E. C. Km. 12.0 (A San Andrés Nicolás Bravo)	Malinalco		0.00				
313	OBRA SIN RECURSO		Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Vuelta del Agua-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan	Zacualpan		0.00				
314	OBRA SIN RECURSO		Coatepec Harinas-Nevado de Toluca	Coatepec Harinas y Zinacantepec		0.00				
315	OBRA SIN RECURSO		Km. 53.4 (Zinacantepec-Sultepec)-E.C. (Tejupilco-Amatepec)	Texcaltitlán		0.00				
316	OBRA SIN RECURSO		Tenancingo-Tenería-Tecomatlán-San Simón el Alto	Tenancingo		0.00				
317	OBRA SIN RECURSO		Km. 19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala (Límites del Estado de México/Morelos)	Ocuilán		0.00				
318	OBRA SIN RECURSO		Km. 32.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Chiltepec-Coatepec Harinas-Ixtapan de la Sal	Texcaltitlán y Coatepec Harinas		0.00				
319	OBRA SIN RECURSO		Coatepec Harinas-Totolmaloya	Coatepec Harinas y Villa Guerrero		0.00				
320	OBRA SIN RECURSO		Santa Mónica-Santa Cruz Tezontepac	Ocuilán		0.00				
321	OBRA SIN RECURSO		Tenería-San Nicolás	Tenancingo y Malinalco		0.00				
322	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación y ampliación de la carretera atlatomulco-San Felipe del Progreso	Atlatomulco		0.00				
323	OBRA SIN RECURSO		Construcción del distribuidor en el entronque de las carreteras de Atlatomulco-El Oro-San Felipe del Progreso	Atlatomulco		0.00				
324	OBRA SIN RECURSO		Construcción de un tercer carril en el segundo cuerpo del Libramiento	Jilotepec		0.00				
325	OBRA SIN RECURSO		Continuación de la construcción del Libramiento de Santiago Acutzilapan	Atlatomulco		0.00				
326	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación y ampliación de la carretera San Felipe del Progreso-Carmona	San Felipe del Progreso		0.00				
327	OBRA SIN RECURSO		Ampliación y rehabilitación de la carretera Libre Toluca-Atlatomulco (Tramo Ixtlahuaca-Atlatomulco)	Ixtlahuaca Jocotitlán Atlatomulco		0.00				
328	OBRA SIN RECURSO		Distribuidor vial a la altura del km 52 de la vía libre Toluca-atlatomulco	Atlatomulco		0.00				
329	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 3.9 (A Yondeje)-Santiago Maxda-Diximoxi- E. Carretera: Atlatomulco - Palmillas	Timilpan, Acambay y Atlatomulco		0.00				
330	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa	Acambay, Temascalcingo		0.00				
331	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 29.0 (Acambay-San José Ixtapa) - Lim. Méx/ Gro.	Acambay		0.00				
332	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe	Acambay Timilpan		0.00				
333	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 109.0 (Toluca-Palmillas)-El Tepozan	Aculco		0.00				
334	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 5.5 (Al Tepozan)-Lim. Méx./Gro.	Aculco		0.00				
335	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 3.5 (Atlatomulco-El Oro)-San Felipe del Progreso	Atlatomulco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso		0.00				
336	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)- Atlatomulco	Atlatomulco, Morelos		0.00				
337	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Atlatomulco-El Oro	Atlatomulco, Jocotitlán, Temascalcingo, El Oro		0.00				
338	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Tecuac - Acceso a La U.A.E.M. Unidad Atlatomulco	Atlatomulco		0.00				
339	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la Vía Libre Toluca-Atlatomulco	Atlatomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán		0.00				
340	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso	Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso		0.00				
341	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Jilotepec - Canalejas San Juan Acacuzchitlan - Límites Estado de Méx./Hgo.	Jilotepec		0.00				
342	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 54.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-E. Km. 57.6 (A Corrales)	Jilotepec		0.00				
343	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera San Felipe del Progreso-Carmona	San Felipe del Progreso, San José del Rincón		0.00				

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
344	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera San Juárez - Lim. Méx./Michoacán	Temascalcingo		0.00				
345	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 37.5 (Villa del Carbón-Atzacmulco)- Yondeje	Atzacmulco, Timilpan		0.00				
346	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos a la Salida Acambay	Atzacmulco		0.00				
347	OBRA SIN RECURSO		Conservación del Libramiento de Tecuac	Atzacmulco		0.00				
348	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 41.6 (Toluca-Palmillas)-Jilotepec-Corrales - Lim. Méx./Hgo.	Chapa de Mota, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Timilpan		0.00				
349	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Chapa de Mota-EI Quinte	Chapa de Mota		0.00				
350	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Chapa de Mota-E km. 48.5 ( Ixtlahuaca - Jilotepec )	Chapa de Mota, Jilotepec		0.00				
351	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Villa Victoria-Carmona-El Oro	El Oro, San José del Rincón		0.00				
352	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 52.8 (Villa Victoria-El Oro)-Presa Brockman	El Oro		0.00				
353	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco-San Mateo Nopala	Ixtlahuaca		0.00				
354	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 51.0 (Toluca-Palmillas)-San Pedro de Los Baños-Colonia Benito Juárez	Ixtlahuaca, Jocotitlán		0.00				
355	OBRA SIN RECURSO		Conservación del Bulevar Vicente Guerrero	Jilotepec		0.00				
356	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 9.1 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Buenos Aires	Jocotitlán		0.00				
357	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Anaqueo	San José del Rincón		0.00				
358	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera San Agustín-Héroes de Carranza	Soyaniquilpan		0.00				
359	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 16.5 (Atzacmulco-El Oro)-Temascalcingo	Temascalcingo		0.00				
360	OBRA SIN RECURSO		Apoyar en la gestion para pavimentar el camino ubicado entre Portezuelos, Jiquipilco y el centro de salud de San José Las Lomas.	Jiquipilco		0.00				
361	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera la Puerta - Sultepec - San Miguel Totolmaloya	Zinacantepec		0.00				
362	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera del Km. 35.8 (Toluca-Taxco)-Jocuingo-Malinalco-Chalma	Tenango del Valle		0.00				
363	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera del Km. 2.0 (Toluca-Naucalpan)-Temoaya-Jiquipilco	Toluca Otzolotepec Temoaya Jiquipilco		0.00				
364	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos de la carretera Villa Victoria-Carmona-El Oro	Villa Victoria		0.00				
365	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Distribuidor (Toluca-Morelia)-Valle de Bravo	Zinacantepec		0.00				
366	OBRA SIN RECURSO		Conservación de caminos del Km. 5.0 (Toluca-Metepec-Tenango)-Zoológico de Zacango	Metepec Calimaya		0.00				
367	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación de la carretera San Felipe Tlalmimilpan-San Juan Tilapa	Toluca		0.00				
368	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación del Km. 2.0 (A San Buena Ventura)-Km. 4.0 (Calzada Al Pacífico)	Almoloya de Juárez		0.00				
369	OBRA SIN RECURSO		Acceso a La Junta De Caminos	Toluca		0.00				
370	OBRA SIN RECURSO		Conservación del Km. 10.2 (Toluca-Naucalpan)-Villa Cuauhtémoc	Toluca Otzolotepec		0.00				
371	OBRA SIN RECURSO		Conservación de la carretera Calimaya-San Felipe Tlalmimilpan	Calimaya Toluca Metepec		0.00				
372	OBRA SIN RECURSO		Conservación de la Vía Libre Toluca-Atzacmulco	Calimaya Toluca Metepec		0.00				
373	OBRA SIN RECURSO		Conservación del Libramiento de Santa Cruz Atizapan - Santiago Tianguistenco	Tianguistenco		0.00				
374	OBRA SIN RECURSO		Conservación del Libramiento de Chapultepec	Chapultepec		0.00				
375	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación de concreto hidráulico en la Avenida López Portillo	Coacalco de Berriozábal		0.00				
376	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación de área de rodamiento en Av. Central (socavón)	Ecatepec		0.00				
377	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación del camino Cuevas-Jilotzingo- Tizayuca	Hueyopxtla-Zumpango		0.00				
378	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación del caminos Los Reyes-Apaxco-Tizayuca	Zumpango		0.00				
379	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación del Boulevard Ojo de Agua	Tecamac		0.00				
380	OBRA SIN RECURSO		Rehabilitación del camino San Bartolo-Cuautlalpan-Jilotzingo	Zumpango		0.00				
381	OBRA SIN RECURSO		Puente Peatonal Av.Nacional	Ecatepec		0.00				
382	OBRA SIN RECURSO		Puente Peatonal Autopista Mexico-Piramides	Ecatepec		0.00				
383	OBRA SIN RECURSO		Puente Peatonal Hospital las Americas	Ecatepec		0.00				
384	OBRA SIN RECURSO		Puente Peatonal Venta de Carpio	Ecatepec		0.00				
385	OBRA SIN RECURSO		Distribuidor Vial Av. Central Lecheria-Textcoco	Ecatepec		0.00				
386	OBRA SIN RECURSO		Puente Peatonal Cerca de establecimiento Power Center	Zumpango		0.00				
387	OBRA SIN RECURSO		Puente Peatonal Clínica 76	Ecatepec		0.00				

Fecha de Actualización: Diciembre de 2016.

Realizó



Arq. Edgar Alfonso Benítez Velázquez