GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD 2022	121337	Trabajos de estabilización en la zona del derrumbe en el cerro del Chiquihuite.	Tlalnepantla	Estabilización de derrumbe	510 m2	Ica Constructora, S.A. de C.V.	14,595,165.09	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121376	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2022.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	3,382.45 km	Administración	149,999,955.89	149,999,955.89	22.96%	68.48%
PAD 2022	121333	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la modernización del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Estudio de impacto ambiental	1 Estudio	Constructor EDIT, S. A. de C.V.	891,705.89	891,705.89	100.00%	100.00%
PAD 2022	121397	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2022.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	48,977.28 m2	Green Patcher México, S. de R. L. de C.V.	24,999,997.89	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121398	Bacheo asfaltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje 2022.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	49,864.56 m2	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	24,954,301.27	24,954,301.27	49.90%	36.32%
PAD 2022	121399	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Regional	Conservación Periódica	901,200.00 m2	ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. en A. en P. con Construcción y Control Integral SUPEMEX, S.A. de C.V.	100,000,000.00	94,656,420.04	24.72%	15.98%
PAD 2022	110164	Reparación de deslave en el camino: San Alejo - Límites Estado de México - Guerrero (Pilcaya), en el km. 5+600.	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslave	-	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	661,809.00	661,809.00	100.00%	100.00%
PAD 2022	110170	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrubre a la altura del Km. 24+500 y 27+000.	Tlalnepantla	Estabilización de taludes	-	Quantivia Ingeniería y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	556,271.09	556,271.09	100.00%	100.00%
PAD 2022	121681	Implementación de Ciclovía Emergente sobre la Avenida Vicente Villada y Paseo Colón, municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Implementación de Ciclovía Emergente	4.05 km	Por licitar	5,585,962.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121684	Obras complementarias para la rehabilitación y reconstrucción del Camino Magueycitos - E. C. E. No. 13 - Paraje Los Pinos, en la Localidad de Octeyuco 2000, en el municipio de Jilotepec.	Jilotepec	Obras complementarias	0.85 km	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	1,499,999.99	0.00	50.00%	0.00%
PAD 2022	121685	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal ubicado en Avenida Reyes Heroles a la altura de Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla Estado de México.	Tlalnepantla	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal	51.33 ml	Por licitar	800,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121687	Obras complementarias para la Construcción de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a calle Poniente 11.	Valle de Chalco	Obras complementarias	1.486 km	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	6,568,576.52	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121688	Reparación de Alcantarilla de dos tubos de 150 cm. de diámetro en el camino Espiritú Santo - Chiluca en el km. 7+930.	Jilotzingo	Reparación de Alcantarilla	280.00 m2	Por licitar	448,092.05	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121691	Construcción de la obra de drenaje cajón de concreto de 5.0 x 7.1 m, en el km 16, sobre el Camino Tepotzotlán - Villa del Carbón, Localidad Cañada de Cisneros.	Tepotzotlán	Construcción de la obra de drenaje	20.00 ml	Brig Ingeniería, S.A. de C.V.	1,215,000.00	0.00	48.00%	0.00%
PAD 2022	121693	Construcción de muro de concreto armado en la Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donaldo Colosio (cuerpo derecho), municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Construcción de muro.	1079.00 ml	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	3,100,000.21	0.00	50.00%	0.00%
PAD 2022	121706	Construcción de guarniciones y banquetas en la Localidad de San Cristóbal Nexquipayac.	Atenco	Construcción de guarniciones y banquetas	2300.00 m2	Brig Ingeniería, S.A. de C.V.	1,800,000.00	0.00	100.00%	0.00%
PAD 2022	121708	Obras complementarias de la construcción de la Vialidad de Comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Obras complementarias	1405.70 ml	Por licitar	1,800,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121707	Conservación de estructuras ubicadas en la Red Vial Primaria libre de peaje.	Varios	Conservación de estructuras	738.36 m	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	49,873,646.17	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2022	121709	Colocación de señalamiento inductivo al AIFA en Vías de jurisdición estatal.	Varios	Colocación de señalamiento	159 pza	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	8	**PAD 2022**					**399,350,483.06**	**271,720,463.18**		**-**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD REFRENDO 2022	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio de Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	0.192 km	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	6,690,056.20	6,690,056.20	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) - Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	7.2 km	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	289,008.61	289,008.61	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	3.2 km	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	81,805,409.90	81,805,409.90	57.90%	32.17%
PAD REFRENDO 2022	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	885.3 km	Administración	1,952,965.48	1,952,965.48	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejercito Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Modernización de camino	5 km	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	24,990,166.42	23,936,977.23	92.67%	92.67%
PAD REFRENDO 2022	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de vialidad	1.40 km	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	28,423,768.10	28,423,768.10	99.57%	94.62%
PAD REFRENDO 2022	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	22 pzas	Obra y Proyectos, S.A. de C.V.	9,825,199.49	9,825,199.49	86.36%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán de Zaragoza Naucalpan Tlalnepantla	Instalación de amortiguadores de impacto	23 pzas	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	8,038,799.16	8,038,799.16	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlán - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción paso superior vehicular	0.68 km	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	52,229,746.37	49,728,942.45	46.55%	41.03%
PAD REFRENDO 2022	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	0.58 km	Inambtec, S.A. de C.V	26,821,769.20	26,821,769.20	66.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 km. del Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	1 Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	5,273,949.95	5,273,949.95	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad	96.7 km	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	6,499,085.60	6,499,085.60	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas). en el tramo del km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	2 km	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V	5,088,480.39	5,088,480.39	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	1 puente	Grupo Rilh, S.A. de C.V.	11,236,997.84	11,236,997.84	100.00%	80.61%
PAD REFRENDO 2022	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	1.71 km	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	45,620,521.30	39,159,637.33	38.70%	38.70%
PAD REFRENDO 2022	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	2.7 km	Concretos y Asfaltos TAYCAR, S.A. de C.V.	4,736,630.75	4,736,630.75	40.10%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	3.3 km	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	2,327,047.90	2,327,047.90	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	75.2 km	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	34,583,703.15	34,583,703.15	100.00%	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD REFRENDO 2022	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueycitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Octeyuco 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	0.85 km	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	480,150.54	480,150.54	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	0.82 km	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	4,319,399.27	4,319,399.27	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	13,670 ml	Parnasamex, S.A. de C.V	47,127,721.99	47,127,721.99	50.02%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios (Continuación del Periférico Oriente)	Tlalnepantla	Rehabilitación	3.08	Concretos Asfalticos Tecámac, S.A. de C.V.	40,163,655.99	40,163,655.99	87.95%	39.36%
PAD REFRENDO 2022	120364	Conservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	60,100.00 m2	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	24,603,060.45	24,603,060.45	100.00%	82.22%
PAD REFRENDO 2022	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	0.31 km	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	110,223.26	110,223.26	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120430	Retiro de elementos estructurales que presentan riesgo para los usuarios de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje en las residencias de Cuautitlán, Tecámac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	20 pzas	Constructora URALJAV, S.A. de C.V.	5,680,958.99	5,680,958.99	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pavimentación con concreto hidráulico	1 km	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	614,000.57	614,000.57	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120628	Construcción de muro de contención y reparación emergente de la estructura del pavimento (Deslave) en el camino: Tlalnepantla - Villa del Carbón a la altura de Km. 40+600, municipio de Villa del Carbón.	Villa del Carbón	Construcción de muro de contención	117 ml	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	753,099.43	753,099.43	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120629	Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el municipio (Valle de Chalco Solidaridad).	Valle de Chalco	Obras Complementarias	1.49 km	Escodem, S.A. de C.V.	7,741,112.40	7,741,112.40	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120630	Reconstrucción de muro de contención en el Km 11+000 del camino No. 560 Acambay-Temascalcingo- San José Ixtapa, municipio de Acambay de Ruíz Castañeda.	Acambay	Construcción de muro de contención	50 ml	Eleica Comercializadora y Construcción, S.A. de C.V	2,245,888.57	2,245,888.57	5.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120631	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	90.86 ml	Placosa, S.A. de C.V.	9,491,175.51	9,491,175.51	90.20%	38.35%
PAD REFRENDO 2022	120632	Trabajos complementarios para la reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya Segunda Sección km. 32, municipio de Temoaya.	Temoaya	Trabajos complementarios	523 m2	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	1,365,925.17	1,365,925.17	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120633	Reparación emergente del deslave ubicado en el camino 32.8 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - San Jerónimo Zacapexco a la altura del Km. 21+050, en la comunidad el Cerrito, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.	Villa del Carbón	Deslave	40 m2	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	889,022.69	889,022.69	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120634	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las trabes cajón, parte superior e inferior del puente vehicular sobre Periférico Oriente (Estructura No. 1) Km. 0+400 y 0+850 del brazo izquierdo y derecho del Rio Churubusco, municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx.	Nezahualcóyotl	Trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	1 lote	En proceso de licitacitación 02/08/2022	2,048,510.72	2,048,510.72	0.00%	0.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD REFRENDO 2022	120636	Construcción de losa de concreto reforzado sobre el canal Las Cruces, en el municipio de Tultitlán, Buenavista	Tultitlán	Construcción de losa reforzada	117 ml	HUGAME Construcciones y Asesores S.A. de C.V.	3,693,848.80	3,693,848.80	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120725	Rehabilitación de parapeto en puente de Av. San Esteban al cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Rehabilitación de parapeto en puente	1 lote	Grupo Serical, S.A. de C.V.	162,903.30	162,903.30	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120726	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV de la Av. de los maestros cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV	1 lote	Grupo Serical, S.A. de C.V.	408,952.05	408,952.05	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2022	120647	Construcción de obras complementarias de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito y acceso a la Av. Lerma en San Pedro Tultepec.	Lerma	Construcción de obras complementarias	1.3 km	Construcción de Infraestructura y Mantenimiento, S.A. de C.V.	29,775,846.71	29,775,846.71	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120724	Liberación del derecho de vía para la construcción del PIV El Llanito en los municipios de Lerma y Ocoyoacac	Lerma y Ocoyoacac	Liberación del derecho de vía	1 partida	Administración	12,760,000.00	12,760,000.00	100.00%	100.00%
	38	**PAD Refrendo 2022**					**550,868,762.22**	**540,853,885.14**		
	46	**TOTAL PAD**					**950,219,245.28**	**812,574,348.32**		

Fecha de Actualización: Agosto de 2022.
Elaboró

Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
FISE 2022	121715	Rehabilitación del camino San José del Rincón Ocampo en el Municipio de San José del Rincón en la localidad de Pancho Maya.	San José del Rincón	Rehabilitación de camino	1.20	Por licitar	9,618,000.00	9,618,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121720	Rehabilitación de la carretera Temascalapa Domingo Aztacameca en el Municipio de Axapusco en la localidad de Santo Domingo Aztacameca.	Axapusco	Rehabilitación de la carretera	3.50	Por licitar	33,898,000.00	33,898,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121721	Rehabilitación con carpeta asfáltica de las calles Salvador Alarcón, 5 de Febrero, Privada 5 de Mayo y Lazaro Cárdenas en el Municipio de Atenco en la localidad de San Cristóbal Nexquipayac.	Atenco	Rehabilitación con carpeta asfáltica	0.48	Por licitar	7,275,000.00	7,275,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121722	Rehabilitación de la carretera Huehuetoca Teoloyucan, en la localidad de la Planada, Municipio de Coyotepec.	Coyotepec	Rehabilitación de la carretera	0.70	Por licitar	7,162,000.00	7,162,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121724	Rehabilitación de la carretera Huehuetoca Teoloyucan, en la localidad de Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan.	Teoloyucan	Rehabilitación de la carretera	0.50	Por licitar	5,121,000.00	5,121,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121725	Ampliación de la carretera a San Felipe del Progreso, en la localidad de Purísima Concepción Mayorazgo Mayorazgo, Municipio de San Felipe del Progreso.	San Felipe del Progreso	Ampliación de la carretera	1.40	Por licitar	37,635,000.00	37,635,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121726	Rehabilitación del camino el Oro Villa Victoria, en localidad Ejido Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Rehabilitación del camino	1.38	Por licitar	18,380,000.00	18,380,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121727	Construcción del camino Zacualpan Tetzicapan Texicapan en la localidad de Coloxtitlán, Municipio de Zacualpan.	Zacualpan	Construcción del camino	0.30	Por licitar	2,630,000.00	2,630,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121728	Construcción del camino Zacualpan Tetzicapan Texicapan en la localidad de San Juan, Municipio de Zacualpan.	Zacualpan	Construcción del camino	1.70	Por licitar	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121729	Rehabilitación de la avenida a Atlacomulco en la localidad de Santiago Acutzilapan en el Municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Rehabilitación de la avenida	2.50	Por licitar	16,890,000.00	16,890,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121730	Construcción de la calle Leyes de Reforma en la localidad de Santa Cruz Atizapan en el Municipio de Atizapan.	Atizapan	Construcción de la calle	1.07	Por licitar	12,845,000.00	12,845,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121731	Rehabilitación del camino a San Pedro del Rosal en la localidad de San Antonio Enchisi en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Rehabilitación del camino	1.35	Por licitar	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121732	Rehabilitación del camino a San Francisco Chalchihuapan, avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Sur, avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta norte en la localidad de San Pedro del Rosal en el Municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Rehabilitación del camino	0.98	Por licitar	10,795,000.00	10,795,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121733	Rehabilitación de los caminos a San Francisco del Río y a San Cristóbal los Baños en la localidad de San Cristóbal de los Baños en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Rehabilitación de los caminos	8.50	Por licitar	7,670,000.00	7,670,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121734	Rehabilitación de la calle Jorge Jimenez Cantú y Carlos Hank González en la localidad de la Concepción de los Baños Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Rehabilitación de la calle	0.53	Por licitar	5,045,000.00	5,045,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121735	Rehabilitación del camino a San Ignacio el Pedregal en la localidad de Santa Ana la Ladera en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Rehabilitación del camino	2.83	Por licitar	21,730,000.00	21,730,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121736	Rehabilitación de la calle Melchor Ocampo en la localidad de Emiliano Zapata Santo Domingo en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Rehabilitación de la calle	0.65	Por licitar	5,175,000.00	5,175,000.00	0.00%	0.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
FISE 2022	121737	Rehabilitación de la carretera a San Mateo Ixtlahuaca en la localidad de Guadalupe Cachi en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Rehabilitación de la carretera	1.00	Por licitar	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121781	Rehabilitación de la carretera a Pahuacan en la localidad de camino a Pahuacan, en el Municipio de Amecameca.	Amecameca	Rehabilitación de la carretera	1.10	Por licitar	6,706,000.00	6,706,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2022	121783	Rehabilitación de la carretera El Arenal Tepotzotlán del km. 14.0 al km. 15.2 en la localidad de el Jaguey, Municipio de Tepotzotlán.	Tepotzotlán	Rehabilitación de la carretera	1.20	Por licitar	12,255,000.00	12,255,000.00	0.00%	0.00%
	20				**32.87**		**250,000,000.00**	**250,000,000.00**		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales "

Fecha de Actualización:Agosto de 2022.

Elaboró

Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control